



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 24-10-2022

Αριθμ. πρωτ.: 12156

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

236/2022από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 27^{ης} / 21-10-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς**Θέμα 9^ο :** Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «*Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας*».

Σήμερα **Παρασκευή 21.10.2022**, ώρα **13:00**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (*χρήση εφαρμογής zoom*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **11784/17.10.2022** (ημερομηνία γνωστοποίησης **17.09.2022**) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ¹ |
| 3. Κορδύλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος | 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α' 136).

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

Θέμα 9^ο : Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **55/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΖ1Ω6Ι-89Ψ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **εγκρίθηκε** η ανάθεση της σύμβασης: «**Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας**», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016.

Εν συνεχεία, με την υπ' αριθ. **78/2022 (ΑΔΑ: 67ΝΗΩ6Ι-ΥΟΖ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας**», κατόπιν της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**», με **μέση έκπτωση 7,00% (ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)** και **συνολική προσφερόμενη τιμή 112.499,99 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ)** (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορήγησης των ΟΤΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), σύμφωνα με την υπ' αριθ. **2130/14-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΓΒ46ΜΤΛ6-75Ν)** Απόφαση Χρηματοδότησης (Κωδικός έργου: 2003ΣΕ05500005).

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5041/25-05-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010621703 2022-05-25), συνολικού ποσού **139.499,98€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **23-08-2022**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **7852/25-07-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης**, που υποβλήθηκε στο Δήμο Αγιάς, ζήτησε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/22, για χρονικό διάστημα **πέντε (5) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι **από 24/08/2022 έως 23/01/2023**, επικαλούμενος τις έντονες δυσκολίες που επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, με συνέπεια να προκληθούν καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραγωγής και μεταφοράς των υλικών και να διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται **νόμιμο**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις της **παρ. 1α του άρθρου 153: «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων» του Μέρους Γ' (ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) του Ν. 4938/22 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022): «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις**», όπου ορίζεται:
 «1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου».
- Τις διατάξεις του **άρθρου 158: «Έναρξη ισχύος» του Ν. 4938/22**, όπου ορίζεται:
 «Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από:

α) το Γ' Μέρος που αφορά στην επιθεώρηση των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργιών, του οποίου η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2022,
 β) τα άρθρα 49, περί κωλυμάτων εντοπιότητας δικαστικών λειτουργιών και 60 περί μεταθέσεων δικαστικών λειτουργιών, των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και,
 γ) την παρ. 3 του άρθρου 74, την παρ. 4 του άρθρου 77, την παρ. 6 του άρθρου 83, την παρ. 7 του άρθρου 89 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 90, των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026».

- Τις διατάξεις της **Εγκυκλίου με αρ. πρωτ.: 294537/25-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ)** με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109) και ειδικότερα των παρ. 2 και 3 όπου ορίζεται:
 «2. Η σχετική στο άρθρο 153 παρ. 1 «δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης» αφορά σε συμβάσεις που έχουν ανατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι έως την 6η-6-2022 και δεν καταλαμβάνει διαγωνιστικές διαδικασίες που θα προκηρυχθούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
 Η προβλεπόμενη στη διάταξη δήλωση του αναδόχου υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου και δε συνιστά δήλωση διακοπής εργασιών ούτε υπολαμβάνεται ως τέτοια.
 Συνεπώς ο ανάδοχος που υποβάλλει την εν λόγω δήλωση δύναται να εκτελεί εργασίες και να υποβάλλει λογαριασμούς.
 Ως ρητά προβλέπεται στην οικεία διάταξη του ίδιου ως άνω άρθρου η δήλωση δύναται να υποβληθεί άπαξ ή/και τμηματικά. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικής δήλωσης, ήτοι για χρόνο μικρότερο των έξι (6) μηνών, δύναται να υποβληθεί νέα δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εντός ευλόγου χρόνου προ της λήξης της ήδη χορηγηθείσας, μεταξύ δε των τμημάτων δεν δύναται να παρεμβάλλεται κενός χρόνος.
 3. Σημειώνεται προσθέτως ότι η χρήση του δικαιώματος της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα αφού κατά ρητή πρόβλεψη της οικείας διάταξης η εν λόγω χορηγούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος δεν συνιστά παράταση του συμβατικού χρόνου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής για το διάστημα αυτό των προβλέψεων του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 περί προθεσμιών».
- Το γεγονός ότι η Σύμβαση κατασκευής του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας**», είχε ανατεθεί στον ανάδοχο στις **25-05-2022** (λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: **5041** και ΑΔΑΜ «22SYMV010621703 2022-05-25»), δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4938/22, που αντιστοιχεί στις 6/6/2022 (ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 109 Α) και επομένως εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 153 του εν λόγω Νόμου.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας», χωρίς αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της, ήτοι από 24/08/2022 έως 23/01/2023.

Αντώνης Ν. Γκουντάρας