



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 07-11-2022

Αριθμ. πρωτ.: 12726

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

249/2022από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 28^{ης} / 07-11-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς**Θέμα 4^ο:** Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας».

Σήμερα Δευτέρα 07.11.2022, ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12630/03.11.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 03.11.2022) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|---|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος |
| 3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | 6. Σμυρλής Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος ¹ |

Απόντες

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α' 136).

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Χρήστο Σκαρκάλη.

Θέμα 4ο: Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «*Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **104/2019 (ΑΔΑ: Ω8Ρ7Ω6Ι-ΩΛΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **εγκρίθηκε** το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **131/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΚΤΩ6Ι-ΩΒΞ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «*Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας*» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «*SOLIS A.E.*», με μέση έκπτωση **55,61%** (**ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ**) και με συνολική προσφερόμενη τιμή **πεντακόσια δώδεκα διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και έξι λεπτά (512.286,06 €)** με το ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II*», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **27682/10-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α)** Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «*Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων*», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «*Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων*» του Προγράμματος.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **7525/19-08-2020 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007198911 2020-08-19), συνολικού ποσού **512.286,06 €** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **16/05/2021**.

Εν συνεχεία, με τις υπ' αριθ. **85/2021 (ΑΔΑ: 6Ψ1ΠΩ6Ι-Λ44)**, **225/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΠ2Ω6Ι-Ε2Λ)** και **73/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΕΘΩ6Ι-ΣΣΘ)** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1^η, η 2^η και η 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας, οπότε ως νέα ημερομηνία για την περάτωση των κατασκευαστικών εργασιών καθορίστηκε η **31/08/2022**.

Ο ανάδοχος με την από 25-08-2022 **Δήλωση Επιμήκυνσης**, που υποβλήθηκε στο Δήμο Αγιάς, ζήτησε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/22, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι **από 01/09/2022 έως 28/02/2023**, επικαλούμενος τις έντονες δυσκολίες που επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία. Η Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου με την υπ' αριθ. 9214/29-8-2022 Απόφασή της ενέκρινε την ζητούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου, **χωρίς αναθεώρηση**, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της, ήτοι **από 01/09/2022 έως 28/02/2023**.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται **νόμιμο**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις της **παρ. 1α του άρθρου 153: «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων»** του Μέρους Γ' (ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) του Ν. 4938/22 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022): «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις», όπου ορίζεται:

«1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου».

Τις διατάξεις του **άρθρου 158: «Έναρξη ισχύος»** του Ν. 4938/22, όπου ορίζεται:

«Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από:
 α) το Γ' Μέρος που αφορά στην επιθεώρηση των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργιών, του οποίου η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2022,
 β) τα άρθρα 49, περί κωλυμάτων εντοπιότητας δικαστικών λειτουργιών και 60 περί μεταθέσεων δικαστικών λειτουργιών, των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και,
 γ) την παρ. 3 του άρθρου 74, την παρ. 4 του άρθρου 77, την παρ. 6 του άρθρου 83, την παρ. 7 του άρθρου 89 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 90, των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026».

- Τις διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. πρωτ.: 294537/25-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ) με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109) και ειδικότερα των παρ. 2 και 3 όπου ορίζεται:
 «2. Η σχετική στο άρθρο 153 παρ. 1 «δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης» αφορά σε συμβάσεις που έχουν ανατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι **έως την 06-06-2022** και δεν καταλαμβάνει διαγωνιστικές διαδικασίες που θα προκηρυχθούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
 Η προβλεπόμενη στη διάταξη δήλωση του αναδόχου υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου και δε συνιστά δήλωση διακοπής εργασιών ούτε υπολαμβάνεται ως τέτοια.
 Συνεπώς ο ανάδοχος που υποβάλλει την εν λόγω δήλωση δύνатаι να εκτελεί εργασίες και να υποβάλλει λογαριασμούς.
 Ως ρητά προβλέπεται στην οικεία διάταξη του ίδιου ως άνω άρθρου η δήλωση δύναται να υποβληθεί άπαξ ή/και τμηματικά. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικής δήλωσης, ήτοι για χρόνο μικρότερο των έξι (6) μηνών, δύναται να υποβληθεί νέα δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εντός ευλόγου χρόνου προ της λήξης της ήδη χορηγηθείσας, μεταξύ δε των τμημάτων δεν δύναται να παρεμβάλλεται κενός χρόνος.
 3. Σημειώνεται προσθέτως ότι η χρήση του δικαιώματος της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα αφού κατά ρητή πρόβλεψη της οικείας διάταξης η εν λόγω χορηγούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος δεν συνιστά παράταση του συμβατικού χρόνου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής για το διάστημα αυτό των προβλέψεων του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 περί προθεσμιών».
- Το γεγονός ότι η Σύμβαση κατασκευής του έργου: «**Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας**», είχε ανατεθεί στον ανάδοχο στις **19-08-2020** (λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 7525 και ΑΔΑΜ «20SYMV007198911 2020-08-19»), δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4938/22, που αντιστοιχεί στις 6/6/2022 (ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο ΦΕΚ 109 Α) και επομένως εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 153 του εν λόγω Νόμου.

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας», χωρίς αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της, ήτοι από 01/09/2022 έως 28/02/2023.

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. στ' εδάφιο ii και περ. ζ' του ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 153 παρ. 1α και 158 του ν. 4938/22 (Α' 109): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις*.»,
- τις διατάξεις της με αρ. πρωτ.: 294537/25-9-2022 ([ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ](#)) εγκυκλίου με θέμα: «*Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)*»,
- την με αριθμό πρωτ. 27682/10-04-2019 ([ΑΔΑ: 9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α](#)) Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «*Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας*» στο Πρόγραμμα «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II*»,
- την υπ' αρ. 131/2019 ([ΑΔΑ: 6ΓΚΤΩ6Ι-ΩΒΞ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας”*»,
- την υπ' αρ. 73/2022 ([ΑΔΑ: ΨΥΕΘΩ6Ι-ΣΣΩ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας”*»,
- την με αρ. πρωτ. 7525/19.08.2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007198911 2020-08-19) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς,
- την από 25-08-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης του αναδόχου,
- την υπ' αρ. πρωτ.: 9214/29-08-2022 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Εγκρίνουμε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοΐας», χωρίς αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της, ήτοι από 01/09/2022 έως 28/02/2023.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας