



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 24.03.2021

Αριθμ. πρωτ.: 3182

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**65/2021**

από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup>/24.03.2021 τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

**Θέμα 17<sup>ο</sup> :** Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**».

Σήμερα **Τετάρτη 24.03.2021**, ώρα **13:00**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή *zoom*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **2974/20.03.2021** (ημερομηνία γνωστοποίησης **20.03.2021**) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά ( 7 )** μελών ήταν:

**Παρόντες**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος            | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος                  |
| 3. Κορδύλας Δημήτριος, μέλος               | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος                  |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος                 |  |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β') (ήδη ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.03.2021 (ΦΕΚ 1076/20.03.2021 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β').

**Θέμα 17<sup>ο</sup> :** Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **86/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΠΑΩ6Ι-6Σ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας **αναδείχθηκε** ο προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου και με την υπ' αριθ. **93/2020 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΗΩ6Ι-ΕΡ5)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγίας και Μελιβοίας**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ**», με μέση έκπτωση **50,11% (ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)**, με α/α κατάθεσης 157131 και με συνολική προσφερόμενη τιμή **ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (56.855,41€)** (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το **Υπουργείο Εσωτερικών** και ειδικότερα από πόρους για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), βάσει της απόφασης με ΑΔΑ: ΩΙ0Ι465ΧΘ7-5ΤΜ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **7545/20-08-2020** σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007207096 2020-08-20), συνολικού ποσού **70.500,71 €** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **18-12-2020**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **12481/10-12-2020** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **17/04/2021** (νέα ημερομηνία περάτωσης φυσικού αντικειμένου), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **173/2020 (ΑΔΑ: 9951Ω6Ι-ΕΡ5)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ανάδοχος με την από **17-03-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν τριάντα έξι (136) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **31/08/2021**, επικαλούμενος τις κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες (παγετός, βροχοπτώσεις) στις περιοχές παρέμβασης, αλλά και την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τις έντονες δυσκολίες που δημιουργήθηκαν στη χώρα, καθώς και την δυσχέρεια προγραμματισμού των προβλεπόμενων εργασιών λόγω της ακανόνιστης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που δεν επέτρεψαν την εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **19/03/2021** συνταχθείσα εισήγησή της επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο **προτείνεινα εγκριθεί η χορήγηση της 2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **εκατόν τριάντα έξι (136), δηλαδή μέχρι 31/08/2021**.

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016:** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «δ. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ..... 10. Η **έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών** γίνεται από την **προϊσταμένη αρχή**, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

**β.** Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

**γ.** Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010 από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

**δ.** Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

**ε.** Την από 19/03/2021 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

**στ.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», με αναθεώρηση, κατά εκατόν τριάντα έξι (136) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **31/08/2021**.

#### Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1στ' εδάφιο ii και περ. ζ' του Ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την υπ' αριθμ. 93/2020 (ΑΔΑ: ΩΛ1ΗΩ6Ι-ΕΡ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγίας και Μελιβοίας"*»,
- την υπ' αριθμ. 173/2020 (ΑΔΑ: 9951Ω6Ι-ΕΡ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας με θέμα: «*Έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις ζημιών δημοτικών σχολείων Αγίας και Μελιβοίας"*»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

### Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», με αναθεώρηση, κατά εκατόν τριάντα έξι (136) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **31/08/2021**.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγίας για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **65/2021**.  
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Η Οικονομική Επιτροπή**  
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**