



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315  
Email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αγιά, 29.12.2021  
Αριθμ. πρωτ.: 14960

---

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**273/2021**

από το πρακτικό της 30<sup>ης</sup> / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

---

**Θέμα 8<sup>ο</sup> :** Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**».

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14727/24.12.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:

**Παρόντες**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος              | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος |
| 3. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος |
| 5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος)       | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  |
| 7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος                 |                             |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β').

**Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

**Θέμα 8<sup>ο</sup> :** Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **86/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΠΑΩ6Ι-6Σ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας **αναδείχθηκε** ο προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου και με την υπ' αριθ. **93/2020 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΗΩ6Ι-ΕΡ5)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγίας και Μελιβοίας**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ**», με μέση έκπτωση **50,11% (ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)**, με α/α κατάθεσης 157131 και με συνολική προσφερόμενη τιμή **ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (56.855,41€)** (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το **Υπουργείο Εσωτερικών** και ειδικότερα από πόρους για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), βάσει της απόφασης με ΑΔΑ: ΩΙ0Ι465ΧΘ7-5ΤΜ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **7545/20-08-2020** σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007207096 2020-08-20), συνολικού ποσού **70.500,71 €** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **18-12-2020**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **12481/10-12-2020** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **17/04/2021**, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **173/2020 (ΑΔΑ: 9951Ω6Ι-Ρ46)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ανάδοχος με την από **17-03-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν τριάντα έξι (136) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **31/08/2021**, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **65/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΣΩ6Ι-Δ50)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολούθως, με την υπ' αριθ. **170/2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΑΩ6Ι-807)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η **3η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **31/12/2021**.

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθ. **14475/20-12-2021** αίτηση προς το Δήμο Αγίας, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί η **4η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά διακόσιες σαράντα τρεις (243) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **31/08/2022** (νέα ημερομηνία περάτωσης φυσικού αντικειμένου), επικαλούμενος τα εξής: α) τις σημαντικές καθυστερήσεις από τους προμηθευτές στην παράδοση των υλικών, που είχαν σαν αποτέλεσμα να καταστεί ανέφικτη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών και β) την ανάγκη τροποποιήσεων της μελέτης, που αφορούν στο Δημοτικό Σχολείο Μελιβοίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η παράλληλη λειτουργία των σχολικών μονάδων καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την ταυτόχρονη υλοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **20/12/2021** συνταχθείσα εισήγησή της, επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο, **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 4ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, με αναθεώρηση.

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016:** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «δ. **Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:**

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου .....

10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

**β.** Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

**γ.** Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010 από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

**δ.** Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

**ε.** Την από 20/12/2021 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

**στ.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την 4<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», με αναθεώρηση, κατά διακόσιες σαράντα τρεις (243) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/08/2022.

