



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315  
Email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Ορθή Επανάληψη

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αγιά, 15.04.2022  
Αριθμ. πρωτ.: 3583

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**71/2022**

από το πρακτικό της 8<sup>ης</sup>/ 15.04.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

**Θέμα 7:** Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Σήμερα Παρασκευή 15.04.2022, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3384/11.04.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 11.04.2022) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:

**Παρόντες**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος              | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος)   |
| 3. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος                 |
| 5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος                  | 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος                   |  |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β').

**Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **87/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΜΦΩ6Ι-ΖΦΑ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας **αναδείχθηκε** ο προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών και με την υπ' αριθ. **94/2020 (ΑΔΑ: 63ΘΕΩ6Ι-Δ9Η)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**», με μέση έκπτωση **37,36 % (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)** και με συνολική προσφερόμενη τιμή **τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκαεννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (364.719,17 €)** χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **844/2-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΞ27ΛΡ-97Σ)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου με Κ.Α. **2018ΕΠ81700009** της **ΣΑΕΠ 817** με τίτλο: «**ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017**», για την υλοποίηση του **ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγίας**», ποσού **722.000,00€**, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγίας.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **9490/29-09-2020 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007391364 2020-09-29), συνολικού ποσού **452.251,77€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **27/03/2021**.

Ο ανάδοχος με την από **18-03-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι έξι (126) ημερολογιακές ημέρες, **δηλαδή μέχρι 31/07/2021**, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό **64/2021 (ΑΔΑ: Ψ36ΦΩ6Ι-Α48)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. **158/2021 (ΑΔΑ: ΡΚΓΙΩ6Ι-ΗΜΖ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η **2<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, **δηλαδή μέχρι 30/09/2021**, και με ανάδοχος με την υπ' αριθ. **11359/8-10-2021** αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση της **3<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν ογδόντα μία (181) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/03/2022** η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό **226/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **2725/24-03-2022** αίτησή του, ζήτησε τη χορήγηση της **4<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν εξήντα μία (161) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/05/2022**, επικαλούμενος την θεομηνία «ΑΘΗΝΑ» και «ΜΠΑΛΛΟΣ», που δημιούργησε μεγάλες ζημιές και καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, και δεν επέτρεψαν την εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών και την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **11/04/2022** συνταχθείσα εισήγησή της επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 4ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **κατά εκατόν εξήντα μία (161) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 8/09/2022**.

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «δ. *Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:*

*α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου .....*

*10. Η **έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών** γίνεται από την **προϊσταμένη αρχή**, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας πειραιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.*

*Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».*

**β.** Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

**γ.** Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή **ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής** για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

**δ.** Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

**ε.** Την από **11/04/2022** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

**στ.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **4<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», **με αναθεώρηση**, κατά εκατόν εξήντα μία (161) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **8/09/2022**.

**Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου **72** παρ.**1** περ. **στ'** εδάφιο ii και περ. **ζ'** του **Ν. 3852/2010** (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του **άρθρου 147**, παρ. **8** και **10** του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. **5** του **Π.δ.171/87** (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την υπ' αριθμ. **87/2020** ([ΑΔΑ: ΨΔΜΦΩ6Ι-ΖΦΑ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με την οποία **αναδείχθηκε** ο οριστικός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**»,
- την υπ' αριθμ. **64/2021** ([ΑΔΑ: Ψ36ΦΩ6Ι-Α48](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**»,
- την υπ' αριθμ. **158/2021** ([ΑΔΑ: ΡΚΓΙΩ6Ι-ΗΜΖ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**»,
- την υπ' αριθμ. **226/2021** ([ΑΔΑ: Ψ8ΔΠΩ6Ι-ΚΚΦ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**»,
- την υπ' αριθμ. **2725/24-03-2022** αίτηση του αναδόχου του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**»,
- την από **11/04/2022** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,
- το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

Εγκρίνουμε την **4<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», **με αναθεώρηση**, κατά εκατόν εξήντα μία (161) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **8/09/2022**.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **71/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Η Οικονομική Επιτροπή**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**