



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315  
Email: [i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αγιά, 17-08-2022  
Αριθμ. πρωτ.: 8775

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**181/2022**

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 22<sup>ης</sup> / 17-08-2022 τακτικής συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση της 2<sup>ης</sup> Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Σήμερα **Τετάρτη 17.08.2022**, ώρα **09:00 π.μ.**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **8725/12.08.2022** (ημερομηνία γνωστοποίησης **12.08.2022**) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά ( 7 )** μελών ήταν:

**Παρόντες**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος              | 2. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος <sup>1</sup> |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος                 | 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος                              |
| 5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος                               |

**Απόντες**

7. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4682/22 (Α' 136) .

**Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

<sup>1</sup> Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση της 2<sup>ης</sup> Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **189/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩ6Ι-9ΚΕ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **76/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΝ7Ω6Ι-ΧΓΟ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αγίας**», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ**», με α/α κατάθεσης **171855**, με μέση έκπτωση **ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (45,35 %)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **40.250,32 ευρώ (ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ)** χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020**, στο πλαίσιο της **Υποδράσης 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)»** του **Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011348054**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΑΡ-ΤΡΓ)** απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **8600/23-07-2021 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV008970391 2021-07-23), συνολικού ποσού **49.910,40€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **17/02/2022**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **77/5-01-2022** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/05/2022**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τις έντονες δυσκολίες που επικράτησαν παγκοσμίως λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, που είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις ως προς τους χρόνους παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και δυσχέρειες στην έγκαιρη παράδοση των αναγκαίων υλικών για την εκτέλεση του έργου. Η **1<sup>η</sup> Παράταση** της συμβατικής Προθεσμίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **36/2022 (ΑΔΑ: 998ΛΩ6Ι-Κ91)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με την από **26-5-2022 αίτησή του** ζήτησε τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/06/2022**, επικαλούμενος τους εξής λόγους: α) την αναγκαιότητα επανακατασκευής του ασφαλοτάπητα που ολοκληρώθηκε στις 28/4/2022 και εκτελέστηκε από άλλη εργολαβία του Δήμου Αγίας και το γεγονός ότι η διάστρωση του αθλητικού δαπέδου πρέπει να γίνει τουλάχιστον 45 μέρες αργότερα για τη σωστή εφαρμογή του και β) ο χρόνος που απαιτείται για την διάστρωση του αθλητικού δαπέδου και τις διαγραμμίσεις των γηπέδων είναι περίπου δεκαπέντε ημέρες.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **27/06/2022** συνταχθείσα εισήγησή της επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **(τριάντα) 30 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 30/06/2022**.

Επισημαίνεται ότι στις 15-6-2022 ο ανάδοχος υπέβαλε **Δήλωση επιμήκυνσης** του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» **για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ήτοι από 15-6-2022 ως 15-09-2022**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022, όπου ορίζεται: «**1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική**

**για την αναθέτουσα αρχή.** Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου».

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ....

.....

10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

**β.** Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχειακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

**γ.** Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010 από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

**δ.** Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

**ε.** Την από 27/06/2022 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

**στ.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με αναθεώρηση, κατά **τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/06/2022.**

