



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 10-10-2022
Αριθμ. πρωτ.: 11328

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

225/2022

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 26^{ης} / 10-10-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 4^ο: Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».

Σήμερα Δευτέρα 10-10-2022, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11255/06.10.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 06.10.2022) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος |
| 5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |

Απόντες

7. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) που δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/22 (ΦΕΚ Α'136).

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 4^ο : Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **28/2019 (ΑΔΑ: 7ΝΖ1Ω6Ι-9ΡΠ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **εγκρίθηκε** το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **68/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: *Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς* στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «*ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ*», με μέση τεκμαρτή έκπτωση **61,64% (ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)** και με συνολική προσφερόμενη τιμή τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά (**333.000,59€**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)** Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Έγκρισης της μεταφοράς του από το Πρόγραμμα «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*» στο Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*» και βάσει της υπ' αριθ. **108/2020 (6ΜΠ4Ω6Ι-Μ07)** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής της μεταφοράς του έργου: «*Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς*», για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. **60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7 ΓΝ4)** Απόφαση Ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας «*Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας*», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «*Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις*» του Προγράμματος «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*».

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **4518/01-06-2020 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV006794886 2020-06-01), συνολικού ποσού **333.000,59€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **25-02-2021**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **994/2-02-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν ογδόντα οχτώ (188) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/09/2021**, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **20/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΙΟΩ6Ι-2ΩΗ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολούθως εγκρίθηκαν η **2^η παράταση, η 3^η παράταση και η 4^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με τις υπ' αριθ. **168/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΘΦΩ6Ι-ΞΟΛ)**, **18/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΔ7Ω6Ι-ΚΥΠ)** και **114/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΣΩ6Ι-ΗΣΡ)** Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, οπότε ως νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίστηκε η **31/08/2022**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **7851/25-07-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης**, που υποβλήθηκε στο Δήμο Αγιάς, ζήτησε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/22, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι **από 01/09/2022 έως 28/02/2023**, επικαλούμενος τις έντονες δυσκολίες που επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, με συνέπεια να προκληθούν καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραγωγής και μεταφοράς των υλικών και να διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται **νόμιμο**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις της **παρ. 1α του άρθρου 153: «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων»** του Μέρους Γ' (ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) του Ν. 4938/22 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις*», όπου ορίζεται:
«1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την

έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου».

- Τις διατάξεις του **άρθρου 158: «Έναρξη ισχύος» του Ν. 4938/22**, όπου ορίζεται:
«Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από:
 α) το Γ' Μέρος που αφορά στην επιθεώρηση των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργιών, του οποίου η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2022,
 β) τα άρθρα 49, περί κωλυμάτων εντοπιότητας δικαστικών λειτουργιών και 60 περί μεταθέσεων δικαστικών λειτουργιών, των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και,
 γ) την παρ. 3 του άρθρου 74, την παρ. 4 του άρθρου 77, την παρ. 6 του άρθρου 83, την παρ. 7 του άρθρου 89 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 90, των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026».
- Τις διατάξεις της **Εγκυκλίου με αρ. πρωτ.: 294537/25-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΑ)** με θέμα: **«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)»** και ειδικότερα των παρ. 2 και 3 όπου ορίζεται:
«2. Η σχετική στο άρθρο 153 παρ. 1 «δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης» αφορά σε συμβάσεις που έχουν ανατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι έως την 6η-6-2022 και δεν καταλαμβάνει διαγωνιστικές διαδικασίες που θα προκηρυχθούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η προβλεπόμενη στη διάταξη δήλωση του αναδόχου υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου και δε συνιστά δήλωση διακοπής εργασιών ούτε υπολαμβάνεται ως τέτοια.
Συνεπώς ο ανάδοχος που υποβάλλει την εν λόγω δήλωση δύναται να εκτελεί εργασίες και να υποβάλλει λογαριασμούς.
Ως ρητά προβλέπεται στην οικεία διάταξη του ίδιου ως άνω άρθρου η δήλωση δύναται να υποβληθεί άπαξ ή/και τμηματικά. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικής δήλωσης, ήτοι για χρόνο μικρότερο των έξι (6) μηνών, δύναται να υποβληθεί νέα δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εντός ευλόγου χρόνου προ της λήξης της ήδη χορηγηθείσας, μεταξύ δε των τμημάτων δεν δύναται να παρεμβάλλεται κενός χρόνος.
3. Σημειώνεται προσθέτως ότι η χρήση του δικαιώματος της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα αφού κατά ρητή πρόβλεψη της οικείας διάταξης η εν λόγω χορηγούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος δεν συνιστά παράταση του συμβατικού χρόνου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής για το διάστημα αυτό των προβλέψεων του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 περί προθεσμιών».
- Το γεγονός ότι η Σύμβαση κατασκευής του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, είχε ανατεθεί στον ανάδοχο στις **01-06-2020** (λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: **4518** και ΑΔΑΜ «20SYMV006794886 2020-06-01»), δηλαδή **πριν** την έναρξη ισχύος του Ν. 4938/22, που αντιστοιχεί στις 6/6/2022 (ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο ΦΕΚ 109 Α) και επομένως εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 153 του εν λόγω Νόμου.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, χωρίς αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της μετά την 4^η παράταση συμβατικής προθεσμίας, ήτοι **από 01/09/2022 έως 01/09/2022 έως 28/02/2023**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. στ' εδάφιο ii και περ. ζ' του **N. 3852/2010** (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 153 παρ. 1α και 158 του ν. 4938/22 (Α' 109): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις*.»,
- τις διατάξεις της με αρ. πρωτ.: **294537/25-9-2022** ([ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ](#)) εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, με θέμα: «*Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)*»,
- την υπ' αριθμ. **68/2019** ([ΑΔΑ: 6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: *Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»*,
- την υπ' αρ. **7851/25-07-2022** δήλωση Επιμήκυνσης του αναδόχου του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**»,
- την με αριθμ. πρωτ. **4518/01-06-2020** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς, συνολικού ποσού **333.000,59€** με το ΦΠΑ,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», χωρίς αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της μετά την 4^η παράταση συμβατικής προθεσμίας, ήτοι από **01/09/2022 έως 28/02/2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **225/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας