



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 17-01-2023
Αριθμ. πρωτ.: 495

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

07/2023

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 2^{ης} / **16.01.2023** τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 3^ο : Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας**».

Σήμερα **Δευτέρα 16.01.2023**, ώρα **11:30 π.μ.**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (*χρήση εφαρμογής zoom*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **378/12.01.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **12.01.2023**) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος
5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος

Απόντες

6. Κορδίλας Δημήτριος
7. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος)

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α' 136).

Θέμα 3^ο: Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **55/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΖΙΩ6Ι-89Ψ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **εγκρίθηκε** η ανάθεση της σύμβασης και με την υπ' αριθ. **78/2022 (ΑΔΑ: 67ΝΗΩ6Ι-ΥΟΖ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **εγκρίθηκε** η εκτέλεση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ**», από την Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**», με μέση έκπτωση 7,00% (ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και συνολική προσφερόμενη τιμή 112.499,99 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ) (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορήγησης των ΟΤΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **2130/14-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΓΒ46ΜΤΛ6-75Ν)** Απόφαση Χρηματοδότησης (Κωδικός έργου: 2003ΣΕ05500005).

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5041/25-05-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ010621703 2022-05-25), συνολικού ποσού **139.499,98€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **23/08/2022**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **7852/25-07-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης** που υποβλήθηκε στο Δήμο Αγιάς, ζήτησε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/22, για χρονικό διάστημα **πέντε (5) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι από **24/08/2022 έως 23/01/2023**, επικαλούμενος τις έντονες δυσκολίες που επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, με συνέπεια να προκληθούν καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραγωγής και μεταφοράς των υλικών και να διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς με την **236/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΧΕΩ6Ι-ΑΩΑ)** Απόφασή της **ενέκρινε** την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας**», **χωρίς αναθεώρηση**, για χρονικό διάστημα **πέντε (5) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της, ήτοι από **24/08/2022 έως 23/01/2023**.

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος με την από **28/12/2022 αίτηση παράτασης εργασιών**, ζήτησε την παράταση εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες περίπου, ήτοι έως τις **30/05/2023**, λόγω των βροχοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016:** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «**8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:**

α) *Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου*

.....

10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι

αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010 από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

ε. Την από 11/01/2023 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

στ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»** με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες περίπου, δηλαδή μέχρι **30/05/2023**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. στ' εδάφιο ii και περ. ζ' του ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 153 παρ. 1α και 158 του ν. 4938/22 (Α' 109): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις*»,
- τις διατάξεις της με αρ. πρωτ.: 294537/25-9-2022 ([ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΕ-ΥΡΛ](#)) εγκυκλίου με θέμα: «*Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)*»,
- την υπ' αρ. 2130/14-01-2022 ([ΑΔΑ: 62ΓΒ46ΜΤΛ6-75Ν](#)) Απόφαση Χρηματοδότησης του Υπουργού Εσωτερικών για το Δήμο μας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγησης των ΟΤΑ,
- την υπ' αρ. 55/2022 ([ΑΔΑ: 6ΥΖ1Ω6Ι-89Ψ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: "Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας "*, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016»,
- την υπ' αρ. 236/2022 ([ΑΔΑ: Ω8ΧΕΩ6Ι-ΑΩΑ](#)) απόφαση της ης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας "*»,
- την με αρ. πρωτ. 5041/25-05-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010621703 2022-05-25) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς,
- την από 11/01/2023 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας» με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες περίπου, δηλαδή μέχρι 30/05/2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **07/2023**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας