



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 31.01.2023
Αριθμ. πρωτ.: 1087

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
11/2023

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 2^{ης}/ 30.01.2023 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom.

Θέμα 9^ο : Έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας*».

Σήμερα Δευτέρα 30.01.2023, ώρα 14:00, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 940/24.01.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.01.2023) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) ¹ |
| 2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 5. Αναστασίου Ιωάννης |
| 4. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Κορδίλας Δημήτριος |
| 8. Καφετσιούλης Απόστολος | 11. Μακροβασίλης Βασίλειος |
| 10. Κρανιώτης Ευάγγελος | 13. Μπελιάς Αντώνιος |
| 12. Μπατζιόλας Ζάχος | 15. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 14. Ντάγκας Νικόλαος | 17. Σωτηρίου Βασίλειος |
| 16. Σμυρλής Βασίλειος | 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης |
| 18. Τσιαγκάλης Νικόλαος | 21. |
| 20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |
| 22. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|--|------------------------|
| 23. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 24. Γαλλής Γεώργιος |
| 25. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) | 26. Κατσιάβας Αστέριος |
| 27. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία
που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. | 28. Μπαρμπέρης Πέτρος |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, αλλά δεν συμμετείχε.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Ιωάννης Πατσαβούρας, Πρόεδρος της Κοινότητας Μεταξοχωρίου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

¹ Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη τις συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α' 136).

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 9^ο : Έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας».**

Το θέμα εισηγήθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που ανέφερε τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **54/2022 (ΑΔΑ: 67Μ2Ω6Ι-ΞΦΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»**, στην Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.»** με α/α προσφοράς **228662**, με μέση έκπτωση **39,99 % (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **167.310,13€ (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)**, χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με βάση την υπ' αριθ. 241.3.4/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΗΨ46Ψ844-ΛΣΩ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος **«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021»**, του Άξονα Προτεραιότητας 2: **«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»** με **προϋπολογισμό ένταξης 206.532,00 ευρώ**. Η ίδια συμμετοχή του Δήμου ανέρχεται σε 932,56€ και καλύπτεται από τη χρηματοδότηση: **«Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2022»**.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου: **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.»** και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **4421/12-05-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV010536680 2022-05-12) συνολικού ποσού **167.310,13€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 207.464,56€ (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου (ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και των δοκιμασιών και ελέγχων που απαιτούνται) έχει καθοριστεί σε 270 (διακόσιες εβδομήντα) **ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, οπότε ως ημερομηνία περάτωσης των εργασιών καθορίστηκε η **06/02/2023**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **575/18-01-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 06/06/2023**, επικαλούμενος το γεγονός ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχές, καταιγίδες, χαμηλές θερμοκρασίες) - που επικράτησαν στην περιοχή παρέμβασης του έργου - δυσχεραίνουν την πρόοδο και την εκτέλεση των εργασιών καθιστώντας αδύνατη την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **26-01-2023** συνταχθείσα εισήγησή της, επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο, **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 1ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου **με αναθεώρηση**, για χρονικό διάστημα **τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή μέχρι 06/06/2023**.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 2, 3, 5 και 6 του Ν. 4412/2016:** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21) όπου ορίζεται: «2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαιίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), με το οποίο μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τις οποίες προκύπτει ότι πλέον το ΔΣ ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

δ. Την από 26/01/2023 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

ε. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», με αναθεώρηση, κατά **τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 06/06/2023.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α' 87) : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 48 του ν. 3669/2008 (Α' 116): «*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 2, 3, 5 και 6 του ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α' 84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την υπ' αρ. **54/2022 (ΑΔΑ: 67Μ2Ω6Ι-ΞΦΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με την οποία **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**»,
- την με αρ. πρωτ. **4421/12-05-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV010536680 2022-05-12) μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- την από **26/01/2023** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», με αναθεώρηση, κατά **τέσσερις (4) μήνες**, δηλαδή μέχρι **06/06/2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **11/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης