



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 28.03.2023
Αριθμ. πρωτ.: 3210

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
33/2023

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 5^{ης}/ 27.03.2023 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom.

Θέμα 4^ο : Έγκριση οριακής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 27.03.2023, ώρα 14:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ/23.03.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 23.03.2023) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 5. Αναστασίου Ιωάννης |
| 4. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) | 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Κρασιώτης Ευάγγελος |
| 8. Κορδίλας Δημήτριος | 11. Μπελιάς Αντώνιος |
| 10. Μπατζιόλας Ζάχος | 13. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 12. Ντάγκας Νικόλαος | 15. Σωτηρίου Βασίλειος |
| 14. Σμυρλής Βασίλειος | 17. Τσιντζιράκος Ιωάννης |
| 16. Τσιαγκάλης Νικόλαος | |
| 18. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 19. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 20. Γαλλής Γεώργιος |
| 21. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) | 22. Κατσιάβας Αστέριος |
| 23. Καφετσιούλης Απόστολος | 24. Μακροβασίλης Βασίλειος |
| 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία | 26. Μπαρμπέρης Πέτρος |
| 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δήμητρας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη τις συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α' 136).

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 4^ο : Έγκριση οριακής προθεσμίας του έργου: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **28/2019 (ΑΔΑ: 7ΝΖ1Ω6Ι-9ΡΠ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **68/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: *Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς* στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «*ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ*», με μέση τεκμαρτή έκπτωση **61,64% (ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)** και με συνολική προσφερόμενη τιμή τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά (**333.000,59€**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)** Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Έγκρισης της μεταφοράς του από το Πρόγραμμα «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*» στο Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*» και βάσει της υπ' αριθ. **108/2020 (6ΜΠ4Ω6Ι-Μ07)** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής της μεταφοράς του έργου: «*Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς*», για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. **60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7 ΓΝ4)** Απόφαση Ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας «*Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας*», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «*Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις*» του Προγράμματος «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*».

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **4518/01-06-2020 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV006794886 2020-06-01), συνολικού ποσού **333.000,59€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **25-02-2021**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **994/2-02-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν ογδόντα οχτώ (188) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/09/2021**, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **20/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΙΟΩ6Ι-2ΩΗ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολούθως εγκρίθηκαν η **2^η παράταση, η 3^η παράταση και η 4^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με τις υπ' αριθ. **168/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΘΦΩ6Ι-Ξ0Λ)**, **18/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΔ7Ω6Ι-ΚΥΠ)** και **114/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΣΩ6Ι-ΗΣΡ)** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, οπότε ως νέα ημερομηνία περαίσωσης του έργου ορίστηκε η **31/08/2022**.

Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. **225/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΓΩ6Ι-7ΜΘ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*», χωρίς αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της μετά την 4^η παράταση συμβατικής προθεσμίας, ήτοι **από 01/09/2022 έως 01/09/2022 έως 28/02/2023**.

Σε ότι αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, σας γνωρίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών, προτείνουμε να εγκριθεί η χορήγηση του τμήματος της οριακής προθεσμίας που κρίνεται ότι θα απαιτηθεί για την περαίωση της εργολαβίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016**, ως ίσχυε κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης: «7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια της οριακής προθεσμίας που δύναται να χορηγηθεί, υπολογίζεται ως εξής: $1/3 * (\text{αρχική συμβατική προθεσμία} + \text{προθεσμία εγκεκριμένων παρατάσεων}) = 1/3 * [270 \text{ ημέρες} + (188+181+92+91+181)] = 1/3 * 1003 \text{ ημέρες} = 334 \text{ ημέρες}$.

Η προτεινόμενη χρονική διάρκεια της οριακής προθεσμίας, που κρίνεται επαρκής για την πλήρη ολοκλήρωση των εκκρεμών εργασιών του συμβατικού αντικειμένου, είναι **3 μήνες**, ήτοι μέχρι **30/05/2023**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2518/6-3-2023 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ήτοι του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας τη χορήγηση οριακής προθεσμίας **διάρκειας 3 μηνών** από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου (28/02/2023), ήτοι μέχρι **30/05/2023**, για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου **65 παρ.1 του ν. 3852/2010 (Α'87)**: «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **147 παρ. 7 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α')**: «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- την υπ' αρ. **68/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: *Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»*,
- την υπ' αρ. **20/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΙΟΩ6Ι-2ΩΗ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: *Έγκριση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»*,
- την υπ' αρ. **168/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΘΦΩ6Ι-Ξ0Λ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: *Έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»*,
- την υπ' αρ. **18/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΔ7Ω6Ι-ΚΥΠ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: *Έγκριση 3^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»*,
- την με αρ. πρωτ. **4518/01-06-2020** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς, συνολικού ποσού **333.000,59€** με το ΦΠΑ,
- την υπ' αρ. **114/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΣΩ6Ι-ΗΣΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: *«Έγκριση 4^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς”*»,
- την υπ' αρ. 2518/6-3-2023 Απόφαση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη χορήγηση οριακής προθεσμίας **διάρκειας τριών (3) μηνών** από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου (28/02/2023), ήτοι μέχρι **30/05/2023**, για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **33/2023**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης