



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **01.06.2023**

Αριθμ. πρωτ.: **5994**

Αριθμός Απόφασης **95/2023**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 7^{ης}/ 31.05.2023 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Τετάρτη 31.05.2023** και ώρα **19:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **5682/27.05.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **27.05.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 5. Αναστασίου Ιωάννης |
| 4. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 7. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 6. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 9. Κρασιώτης Ευάγγελος |
| 8. Κορδίλας Δημήτριος | 11. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 10. Μακροβασίλης Βασίλειος | 13. Ντάγκας Νικόλαος |
| 12. Μπελιάς Αντώνιος | 15. Σμυρλής Βασίλειος |
| 14. Σκαρκάλης Χρήστος | 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος |
| 16. Σωτηρίου Βασίλειος | 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης |
| 18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |
| 20. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 21. Γαλλής Γεώργιος | 22. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) |
| 23. Γιάνναρος Γεώργιος | 24. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) |
| 25. Κατσιάβας Αστέριος | 26. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία |
| 27. Μπαρμπέρης Πέτρος | |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Λέτσιος Βασίλειος (Σωτηρίτσας), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοιάς).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τα πρακτικά τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 31.05.2023, από 16:30 έως 22:30.

Θέμα 17^ο : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **54/2022 (ΑΔΑ: 67Μ2Ω6Ι-ΞΦΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας κατακυρώθηκε ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.**» με α/α προσφοράς **228662**, με μέση έκπτωση **39,99 % (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **167.310,13€ (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)**, χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με βάση την υπ' αριθ. 241.3.4/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΗΨ46Ψ844-ΛΣΩ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021**», του Άξονα Προτεραιότητας 2: «**Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου**» με **προϋπολογισμό ένταξης 206.532,00 ευρώ**. Η ίδια συμμετοχή του Δήμου ανέρχεται σε 932,56€ και καλύπτεται από τη χρηματοδότηση: «**Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2022**».

Μεταξύ του αναδόχου του έργου: «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.**» και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **4421/12-05-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV010536680 2022-05-12) συνολικού ποσού **167.310,13€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 207.464,56€ (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου (ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και των δοκιμασιών και ελέγχων που απαιτούνται) έχει καθοριστεί σε 270 (διακόσιες εβδομήντα) **ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, οπότε ως ημερομηνία περάτωσης των εργασιών καθορίστηκε η **06/02/2023**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **575/18-01-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι 06/06/2023**, επικαλούμενος το γεγονός ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχές, καταιγίδες, χαμηλές θερμοκρασίες) - που επικράτησαν στην περιοχή παρέμβασης του έργου - δυσχεραίνουν την πρόοδο και την εκτέλεση των εργασιών καθιστώντας αδύνατη την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η **1^η Παράταση** της συμβατικής Προθεσμίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **11/2023 (ΑΔΑ: 68ΟΕΩ6Ι-7ΕΩ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία η ΔΕΔΔΗΕ με την αρ. πρωτ. **134309/11-04-2023** αίτηση της ζήτησε άδειας εκσκαφής σε πεζοδρόμια και δρόμους για την κατασκευή υπόγειων δικτύων διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον οικισμό Μελιβοίας καθώς έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση της υπογειοποίησης των καλωδίων της μέσης τάσης με κωδικό αριθμό έργου 613182001281.

Από τις πινακίδες με τις οδεύσεις των καλωδίων, προκύπτει ότι η παρέμβαση της ΔΕΔΔΗΕ θα υλοποιηθεί στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Μελιβοίας ξεκινώντας από την Είσοδο που οδηγεί στην Αγιάς ως το Δημοτικό σχολείο του οικισμού διαχύνοντας το κεντρικό ασφαλτοτρωμένο – πλακοστρωμένο δρόμο, δηλαδή αφορά και τμήμα του δρόμου που υλοποιείται το εν λόγω έργο της ανάπλασης.

Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. **5633/25-05-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 06/12/2023**, επικαλούμενος το γεγονός της υπογειοποίησης των καλωδίων της μέσης τάσης από την ΔΕΔΔΗΕ σε τμήμα του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί το καλοκαίρι και πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση των εργασιών από τον εργολάβο της ΔΕΔΔΗΕ. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **25-05-2023** συνταχθείσα εισήγησή της, επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο, **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου **με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι 06/12/2023**.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 2, 3, 5 και 6 του ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21) όπου ορίζεται: «2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαιίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχειακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει».

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 31 του ν. 5013/2023** (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), με το οποίο μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τις οποίες προκύπτει ότι πλέον το ΔΣ ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

δ. Την από **25/05/2023** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

ε. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι **06/12/2023**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α' 87) : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 2, 3, 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4782 /21 (Α'36): «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την υπ' αριθ. **11/2023** ([ΑΔΑ: 68ΟΕΩ6Ι-7ΕΩ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας"*»,
- την υπ' αρ. **54/2022** ([ΑΔΑ: 67Μ2Ω6Ι-ΞΦΡ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με την οποία **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**»,
- την με αρ. πρωτ. **4421/12-05-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV010536680 2022-05-12) μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- την υπ' αρ. **5633/25-05-2023** αίτηση του αναδόχου του έργου για τη χορήγηση της **2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου,
- την από **25/05/2023** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**», με αναθεώρηση, κατά **έξι (6) μήνες**, δηλαδή μέχρι **06/12/2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **95/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης