



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **01.06.2023**
Αριθμ. πρωτ.: **5995**

Αριθμός Απόφασης 96/2023

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 7^{ης}/ 31.05.2023 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Τετάρτη 31.05.2023** και ώρα **19:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **5682/27.05.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **27.05.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος)
3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής)
4. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής)
5. Αναστασίου Ιωάννης
6. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής)
7. Καφετσιούλης Απόστολος
8. Κορδίλας Δημήτριος
9. Κρασιώτης Ευάγγελος
10. Μακροβασίλης Βασίλειος
11. Μπατζιόλας Ζάχος
12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Ντάγκας Νικόλαος
14. Σκαρκάλης Χρήστος
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σωτηρίου Βασίλειος
17. Τσιαγκάλης Νικόλαος
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
19. Τσιντζιράκος Ιωάννης
20. Τσιώνης Αστέριος

Απόντες

21. Γαλλής Γεώργιος
22. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας)
23. Γιάνναρος Γεώργιος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής)
25. Κατσιάβας Αστέριος
26. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία
27. Μπαρμπέρης Πέτρος
που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Λέτσιος Βασίλειος (Σωτηρίτσας), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοιάς).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τα πρακτικά τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 31.05.2023, από 16:30 έως 22:30.

Θέμα 18^ο : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **55/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΖΙΩ6Ι-89Ψ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **εγκρίθηκε** η ανάθεση της σύμβασης και με την υπ' αριθ. **78/2022 (ΑΔΑ: 67ΝΗΩ6Ι-ΥΟΖ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **εγκρίθηκε** η εκτέλεση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ**», από την Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**», με μέση έκπτωση 7,00% (ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και συνολική προσφερόμενη τιμή 112.499,99 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ) (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορήγησης των ΟΤΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **2130/14-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΓΒ46ΜΤΛ6-75Ν)** Απόφαση Χρηματοδότησης (Κωδικός έργου: 2003ΣΕ05500005).

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5041/25-05-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ010621703 2022-05-25), συνολικού ποσού **139.499,98€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **23/08/2022**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **7852/25-07-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης** που υποβλήθηκε στο Δήμο Αγιάς, ζήτησε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/22, για χρονικό διάστημα **πέντε (5) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι από **24/08/2022** έως **23/01/2023**, επικαλούμενος τις έντονες δυσκολίες που επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, με συνέπεια να προκληθούν καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραγωγής και μεταφοράς των υλικών και να διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς με την **236/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΧΕΩ6Ι-ΑΩΑ)** Απόφασή της **ενέκρινε** την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας», **χωρίς αναθεώρηση**, για χρονικό διάστημα **πέντε (5) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της, ήτοι από **24/08/2022** έως **23/01/2023**.

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος με την από **28/12/2022 αίτηση παράτασης εργασιών**, ζήτησε την παράταση εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις **30/04/2023**, λόγω των βροχοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022. Η 1η Παράταση της συμβατικής Προθεσμίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **07/2023 (ΑΔΑ: 6ΤΟ7Ω6Ι-Ε6Ζ)** Απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, έως τις **30/05/2023**.

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **5554/24-05-2023 αίτηση παράτασης εργασιών**, ζήτησε την 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις **31/08/2023**, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2023, καθώς υπήρχε συνεχής ροή των ρεμάτων που κατέκλυζαν τον δρόμο και δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 2, 3, 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21) όπου ορίζεται: «2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαιίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχειακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει».

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 31 του Ν. 5013/2023** (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), με το οποίο μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τις οποίες προκύπτει ότι πλέον το ΔΣ ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

δ. Την από **24/05/2023** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

ε. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»** με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι **31/08/2023**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α' 87) : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 2, 3, 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4782 /21 (Α'36): «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την υπ' αρ. **55/2022** ([ΑΔΑ: 6ΥΖ1Ω6Ι-89Ψ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: “Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας”*», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016»,
- την υπ' αρ. **236/2022** ([ΑΔΑ: Ω8ΧΕΩ6Ι-ΑΩΑ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας κατόπιν θεομηνίας”*»,
- την υπ' αρ. **5554/24-05-2023** αίτηση του αναδόχου του έργου για τη χορήγηση της **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου,
- την από **24/05/2023** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ**» με αναθεώρηση, κατά **τρεις (3) μήνες**, δηλαδή μέχρι **31/08/2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **96/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης