



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 29.08.2023
Αριθμ. πρωτ.: 10533

Αριθμός Απόφασης **147/2023**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13^{ης}/ 28.08.2023 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom.

Σήμερα Δευτέρα 28.08.2023, ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10281/24.08.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.08.2023) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) |
| 2. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 5. Κρασιώτης Ευάγγελος |
| 4. Αναστασίου Ιωάννης | 7. Μπελιάς Αντώνιος |
| 6. Μπατζιόλας Ζάχος | 9. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) |
| 8. Ντάγκας Νικόλαος | 11. Σμυρλής Βασίλειος |
| 10. Σκαρκάλης Χρήστος | 13. Τσιαγκάλης Νικόλαος |
| 12. Σωτηρίου Βασίλειος | 15. Τσιώνης Αστέριος |
| 14. Τσιντζιράκος Ιωάννης | |

Απόντες

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 16. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 17. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 18. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) | 19. Γαλλής Γεώργιος |
| 20. Γιάνναρος Γεώργιος | 21. Κατσιάβας Αστέριος |
| 22. Καφετσιούλης Απόστολος | 23. Κορδίλας Δημήτριος |
| 24. Μακροβασίλης Βασίλειος | 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία |
| 26. Μπαρμπέρης Πέτρος | 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν συμμετείχε λόγω αδυναμίας σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του ν.3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν.5043/2023 (Α' 91).

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 28.08.2023, από 14:00 έως 18:30.

Θέμα 10^ο : Έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **171/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **3.300.000,00** ευρώ με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, βάσει της υπ' αριθμ. **348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦΘ)** Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. **2018ΕΠ81700028** της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «**ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018**», για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**», με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **182/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας.

Με την υπ' αριθ. **216/2021 (ΑΔΑ:6Ξ9ΓΩ6Ι-ΞΩΧ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**» με μέση έκπτωση είκοσι ένα και πέντε τοις εκατό (21,05%) και με συνολική προσφερόμενη τιμή δύο εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (2.104.541,68 €) χωρίς ΦΠΑ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **1483/17-02-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010071001 2022-02-17), συνολικού ποσού **2.104.541,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 2.609.631,68€ (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **(365) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **17/02/2023** και κατόπιν της εντολή έναρξης των εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ - ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**», ως νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η **25/05/2023**.

Ο ανάδοχος με την από **15/04/2023 αίτησή του**, που υποβλήθηκε στο Δήμο Αγιάς, ζήτησε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/22, κατά **331 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 20/04/2024**, από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, επικαλούμενος την αναγκαιότητα εκτέλεσης επείγουσών πρόσθετων εργασιών σύμφωνα με το με αριθ. Πρωτ.: **9959/9-9-2022** έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κρίνονται αναγκαίες αλλά και καθοριστικές για την προστασία των πολιτών, την προστασία των έργων υποδομής την αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του. Επιπλέον κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου λόγω των τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται κατά μήκος του παραλιακού δρόμου όπου το έργο εκτελείται παράπλευρα, παρουσιάζει μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας με αποτέλεσμα η οποιασδήποτε κατασκευαστική εργασίας εγκυμονεί **σοβαρός** κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων. Ο ανάδοχος λοιπόν ζητά να παραταθεί η προθεσμία περαίωσης του έργου, ώστε οι προβλεπόμενες συμβατικές εργασίες να υλοποιηθούν μετά την περίοδο των θερινών διακοπών.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016**: «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπου ορίζεται: «*8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:*

*α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου
.....*

10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «*"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει*»,

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 31 του Ν. 5013/2023** (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τις οποίες προκύπτει ότι πλέον το ΔΣ ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής **κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων**, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει **για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του

δ. Την από **15/04/2023** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου**,

ε. Το γεγονός ότι η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

εισηγούμαστε να εγκρίνετε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ», με αναθεώρηση, κατά **331 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **μέχρι 20/04/2024**.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α'87) : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α'147): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4782 /21 (Α'36): «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- τη με αρ. πρωτ. **1483/17-02-2022** σύμβαση ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010071001 2022-02-17) μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**»,
- την από **15/04/2023** αίτηση του αναδόχου του έργου,
- την από **15/04/2023** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**», με αναθεώρηση, κατά **331 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι **μέχρι 20/04/2024**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **147/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης