



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.mpoymakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 04.03.2025

Αριθμ. πρωτ.: 2358

Αριθμός Απόφασης **28/2025**Απόσπασμα από το πρακτικό της 2^{ης}/ 27.02.2025 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 12^ο :	Έγκριση 3 ^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: « Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς & Μεταξοχωρίου ».
------------------------------	---

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Πέμπτη 27-02-2025** και ώρα **19:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **2092/23-02-2025** (ημερομηνία γνωστοποίησης **23.02.2025**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου | 3. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 5. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη |
| 4. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου | 7. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη |
| 6. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου | 9. Κορδίλας Δημήτριος του Γεωργίου |
| 8. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου | 11. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου |
| 10. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου | 13. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου |
| 12. Μπεϊνάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη |
| 14. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου | 17. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου |
| 16. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου | 19. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου ¹ |
| 18. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου | 21. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου |
| 20. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη | 23. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου ² |
| 22. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου | |
| 24. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά | |

Απόντες

- | | |
|------------------------------------|---|
| 25. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου | που δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα. |
|------------------------------------|---|

¹ Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

² Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Γαλάνης Απόστολος (Αμυγδαλής), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Σοφολόγης Στέφανος (Σωτηρίτσας) και Χουτζιούμης Κων/νος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης και με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών κρατήθηκε ενός λεπτού στη μνήμη των 57 θυμάτων της.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **53/2023 (ΑΔΑ: ΨΞΤ9Ω6Ι-Ψ0Ω)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ**», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.**» με την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και συνολική προσφερόμενη τιμή **4.949.517,71€ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ) (χωρίς ΦΠΑ).**

Με την υπ' αρ. **251/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** διενεργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου «**ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.**» και με αρ πρωτ **ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4867/10-05-2023** έγγραφο της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» διατυπώθηκε η θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το εν λόγω Υποέργο με διάρκεια της σύμβασης να ανέρχεται σε 242 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Το έργο χρηματοδοτείται από το **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»**, με με Κωδικό ΟΠΣ **5149188**, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» βάσει της υπ' αριθ. **6306/08-06-2022 (ΑΔΑ: Ω8Ν746ΜΤΛΡ-ΣΡ2)** Απόφασης Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5384/19-05-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: **23ΣΥΜΝ012714227 2023-05-19**), συνολικού ποσού **4.949.517,71€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**. Ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η **19/05/2023** και η ολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης έχει καθοριστεί σε **242 ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή **μέχρι 16/01/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **16123/21-12-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/04/2024**, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό **175/2024 (ΑΔΑ: 92ΥΜΩ6Ι-ΛΟΞ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Εν συνεχεία, με την υπ' αριθ. **2743/1-3-2024 Απόφαση** της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η διακοπή των εργασιών κατασκευής από 29-02-2024, καθώς έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ. **2743/29-02-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών** του αναδόχου ως την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016. Ακολούθως, δόθηκε η με αρ. πρωτ. **12558/2-10-2024 Εντολή έναρξης εργασιών**. Από το εν λόγω έγγραφο προκύπτει ότι **το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 46 ημέρες**, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από **29-02-2024** (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως **15/04/2024**, (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών κατόπιν εγκρίσεως της 1^{ης} παράτασης) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης** του συμβατικού αντικειμένου ορίστηκε η **17/11/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **13409/3-01-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/2024**, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **206/2024 (ΑΔΑ: 6Φ1ΟΩ6Ι-ΟΚ2)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Ο ανάδοχος με την από **21-11-2024 αίτησή του** ζήτησε τη χορήγηση της **3^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/03/2025**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) το γεγονός ότι για την κατασκευή ενός τμήματος στην Αγιά απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία δεν έχει εκδοθεί και β) το γεγονός ότι στην περιοχή παρέμβασης επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με συνέπεια να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο εν λόγω τμήμα.

Περαιτέρω, για την 3η παράταση εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **22625ΕΞ2025/8-02-2025** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης του έργου.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: **«5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.**
- **6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».**
- Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84)** όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
- Τις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2, περ. β' του Ν. 3852/2010** (όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23), όπου ορίζεται: «2. **Η δημοτική επιτροπή**, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, **αποφασίζει και για τα εξής:** β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

- Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ. 1 του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),
- Τις διατάξεις της **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**: «*Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου*», όπου ορίζεται: «*1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του*», καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*»,
- Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου **εύλογο**,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **3^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του Υποέργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ**», με κωδικό ΟΠΣ "6019024", με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/03/2025.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 1. Των άρθρων 65 παρ. 1 και 74Α, παρ. 2, περ. β' του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 2. Του άρθρου 147 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 3. Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
 4. Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Το υπ' αριθμ. 13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
3. Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ **6306/08-06-2022** ([ΑΔΑ: Ω8Ν746ΜΤΑΡ-ΣΡ2](#)) απόφαση Ένταξης με θέμα: «*Ένταξη της Πράξης "Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου" με Κωδικό ΟΠΣ 5149188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"*».
4. Την υπ' αριθμ. **53/2023** ([ΑΔΑ: ΨΕΤ9Ω6Ι-Ψ0Ω](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου"*».
5. Τη με αριθμό πρωτ. **5384/19-05-2023** σύμβαση (με ΑΔΑΜ: **23SYMV012714227 2023-05-19**) μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς.
6. Την υπ' αριθμ. **21-11-2024** αίτηση του αναδόχου του έργου.
7. Την με αριθμό πρωτ. **22625ΕΞ2025/8-02-2025** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «*Περιβάλλον και κλιματική Αλλαγή*» και «*Πολιτική Προστασία*».
8. Την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
9. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την **3^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του Υποέργου: **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ»**, με κωδικό ΟΠΣ "6019024", **με αναθεώρηση**, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **31/03/2025**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **28/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας