



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,

Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.mpoymakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 01.09.2025

Αριθμ. πρωτ.: 11797

Αριθμός Απόφασης **114/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17^{ης}/ 29.08.2025 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 8^ο :	Έγκριση 4 ^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: « <i>Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς & Μεταξοχωρίου</i> ».
-----------------------------	---

Στις 29-08-2025, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 20:30 στην **Αγιά** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας) σε δημόσια τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς, μετά την με αριθμό πρωτ.: 11271/25-08-2025 πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου | 3. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 5. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου |
| 4. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη | 7. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου |
| 6. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη | 9. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου |
| 8. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου | 11. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη ¹ |
| 10. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου | 13. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου |
| 12. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου | 15. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου |
| 14. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου | 17. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου |
| 16. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου | 19. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά |
| 18. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου | |

Απόντες

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 20. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου | 21. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου |
| 22. Μπεϊνάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου | 23. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου |
| 24. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη | 25. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου |
- οι οποίοι δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

¹ Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών 29-08-2025, από 20:00 έως 22:45.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και παραβρέθηκαν οι εξής: Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Κωστούλας Γεώργιος (Αγιάς), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου), Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Σοφολόγης Στέφανος (Σωτηρίτσας), Τσιαγκάλης Βασίλειος (Ποταμιάς) και Χουτζιούμης Κων/νος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Μιλτιάδης Ζιάκας, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Θεοδώρα Πατσιαβούδη Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντώνης Ν. Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **53/2023 (ΑΔΑ: ΨΞΤ9Ω6Ι-Ψ0Ω)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς κατακυρώθηκε ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-ΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ»**, στην Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.»** με την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και συνολική προσφερόμενη τιμή **4.949.517,71€ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥ-ΡΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ) (χωρίς ΦΠΑ).**

Με την υπ' αρ. **251/2023 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** διενεργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.»** και με αρ πρωτ **ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4867/10-05-2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»** διατυπώθηκε η θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το εν λόγω Υποέργο με διάρκεια της σύμβασης να ανέρχεται σε 242 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα **«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»**, με Κωδικό ΟΠΣ 5149188, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας **«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»** βάσει της υπ' αριθ. 6306/08-06-2022 (ΑΔΑ: Ω8Ν746ΜΤΛΡ-ΣΡ2) Απόφασης Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5384/19-05-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012714227 2023-05-19), συνολικού ποσού **4.949.517,71€ (χωρίς Φ.Π.Α.).** Ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η **19/05/2023** και η ολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης έχει καθοριστεί σε 242 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή μέχρι 16/01/2024.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **16123/21-12-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/04/2024**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) κατά την επέλαση του καιρικού φαινομένου DANIEL που έπληξε όλη τη Θεσσαλία, ο Δήμος Αγιάς δέχτηκε τεράστιο όγκο νερού από τις υπερχειλίσεις του Πηνειού Ποταμού με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστος μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον οι υπερχειλίσεις του Πηνειού ποταμού είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στην περιοχή των Τεμπών με συνέπεια να είναι αδύνατη τόσο η παράδοση υλικών όσο και η πρόσβαση στην περιοχή του έργου για την υλοποίηση εργασιών, β) το γεγονός ότι έχει υποβληθεί για προέγκριση ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την αντικατάσταση της αντιστήριξης των ξυλοζευγμάτων με μεταλλικές αντιστηρίξεις με συνέπεια να μην είναι επιτρεπτή η προώθηση των παραγγελιών του συνόλου των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών πριν την έγκρισή τους, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 175/2024 (ΑΔΑ: 92ΥΜΩ6Ι-ΛΟΞ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Εν συνεχεία, και για το λόγο ότι το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών βάσει της με αρ. πρωτ. **2743/1-3-2024 Απόφασης της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας** με την οποία έγινε **αποδεκτή η 2743/29-02-2024** Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5149188 από 29-02-2024 ως την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016, δόθηκε η με αρ. πρωτ. 12558/2-10-2024 Εντολή έναρξης εργασιών. Από το εν λόγω έγγραφο προκύπτει ότι το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι **46 ημέρες**, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από **29-02-2024** (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως **15/04/2024** (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών κατόπιν εγκρίσεως της 1^{ης} παράτασης) και επομένως ως νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η **17/11/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **13409/3-01-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **σαράντα τέσσερις (44) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/12/2024**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) τον απαιτούμενο χρόνο για να εκτελεστούν εργασίες που προκύπτουν από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την αναδιοργάνωση του εργοταξίου δεδομένου ότι παρήλθε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σύμφωνα και με την απόφαση περί διακοπής εργασιών και β) το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών που υπήρξαν τους χειμερινούς μήνες του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2024 με συνέπεια να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 206/2024 (ΑΔΑ: 6Φ1ΟΩ6Ι-ΟΚ2) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.

Ο ανάδοχος με την από **21-11-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **3^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/03/2025**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) το γεγονός ότι για την κατασκευή ενός τμήματος στην Αγιά απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας η οποία δεν έχει εκδοθεί και β) το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών με συνέπεια να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο εν λόγω τμήμα, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 28/2025 (ΑΔΑ: 6ΖΟΔΩ6Ι-ΒΩΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με την από **13-03-2025** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **4^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου, επικαλούμενος το γεγονός ότι για την κατασκευή ενός τμήματος στην Αγιά και συγκεκριμένα επί της οδού Αγιοκάμπου όπου απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας, δεν έχει ακόμη εκδοθεί κατά ένα μήνα μετά την σχετική έγκριση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την 4^η Παράταση εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **137490 ΕΞ 2025/03-08-2025** σύμφωνη γνώμη για την τροποποίησης νομικής δέσμευσης (4η Παράταση) για το υποέργο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ**» με **α/α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6019024**, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014- 2020».

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ορίζεται: «5. Με **απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.**

β. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84)** όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή **ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής** για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

δ. Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),

ε. Τις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της» καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών** με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας»,

στ. Το γεγονός ότι η 4^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς σχετίζεται με την καθυστέρηση έκδοσης της σχετικής άδειας διακοπής της κυκλοφορίας.

ζ. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου **εύλογο**,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε την **4^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ**» **με αναθεώρηση**, κατά διακόσιες δεκατέσσερις ημέρες (214) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **31/10/2025**.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α, παρ. 2, περ. β' του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Του άρθρου 147 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 - Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
 - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Το υπ' αριθμ. 13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
3. Την υπ' αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ **6306/08-06-2022** ([ΑΔΑ: Ω8Ν746ΜΤΛΡ-ΣΡ2](#)) απόφαση Ένταξης με θέμα: «*Ένταξη της Πράξης “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου” με Κωδικό ΟΠΣ 5149188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”*».
4. Την υπ' αριθμ. **53/2023** ([ΑΔΑ: ΨΕΤ9Ω6Ι-Ψ0Ω](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς και Μεταξοχωρίου”*».
5. Την υπ' αριθμ. 28/2025 ([ΑΔΑ: 6ΖΟΔΩ6Ι-ΒΩΜ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 3^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου, Αγιάς & Μεταξοχωρίου”*».
6. Τη με αριθμό πρωτ. **5384/19-05-2023** σύμβαση (με ΑΔΑΜ: **23SYMV012714227 2023-05-19**) μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς.
7. Την υπ' αριθμ. 2866/13-03-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου.
8. Τη με αριθμό πρωτ. **137490 ΕΞ 2025/03-08-2025** σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «*ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ*» ΚΑΙ «*ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ*».
9. Την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
10. Την φανερή ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την 4^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ**» με αναθεώρηση, κατά διακόσιες δεκατέσσερις ημέρες (214) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/10/2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **114/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας