



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 22.06.2021

Αριθμ. πρωτ.: 7188

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

129/2021

από το πρακτικό της 13^{ης} 18.06.2021 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Θέμα 06: Έγκριση Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας:
**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».**

Σήμερα Παρασκευή 18.06.2021, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6938/14.06.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 14.06.2021) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος |

Απόντες

- | | |
|----------------------------|--|
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | που δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα |
|----------------------------|--|

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την ΚΥΑ ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/10.06.2021 τεύχος Β').

Θέμα 06: Έγκριση Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **85/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΙΕΩ6Ι-37Η)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **100/2020 (ΑΔΑ: 6Ε9ΔΩ6Ι-ΠΔ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»** στην επιχείρηση: **«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** ως εξής:

- α)** με συνολική προσφερόμενη τιμή **109.832,80 € (ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)** (χωρίς ΦΠΑ) για την **ΟΜΑΔΑ 1: «ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΛΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»** και
- β)** με συνολική προσφερόμενη τιμή **97.248,00€ (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ)** (χωρίς ΦΠΑ) για την **ΟΜΑΔΑ 2: «ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».**

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των **188.165,00€** από το Πρόγραμμα **“ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ”** του **Πράσινου Ταμείου**, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από το Πρόγραμμα για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 163.6.4/2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΨΜΚ46Ψ844-ΗΤΚ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πράσινο Ταμείο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **12973/22-12-2020 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007903956 2020-12-22), συνολικού ποσού **256.780,19€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **20/06/2021**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **6333/3-06-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας, **κατά 56 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 15/08/2021**, επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας που κατέστησαν αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της σύμβασης. Ειδικότερα, επικαλείται την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τις έντονες δυσκολίες που επικράτησαν στη χώρα λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Περαιτέρω, αναλύονται στην αίτηση του αναδόχου ζητήματα πρακτικής και υγειονομικής φύσεως που ανέκυψαν και είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις ως προς τον χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού, όπως: περιορισμού/απαγόρευση μετακινήσεων από νομό σε νομό, περιορισμός των επιβαίνοντων ανά όχημα, υποχρεωτική υιοθέτηση καθεστώτος τηλεργασίας σε μεγάλο ποσοστό του προσωπικού, περιστατικά υγειονομικού χαρακτήρα (κρούσματα) στο προσωπικό που απασχολεί η εταιρία.

Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα στο **άρθρο 6.1: «Χρόνος παράδοσης υλικών»** της διακήρυξης ορίζεται: **«6.1.1 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτεροι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.**

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Επιπλέον, στο **άρθρο 4.5** της διακήρυξης: «**Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**», καθορίζεται ότι: «**Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412**».

Σύμφωνα δε με το **άρθρο 206 του Ν. 4412/2016**, όπως ισχύει κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών **μπορεί να παρατείνεται** υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, **δεν επιβάλλονται κυρώσεις.** Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207».

Περαιτέρω στο **άρθρο 132 του Ν. 4412/2016** περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

α. Στοιχειοθετείται η ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων (συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19), που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016, για την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας, ενώ η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

γ. Η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

δ. Η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για την άρτια και έντεχνη παράδοση του εξοπλισμού, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ε. Η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στη χώρα και η βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών επιτρέπουν πλέον την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε την Παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» κατά 56 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι **15/08/2021, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. στ' εδάφιο ii και περ. ζ' του Ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 132 και 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- την υπ' αριθμ. 100/2020 (ΑΔΑ: 6Ε9ΔΩ6Ι-ΠΔ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: **Κατακύρωση του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς**»,
- την υπ' αριθμ. 6333/3-06-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου,
- την με αριθμό πρωτ. 12973/22-12-2020 σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007903956 2020-12-22) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την Παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»** κατά 56 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι **15/08/2021**, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **129/2021**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας