



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 11.02.2022
Αριθμ. πρωτ.: 1314

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

18/2022

από το πρακτικό της 3^{ης}/ 11.02.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 2^ο : Έγκριση 3^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Σήμερα Παρασκευή 11.02.2022, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1050/07.02.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 07.02.2022) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) |
| 3. Κορδύλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος | 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 430/05.02.2022 τεύχος Β').

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 2^ο : Έγκριση 3^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **28/2019 (ΑΔΑ: 7ΝΖ1Ω6Ι-9ΡΠ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **68/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»** στην Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ»**, με μέση τεκμαρτή έκπτωση **61,64% (ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)** και με συνολική προσφερόμενη τιμή τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά (**333.000,59€**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)** Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Έγκρισης της μεταφοράς του από το Πρόγραμμα **«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»** στο Πρόγραμμα **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»** και βάσει της υπ' αριθ. **108/2020 (6ΜΠ4Ω6Ι-Μ07)** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής της μεταφοράς του έργου: **«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»**, για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. **60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7 ΓΝ4)** Απόφαση Ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας **«Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»**, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV **«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»** του Προγράμματος **«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»**.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **4518/01-06-2020 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV006794886 2020-06-01), συνολικού ποσού **333.000,59€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **25-02-2021**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **994/2-02-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν ογδόντα οχτώ (188) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/09/2021**, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **20/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΙΟΩ6Ι-2ΩΗ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **9004/5-08-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν ογδόντα μία (181) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/03/2022**, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **168/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΘΦΩ6Ι-Ξ0Λ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **1079/7-02-2022** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **3^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά ενενήντα δύο (92) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 1/06/2022**, επικαλούμενος τόσο την πανδημία του COVID-19 και τις καθυστερήσεις που επιφέρει στη συνεργασία με τους προμηθευτές, όσο και τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους τελευταίους μήνες που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το καιρικό φαινόμενο «Μπάλος» έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις στα μέσα της φθινοπωρινής περιόδου, προκαλώντας καταστροφές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με άμεσες παρεμβάσεις στο έργο. Ακολούθησαν, τη χειμερινή περίοδο, τα δύο καιρικά φαινόμενα «Διομήδης» και «Ελπίς» με ισχυρές βροχοπτώσεις, ακραία χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις, καθιστώντας έτσι αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **07/02/2022** συνταχθείσα εισήγησή της επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 3ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **92 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 01/06/2022**.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

.....
10. Η **έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών** γίνεται από την **προϊσταμένη αρχή**, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή **ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής** για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

δ. Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

ε. Την από **07/02/2022** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

στ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε την **3^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΛΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», με αναθεώρηση, κατά ενενήντα δύο (92) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **01/06/2022**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου **72** παρ.1 περ. στ' εδάφιο ii και περ. ζ' του **N. 3852/2010** (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του **άρθρου 147** παρ. 8 και 10 του **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. 5 του **Π.δ.171/87** (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την υπ' αριθμ. **68/2019** (ΑΔΑ: **6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: *Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»*,
- την υπ' αριθμ. **20/2021** (ΑΔΑ: **ΨΣΙΟΩ6Ι-2ΩΗ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: *Έγκριση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»*,
- την υπ' αριθμ. **168/2021** (ΑΔΑ: **ΨΑΘΦΩ6Ι-ΞΘΛ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: *Έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»*,
- την με αριθμ. πρωτ. **4518/01-06-2020** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς, συνολικού ποσού **333.000,59€** με το ΦΠΑ,
- την υπ' αριθμ. **1079/7-02-2022** αίτηση του αναδόχου του έργου,
- την από **07/02/2022** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της **3^{ης}** παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την **3^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, με **αναθεώρηση**, κατά **ενενήντα δύο (92)** ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **01/06/2022**.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος **«Δι@ύγεια»** και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **18/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας