



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 09.03.2022
Αριθμ. πρωτ.: 2107

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

36/2022

από το πρακτικό της 5^{ης} / 08.03.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 3^ο : Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς*».

Σήμερα **Τρίτη 08.03.2022**, ώρα **02:00 μ.μ.**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (*χρήση εφαρμογής zoom*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **2067/04.03.2022** (ημερομηνία γνωστοποίησης **04.03.2022**) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ¹ |
| 3. Κορδύλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |

Απόντες

7. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος που δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β').

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Αγγελάκα Ιωάννη

Θέμα 3 : Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **189/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΖΗΩ6Ι-9ΚΕ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **εγκρίθηκε** το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **76/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΝ7Ω6Ι-ΧΓΟ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς**», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ**», με α/α κατάθεσης **171855**, με μέση έκπτωση **ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (45,35 %)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **40.250,32 ευρώ (ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ)** χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020**, στο πλαίσιο της **Υποδράσης 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)»** του **Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011348054**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ)** απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **8600/23-07-2021 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV008970391 2021-07-23), συνολικού ποσού **49.910,40€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **17/02/2022**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **77/5-01-2022** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/05/2022**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους:

α) την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τις έντονες δυσκολίες που επικράτησαν παγκοσμίως λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, που είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις ως προς τους χρόνους παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και δυσχέρειες στην έγκαιρη παράδοση των αναγκαίων υλικών για την εκτέλεση του έργου και

β) το γεγονός ότι πρέπει να προηγηθεί – στο πλαίσιο άλλης εργολαβίας - η κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, που θα χρησιμοποιηθεί ως κατάλληλο υπόστρωμα έδρασης για τη διαμόρφωση των αθλητικών δαπέδων των αγωνιστικών χώρων των υπαίθριων γηπέδων, εξαιτίας των φθορών/ζημιών που προκλήθηκαν στον υφιστάμενο ασφαλτοτάπητα κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στο Δήμο Αγιάς τον Οκτώβριο του έτους 2021 (θεομηνία «ΑΘΗΝΑ»).

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **02/02/2022** συνταχθείσα εισήγησή της επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 1ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **103 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31/05/2022**.

Περαιτέρω, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρεια Θεσσαλίας εξέδωσε την υπ' αριθ. **995/1-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΓΙ7ΛΡ-ΧΗΩ)** Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2.4, Δράσης 19.2.4.2, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011348054, με την οποία διατύπωσε **θετική γνώμη** για την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 31/5/2022.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «δ. *Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:*

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

*10. Η **έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών** γίνεται από την **προϊσταμένη αρχή**, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.*

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή **ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής** για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

δ. Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «ii. *Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της*»,

ε. Την από **02/02/2022** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

στ. Την υπ' αριθ. **995/1-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΓΙ7ΛΡ-ΧΗΩ)** Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας) του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρεια Θεσσαλίας,

ζ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» με αναθεώρηση, κατά **εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/05/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου **72** παρ.1 περ. στ' εδάφιο ii και περ. ζ' του **ν. 3852/2010** (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του **άρθρου 147** παρ. 8 και 10 του **ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. 5 του **Π.δ.171/87** (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την υπ' αριθμ. **76/2021** ([ΑΔΑ: ΩΤΝ7Ω6Ι-ΧΓΟ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς”*»,
- την με αριθμό πρωτ. **8600/23-07-2021** (ΑΔΑΜ: 20SYMV008970391 2021-07-23) σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- την από **02/02/2022** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 1^{ης} παράταξης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» με αναθεώρηση, κατά **εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/05/2022.**

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «[Δι@ύγεια](#)» και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **36/2022.**

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας