



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315  
Email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αγιά, 15.04.2022  
Αριθμ. πρωτ.: 3585

---

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**73/2022**

από το πρακτικό της 8<sup>ης</sup>/ 15.04.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

---

**Θέμα 9<sup>ο</sup> :** Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ*».

Σήμερα Παρασκευή 15.04.2022, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3384/11.04.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 11.04.2022) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:

**Παρόντες**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος              | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος)   |
| 3. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος                 |
| 5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος                  | 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος                   |  |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β').

**Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **104/2019 (ΑΔΑ: Ω8Ρ7Ω6Ι-ΩΛΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **131/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΚΤΩ6Ι-ΩΒΞ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίας και Μελιβοίας**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**SOLIS A.E.**», με μέση έκπτωση **55,61%** (**ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ**) και με συνολική προσφερόμενη τιμή **πεντακόσια δώδεκα διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και έξι λεπτά (512.286,06 €)** με το ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **27682/10-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α)** Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «*Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων*», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «*Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων*» του Προγράμματος.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **7525/19-08-2020 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007253332 2020-09-02), συνολικού ποσού **512.286,06 €** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **16/05/2021**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **3749/13-04-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **16/11/2021**, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **85/2021 (ΑΔΑ: 6Ψ1ΠΩ6Ι-Λ44)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγίας και με την υπ' αριθμ. **11357/7-10-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν ογδόντα μία (181) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 16/05/2022** η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **225/2021** (Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγίας

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **3332/11-04-2022** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **3<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν οκτώ (108) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/08/2022**, επικαλούμενος τις χαμηλές θερμοκρασίες και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την χειμερινή περίοδο, που καθιστούσαν απαγορευτική οποιαδήποτε εργασία.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **11/04/2022** συνταχθείσα εισήγησή της επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 3ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου **με αναθεώρηση**, για χρονικό διάστημα **108 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31/08/2022**.

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016:** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «δ. *Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:*

α) *Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου .....*

.....

**10.** Η **έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή**, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη

λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

**β.** Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

**γ.** Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010 από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147),

**δ.** Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,

**ε.** Την από 11/04/2022 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

**στ.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **3<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας**», με αναθεώρηση, κατά εκατόν οκτώ (108) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **31/08/2022**.

**Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. στ' εδάφιο ii και περ. ζ' του Ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την υπ' αριθμ. 131/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΚΤΩ6Ι-ΩΒΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: **Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοιάς»**,
- την υπ' αριθ. 85/2021 (ΑΔΑ: 6Ψ1ΠΩ6Ι-Λ44) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοιάς**»,
- την υπ' αριθ. 225/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΠ2Ω6Ι-Ε2Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοιάς**»,
- την υπ' αριθμ. 3332/11-04-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου,
- την από 11/04/2021 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

Εγκρίνουμε τη **3<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοιάς**», με αναθεώρηση, κατά εκατόν οκτώ (108) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **31/08/2022**.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **73/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Η Οικονομική Επιτροπή**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**