



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 24-10-2022

Αριθμ. πρωτ.: 12154

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

234/2022

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 27^{ης} / 21-10-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 7^ο : Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση».

Σήμερα Παρασκευή 21.10.2022, ώρα 13:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11784/17.10.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 17.09.2022) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ¹ |
| 3. Κορδύλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος | 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α' 136).

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

Θέμα 7^ο : Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: **«Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση».**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **156/2021 (ΑΔΑ: ΨΤΕΕΩ6Ι-Ρ3Σ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **αναδείχθηκε** ο προσωρινός ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **244/2021 (ΑΔΑ: ΩΣ60Ω6Ι-ΦΝΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»**, στην Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»**, με α/α προσφοράς: 178460, με μέση έκπτωση **32,48%** (**ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ**) και συνολική προσφερόμενη τιμή **110.662,24 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ)**, χωρίς το ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το **«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»**, με **Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011348061**, στο πλαίσιο της **Υποδράσης 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)»** του **Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **4949/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7ΛΡ-Μ5Η)** Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **2342/15-03-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ «22SYMV010208478 2022-03-15»**), συνολικού ποσού **137.221,18€** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η **15/03/2022** και η ολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης έχει καθοριστεί σε **διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της. Επομένως, ως ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **10/10/2022**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **9596/2-09-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης**, που υποβλήθηκε στο Δήμο Αγιάς, ζήτησε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/22, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι **από 11/10/2022 έως 10-04-2023**, επικαλούμενος τις έντονες δυσκολίες που επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, με συνέπεια να προκληθούν καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραγωγής και μεταφοράς των υλικών και να διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Περαιτέρω, η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με το υπ' αριθ. **5693/6-10-2022 (ΑΔΑ: Ω34Ψ7ΛΡ-Η84)** έγγραφό της **διατύπωσε σύμφωνη γνώμη** για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του έργου, μέσω της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, κατά 6 μήνες έως 10-04-2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022. Επισημαίνεται δε ότι, μετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται **νόμιμο**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153: **«Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων»** του Μέρους Γ' (ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) του ν. 4938/22 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022): **«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις»**, όπου ορίζεται:
«1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την

έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου».

- Τις διατάξεις του **άρθρου 158: «Έναρξη ισχύος» του Ν. 4938/22**, όπου ορίζεται:
«Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από:
 α) το Γ' Μέρος που αφορά στην επιθεώρηση των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργιών, του οποίου η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2022,
 β) τα άρθρα 49, περί κωλυμάτων εντοπιότητας δικαστικών λειτουργιών και 60 περί μεταθέσεων δικαστικών λειτουργιών, των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και,
 γ) την παρ. 3 του άρθρου 74, την παρ. 4 του άρθρου 77, την παρ. 6 του άρθρου 83, την παρ. 7 του άρθρου 89 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 90, των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026».
- Τις διατάξεις της **Εγκυκλίου με αρ. πρωτ.: 294537/25-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΑ)** με θέμα: **«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109) και ειδικότερα των παρ. 2 και 3 όπου ορίζεται:**
«2. Η σχετική στο άρθρο 153 παρ. 1 «δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης» αφορά σε συμβάσεις που έχουν ανατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι έως την 06-06-2022 και δεν καταλαμβάνει διαγωνιστικές διαδικασίες που θα προκηρυχθούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η προβλεπόμενη στη διάταξη δήλωση του αναδόχου υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου και δε συνιστά δήλωση διακοπής εργασιών ούτε υπολαμβάνεται ως τέτοια.
Συνεπώς ο ανάδοχος που υποβάλλει την εν λόγω δήλωση δύναται να εκτελεί εργασίες και να υποβάλλει λογαριασμούς.
Ως ρητά προβλέπεται στην οικεία διάταξη του ίδιου ως άνω άρθρου η δήλωση δύναται να υποβληθεί άπαξ ή/και τμηματικά. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικής δήλωσης, ήτοι για χρόνο μικρότερο των έξι (6) μηνών, δύναται να υποβληθεί νέα δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εντός ευλόγου χρόνου προ της λήξης της ήδη χορηγηθείσας, μεταξύ δε των τμημάτων δεν δύναται να παρεμβάλλεται κενός χρόνος.
3. Σημειώνεται προσθέτως ότι η χρήση του δικαιώματος της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγει αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα αφού κατά ρητή πρόβλεψη της οικείας διάταξης η εν λόγω χορηγούμενη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος δεν συνιστά παράταση του συμβατικού χρόνου και συνεπώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής για το διάστημα αυτό των προβλέψεων του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 περί προθεσμιών».
- Το γεγονός ότι η Σύμβαση κατασκευής του έργου: **«Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»**, είχε ανατεθεί στον ανάδοχο στις **15/03/2022** (λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 2342 και ΑΔΑΜ «22SYMV010208478 2022-03-15»), δηλαδή **πριν** την έναρξη ισχύος του Ν. 4938/22, που αντιστοιχεί στις 6/6/2022 (ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο ΦΕΚ 109 Α) και επομένως εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 153 του εν λόγω Νόμου.

εισηγούμεαστε να εγκρίνετε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση», χωρίς αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι από 11-10-2022 έως 10-04-2023.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. στ' εδάφιο ii και περ. ζ' του ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 153 παρ. 1α και 158 του ν. 4938/22 (Α' 109): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις*»,
- το υπ' αρ. 5693/6-10-2022 ([ΑΔΑ: Ω34Ψ7ΛΡ-Η84](#)) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «*Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών) του έργου 'Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση', του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Δράσης 19.2.4, Υποδράσης 19.2.4.5 του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011348061*»,
- τις διατάξεις της με αρ. πρωτ.: 294537/25-9-2022 ([ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ](#)) Εγκυκλίου με θέμα: «*Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)*»,
- την υπ' αριθμ. 9/2020 ([ΑΔΑ: 6ΗΦΡΩ6Ι-ΗΟΥ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Αποδοχή της υπ' αριθ. 4949/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7ΛΡ-Μ5Η) Απόφασης Ένταξης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση του έργου: "Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση" στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020*»,
- την υπ' αρ. 244/2021 ([ΑΔΑ: ΩΣ60Ω6Ι-ΦΝΡ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση"*»,
- την με αρ. πρωτ. 2342/15-03-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010208478 2022-03-15) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς,
- την υπ' αρ. 9596/2-09-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης του αναδόχου,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «*Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση*», χωρίς αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι από **11/10/2022 έως 10-04-2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **234/2022**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας