



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131  
email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αγιά, 27.04.2023  
Αριθμ. πρωτ.: 4380

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
70/2023

από το πρακτικό της 6<sup>ης</sup>/ 26.04.2023 τακτικής συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

**Θέμα 28<sup>ο</sup> :** Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα **Τετάρτη 26.04.2023**, ώρα **15:00**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε με μικτό τρόπο: φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **4121/22.04.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **22.04.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)     | 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 5. Αναστασίου Ιωάννης             |
| 4. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας)      | 7. Καφετσιούλης Απόστολος         |
| 6. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής)      | 9. Κρασιώτης Ευάγγελος            |
| 8. Κορδίλας Δημήτριος                | 11. Μπατζιόλας Ζάχος              |
| 10. Μακροβασίλης Βασίλειος           | 13. Ντάγκας Νικόλαος              |
| 12. Μπελιάς Αντώνιος                 | 15. Σμυρλής Βασίλειος             |
| 14. Σκαρκάλης Χρήστος                | 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος           |
| 16. Σωτηρίου Βασίλειος               | 19. Τσιώνης Αστέριος              |
| 18. Τσιντζιράκος Ιωάννης             |                                   |

Απόντες

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 20. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 21. Γαλλής Γεώργιος                 |
| 22. Γιάνναρος Γεώργιος                 | 23. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) |
| 24. Κατσιάβας Αστέριος                 | 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία   |
| 26. Μπαρμπέρης Πέτρος                  | 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος         |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: **Τετάρτη 26.04.2023, από 14:30 έως 20:00.**

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

**Θέμα 28<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **10/2022 (ΑΔΑ: Ψ37ΟΩ6Ι-0ΕΒ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας κατακυρώθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «**Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίας**», στην Επιχείρηση: «**Θωμάς Κ. Μπαγιάρας**» με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (71,03%)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **16.531,93€ (τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτά), χωρίς το ΦΠΑ.**

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II**» στο πλαίσιο της με αρ. Πρωτ. 29816/18-04-2019 Πρόσκλησης VIII στον Άξονα Προτεραιότητας: «**Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων**», με τίτλο: «**Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας**» και με την με αρ. πρωτ. **62642/29-09-2020 (ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0)** Απόφαση ένταξης της Πράξης: «**Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίας**».

Μεταξύ του αναδόχου της μελέτης: «**Θωμά Κ. Μπαγιάρα**» και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **2150/9-03-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010171283 2022-03-09) συνολικού ποσού **16.531,93€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 20.499,59€ (με Φ.Π.Α. 24%).**

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού, οπότε ως ημερομηνία περάτωσης των εργασιών καθορίστηκε η **09/03/2023**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. **976/27-01-2023** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μέχρι 09/11/2023**, επικαλούμενος τα εξής γεγονότα:

Τα παραδοτέα σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που αποτελεί συμβατικό στοιχείο του συμφωνητικού αποτελούν, εκτός των μελετών πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων:

- Η **έγκριση από το γραφείο Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας** όλων των εκπονηθέντων ή / και επικαιροποιημένων μελετών,
- Τα **τεύχη δημοπράτησης** για την εφαρμογή των προτεινόμενων από τις εγκεκριμένες μελέτες μέτρων πυροπροστασίας, ανά σχολική μονάδα.

Δεδομένου ότι η Πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει προβεί στην ολοκλήρωση της έγκρισης των υποβληθέντων μελετών πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή ούτε η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή των προτεινόμενων από τις εγκεκριμένες μελέτες μέτρων πυροπροστασίας, ανά σχολική μονάδα, καθώς δύναται να ζητηθούν τροποποιήσεις – διορθώσεις. Ως εκ τούτου, καθίσταται αδύνατη η τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από **5-04-2023** συνταχθείσα εισήγησή της, επειδή έκρινε το αίτημα του αναδόχου εύλογο και νόμιμο, **προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 1ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, για χρονικό διάστημα **οκτώ (8) μηνών, δηλαδή μέχρι 09/11/2023**.

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του **άρθρου 184, παρ. 1, 3, 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 91 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21) όπου ορίζεται: «*1. Στα έγγραφα της σύμβασης για την ανάθεση μελέτης και στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται η προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης (τμηματικές). Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις.*

*3. Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης».*

**β.** Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «*"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει*»,

**γ.** Τις διατάξεις του **άρθρου 31 του Ν. 5013/2023** (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), με το οποίο μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τις οποίες προκύπτει ότι πλέον το ΔΣ ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής **κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων**, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει **για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

**δ.** Την από **5-04-2023** Εισηγητική Έκθεση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του αντικειμένου της μελέτης,

**ε.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για την ολοκλήρωση των παραδοτέων της μελέτης, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την **1<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» κατά **οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μέχρι 09/11/2023.**

**Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:**

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α' 87) : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, 3, 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4782 /21 (Α'36): «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την υπ' αριθ. **10/2022** ([ΑΔΑ: Ψ37ΟΩ6Ι-0ΕΒ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς"*»,
- τη με αρ. πρωτ. **2150/9-03-2022 σύμβαση** μεταξύ του αναδόχου και Δήμου Αγιάς,
- την υπ' αρ. **976/27-01-2023** αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «*Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς*»,
- την από **05-04-2023** εισήγηση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

**Εγκρίνουμε την 1<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» κατά **οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μέχρι 09/11/2023.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **70/2023.**

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Ιωάννης Αργυρούλης**