



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **29.09.2023**
Αριθμ. πρωτ.: **12215**

Αριθμός Απόφασης **168/2023**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **15^{ης}/ 29.09.2023 τακτικής** συνεδρίασης
του **Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς**, με χρήση της εφαρμογής Zoom.

Σήμερα **Παρασκευή 29.09.2023**, ώρα **10:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με **τηλεδιάσκεψη** και χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **11951/25.09.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **25.09.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 5. Κρανιώτης Ευάγγελος |
| 4. Κορδύλας Δημήτριος | 7. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 6. Μακροβασίλης Βασίλειος | 9. Ντάγκας Νικόλαος |
| 8. Μπελιάς Αντώνιος | 11. Σμυρλής Βασίλειος |
| 10. Σκαρκάλης Χρήστος | 13. Τσιντζιράκος Ιωάννης |
| 12. Τσιαγκάλης Νικόλαος | |
| 14. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|--|----------------------------------|
| 15. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 16. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) |
| 17. Γαλλής Γεώργιος | 18. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 19. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) | 20. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 21. Κατσιάβας Αστέριος | 22. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 23. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία | 24. Μπαρμπέρης Πέτρος |
| 25. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 26. Σωτηρίου Βασίλειος |
| 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του ν.3852/2010 (Α'87), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν.5043/2023 (Α' 91).

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 29.09.2023, από 10:00 έως 11:30.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 11^ο: Έγκριση μετάθεσης (2^η) της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «**Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «**Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δημάρχου, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **208/2022** ([ΑΔΑ: 6ΓΙ4Ω6Ι-967](#)) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, **εγκρίθηκε** το υπ' αριθ. **10696/26-09-2022 Πρακτικό ΙΙΙ** (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής και **κατακυρώθηκε** ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συστημικό Αριθμό 155840, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «**Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «**Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς**», στην επιχείρηση: «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 270774), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη ανοιγμένη τιμή προσφοράς **ΤΒΑ(270774)= 1,00**, με συνολική προσφερόμενη τιμή **1.298.000,00€** (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **23837/26-7-2021** ([ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92](#)) Απόφαση Ένταξης για τη χρηματοδότηση της πράξης: «**Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς**».

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **6595/15-06-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012886869 2023-06-15), συνολικού ποσού **1.609.520,00€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εβδομήντα (70) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **24/08/2023**.

Με την υπ' αριθ. **148/2023** ([ΑΔΑ: ΡΕΝΕΩ6Ι-6ΓΥ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης για την εκτέλεση της προμήθειας: «**Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «**Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς**» **κατά 32 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 25/09/2023** χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, καθώς έγιναν αποδεκτοί οι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθ. **11734/20-09-2023** έγγραφό του υπέβαλε νέο αίτημα μετάθεσης της διάρκειας εκτέλεσης της με αρ. πρωτ. 6595/15-6-2023 σύμβασης, κατά 12 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **έως 7/10/2023**, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Συγκεκριμένα, λόγω του ακραίου καιρικού φαινομένου «Κυκλώνας Daniel» που έπληξε ολόκληρη τη Θεσσαλία και των πρωτοφανών πλημμυρικών φαινομένων που επακολούθησαν στην περιοχή του Δήμου μας, δεν ήταν δυνατή η πρόοδος του συμβατικού αντικειμένου το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα στο **άρθρο 6.1: «Χρόνος παράδοσης υλικών»** της διακήρυξης καθορίζονται, βάσει των διατάξεων του **άρθρου 206 του Ν. 4412/2016**, τα εξής: **«6.1.1 ... Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.**

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. **Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.**

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Επιπλέον, στο **άρθρο 4.5** της διακήρυξης: **«Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της»**, καθορίζεται ότι: **«Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412».**

Περαιτέρω στο **άρθρο 132 του Ν. 4412/2016** περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Τέλος, από τις διατάξεις του **άρθρου 31 του Ν. 5013/2023** (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκύπτει ότι πλέον το ΔΣ ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής **κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων** έργων, μελετών, υπηρεσιών και **προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού**, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει **για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

α. Στοιχειοθετείται η ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας εξαιτίας του ακραίου καιρικού φαινομένου «Κυκλώνας Daniel» που έπληξε ολόκληρη τη Θεσσαλία και των πρωτοφανών πλημμυρικών φαινομένων που επακολούθησαν στην περιοχή του Δήμου μας, που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016, για την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας, ενώ η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

γ. Η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

δ. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου κρίνεται σκόπιμη για την άρτια και έντεχνη παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης για την εκτέλεση της προμήθειας: «*Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «*Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς*» κατά 12 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 7/10/2023 χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α' 147): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.*»,
- την υπ' αρ. **208/2022** ([ΑΔΑ: 6ΓΙ4Ω6Ι-967](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 155840) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: "Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς" - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"*»,
- την με αριθμό **2022/Σ 037-094824** (ΑΔΑΜ: **22PROC010095774 2022-02-22**) προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- την με αριθμό πρωτ.: **1617/22-02-2022** διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «**22PROC010099593 2022-02-22**», (Περίληψη – [ΑΔΑ: Ρ4ΨΟΕΚΡ-ΛΣΕ](#)),
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης για την εκτέλεση της προμήθειας: «*Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «*Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς*» κατά 12 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 07/10/2023 χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **168/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης