



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **21.12.2023**

Αριθμ. πρωτ.: **16097**

Αριθμός Απόφασης **217/2023**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **18^{ης}/ 20.12.2023 τακτικής** συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Τετάρτη 20.12.2023** και ώρα **14:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **15692/16.12.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **16.12.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 2. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 5. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 4. Κρανιώτης Ευάγγελος | 7. Ντάγκας Νικόλαος |
| 6. Μπελιάς Αντώνιος | 9. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 8. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 11. Σωτηρίου Βασίλειος |
| 10. Σμυρλής Βασίλειος | 13. Τσιντζιράκος Ιωάννης |
| 12. Τσιαγκάλης Νικόλαος | |
| 14. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 15. Αναστασίου Ιωάννης | 16. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) |
| 17. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) | 18. Γαλλής Γεώργιος |
| 19. Γιάνναρος Γεώργιος | 20. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) |
| 21. Κατσιάβας Αστέριος | 22. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 23. Κορδύλας Δημήτριος | 24. Μακροβασίλης Βασίλειος |
| 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία | 26. Μπαρμπέρης Πέτρος |
| 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 28. |

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, που προκλήθηκαν, συμμετείχε ο Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου).

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 20.12.2023, από 15:00 έως 17:30.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 13^ο: Έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υδρομάστευσης και αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης προς Μεγαλόβρυσο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **475/2023** απόφαση του Δημάρχου Αγιάς εγκρίθηκε η ανάθεση όλων των υποέργων της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ**», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «**Daniel**».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των φακέλων προσφοράς των οικονομικών φορέων που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση των Υποέργων 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», σύμφωνα με το υπ' αριθ. **11084/8-9-2023** Πρακτικό Ι Διαπραγμάτευσης που συντάξαε.

Ακολούθως, με την υπ' αριθ. **476/2023** (ΑΔΑ: **6ΙΝΩΩ6Ι-Χ07**) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς αποφασίστηκε η Ανάθεση των Υποέργων 1, 2, 3 και 4 της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ**», ενώ με την υπ' αριθ. **197/2023** (ΑΔΑ: **Ψ460Ω6Ι-300**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι υπ' αριθ. 475/2023 και 476/2023 Αποφάσεις Δημάρχου.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα: «**ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025**», με συνολικό ποσό χρηματοδότησης **300.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. **85816/6-10-2023** (ΑΔΑ: **6Θ7Ω46ΜΤΛ6-Ρ96**) Απόφαση ένταξης με **Κωδικό ΟΠΣ: 5221493**.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου: **Υπόεργο 2: «Κατασκευή υδρομάστευσης και αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης προς Μεγαλόβρυσο» της πράξης: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ»** και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **13960/13-11-2023** (ΑΔΑΜ: **23ΣΥΜΝ013752648 2023-11-13**) **σύμβαση**, συνολικού ποσού **20.000,00€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **28.400,00€** (με Φ.Π.Α. 24%). Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε έως τις **30-12-2023**.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθ. **15604/14-12-2023** έγγραφό του αιτήθηκε την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά 60 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι μέχρι τις **28-02-2024**, λόγω του ότι έπρεπε, πριν την έναρξη των εργασιών, να αποκατασταθεί η περιοχή παρέμβασης, καθώς λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας «**Daniel**», υπήρξαν σημαντικές ζημιές στους χώρους παρέμβασης (πρανή κ.λ.π) του υπό κατασκευή έργου.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πλέον ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής **κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων**, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει **για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

δ. Την από 14/12/2023 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

ε. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την 1^η **Παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«Κατασκευή υδρομάστευσης και αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης προς Μεγαλόβρυσο»** - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: **«ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ»** με αναθεώρηση, **κατά 60 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι μέχρι τις **28-02-2024**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α' 87) : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 και 10 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α' 147): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.*»,
- την υπ' αρ. **85816/6-10-2023** (ΑΔΑ: 6Θ7Ω46ΜΤΛ6-Ρ96) με θέμα: «*Ένταξη της Πράξης «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5221493 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025*»»,
- την υπ' αρ. 475/2023 ([ΑΔΑ: 6ΧΔ5Ω6Ι-ΜΟΑ](#)) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση ανάθεσης των υποέργων της πράξης: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016*»,
- την υπ' αρ. 476/2023 ([ΑΔΑ: 6ΙΝΩΩ6Ι-Χ07](#)) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με θέμα: «*Ανάθεση των Υποέργων 1, 2, 3, και 4 της πράξης: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016.*»,
- τη με αρ. πρωτ. **13960/13-11-2023** (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013752648 2023-11-13) σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς, **για το έργο: «Κατασκευή υδρομάστευσης και αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης προς Μεγαλόβρυσο»** - ΥΠΟΕΡΓΟ 2,
- το υπ' αρ. **15604/14-12-2023** αίτημα του αναδόχου,
- την από 14/12/2023 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την 1^η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υδρομάστευσης και αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης προς Μεγαλόβρυσο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» με αναθεώρηση, κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 28-02-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **217/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης