



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **04.03.2025**

Αριθμ. πρωτ.: 2357

Αριθμός Απόφασης **27/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2^{ης}/ **27.02.2025 τακτικής** συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 11^ο :	Έγκριση 1 ^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: « Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Δήμου Αγιάς ».
------------------------------	---

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Πέμπτη 27-02-2025** και ώρα **19:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **2092/23-02-2025** (ημερομηνία γνωστοποίησης **23.02.2025**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου | 3. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 5. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη |
| 4. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου | 7. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη |
| 6. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου | 9. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου |
| 8. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου | 11. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου |
| 10. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου | 13. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου |
| 12. Μπεϊνάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη |
| 14. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου | 17. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου |
| 16. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου | 19. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου ¹ |
| 18. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου | 21. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου |
| 20. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη | 23. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου ² |
| 22. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου | |
| 24. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά | |

Απόντες

- | | |
|------------------------------------|---|
| 25. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου | που δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα. |
|------------------------------------|---|

¹ Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

² Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Γαλάνης Απόστολος (Αμυγδαλής), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Σοφολόγης Στέφανος (Σωτηρίτσας) και Χουτζιούμης Κων/νος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης και με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών κρατήθηκε ενός λεπτού στη μνήμη των 57 θυμάτων της.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **117/2023 (ΑΔΑ: ΨΧ00Ω6Ι-ΙΨΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, στην Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.»** με την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και συνολική προσφερόμενη τιμή **με συνολική προσφερόμενη τιμή 8.058.227,22€ (ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) (χωρίς ΦΠΑ).**

Με την υπ' αριθμ. **430/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** διενεργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.»** και με αρ πρωτ **ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 8388/11-08-2023** έγγραφο της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ **«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»** διατυπώθηκε η θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το εν λόγω Υποέργο με διάρκεια της σύμβασης να ανέρχεται σε 242 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Το έργο χρηματοδοτείται από το **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»**, με **με Κωδικό ΟΠΣ 5149188**, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας **«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»** βάσει της υπ' αριθ. **6635/15-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΚΙ46ΜΤΑΡ-ΒΙΟ)** Απόφασης Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **αρ. πρωτ. 12010/26-09-2023** σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: **23SYMV013475217 2023-09-26**), συνολικού ποσού στο ποσό των **8.058.227,22€ (χωρίς Φ.Π.Α.)** Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (242) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή **μέχρι 8/05/2024.**

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **4253/5-04-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράταξης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 6/08/2024**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) κατά την επέλαση του καιρικού φαινομένου DANIEL που έπληξε όλη τη Θεσσαλία, ο Δήμος Αγιάς δέχτηκε τεράστιο όγκο νερού από τις υπερχειλίσεις του Πηνειού Ποταμού με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστος. Επιπλέον οι υπερχειλίσεις του Πηνειού ποταμού είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στην περιοχή των Τεμπών με συνέπεια να είναι αδύνατη τόσο η παράδοση υλικών όσο και η πρόσβαση στην περιοχή του έργου για την υλοποίηση

εργασιών, με αποτέλεσμα η έναρξη των εργασιών των εργασιών και η οργάνωση του εργοταξίου να καθυστερήσουν λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Εν συνεχεία, με την με αρ. πρωτ. **5331/10-5-2024 Απόφαση** της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, το έργο μπήκε σε διακοπή εργασιών καθώς με την εν λόγω απόφαση έγινε αποδεκτή η **5331/29-04-2024** Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με **Κωδικό ΟΠΣ 5149189 από 29-04-2024 ως την πληρωμή – εξόφληση του 2^{ου} και 3^{ου} λογαριασμού**, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.

Έπειτα λόγω της εξόφλησης τμήματος του λογαριασμού και με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, ο ανάδοχος αιτήθηκε την επανέναρξη των εργασιών και εκδόθηκε η υπ' αριθ. **15019/26-11-2024 Εντολή έναρξης εργασιών**. Από το εν λόγω έγγραφο προκύπτει ότι το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι **9 ημέρες**, που αντιστοιχούν στο χρονικό από **29-04-2024** (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως **8/05/2024**. (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης** του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η **5/12/2024**.

Επομένως, με βάση το αίτημα παράτασης με αρ. πρωτ. **4253/5-04-2024** και μετά τη διακοπή και την εντολή επανέναρξης των εργασιών, η αιτούμενη παράταση της συμβατικής προθεσμίας προτείνεται να χορηγηθεί μέχρι τις 5/03/2025.

Περαιτέρω, για την 1η παράταση εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **15405ΕΞ2025/29-01-2025** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Απόφασης Ένταξης του έργου.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «**5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.**
- **6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».**
- Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «**"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή"** είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
- Τις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2, περ. β' του Ν. 3852/2010** (όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23), όπου ορίζεται: «**2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»,
- Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται

αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ. 1 του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),

- Τις διατάξεις της **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**: «*Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου*», όπου ορίζεται: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας»,
- Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου **εύλογο**,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του Υποέργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» με ΑΑ 1 της Πράξης: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» με κωδικό ΟΠΣ «5149189», **με αναθεώρηση**, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 5/03/2025.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 65 παρ. 1 και 74Α, παρ. 2, περ. β' του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Του άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 - Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
 - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας».
3. Την υπ' αρ. **6635/15-06-2022** ([ΑΔΑ:9ΓΚΙ46ΜΤΑΡ-ΒΙΟ](#)) του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΥΔ/ΕΠ με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “ **Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Δήμου Αγιάς** ” με Κωδικό ΟΠΣ 5149189 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”».
4. Την υπ' αρ. **67/2021** ([ΑΔΑ: 6ΚΧΧΟΕΚΡ-ΙΧΡ](#)) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: “ **Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Δήμου Αγιάς** ”».
5. την υπ' αριθμ. **117/2023** ([ΑΔΑ: ΨΧΘΩΩ6Ι-ΠΨΕ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατακύρωση του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συνστημικό Αριθμό 193887) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**”».
6. Την με αριθμό πρωτ. **12010/26-09-2023** σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV013475217 2023-09-26) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
7. Την από **4253/5-04-2024** αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση 1^{ης} **παράτασης της συμβατικής προθεσμίας** του έργου.

8. Τη με αριθμό πρωτ. **15405ΕΞ2025/29-01-2025** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία».
9. Τη θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
10. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του Υποέργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» με ΑΑ 1 της Πράξης: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» με κωδικό ΟΠΣ «5149189», με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 5/03/2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **27/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας