



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpoymakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 01.04.2025

Αριθμ. πρωτ.: 3589

Αριθμός Απόφασης **42/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6^{ης}/ 31.03.2025 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 7^ο :	Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: « <i>Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου</i> ».
-----------------------------	--

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Δευτέρα 31-03-2025** και ώρα **20:15**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **3401/27-03-2025** (ημερομηνία γνωστοποίησης **27-03-2025**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου | 3. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 5. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη |
| 4. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου | 7. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου |
| 6. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου | 9. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου |
| 8. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου | 11. Μπεϊνός Αντώνιος του Κωνσταντίνου |
| 10. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου | 13. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου |
| 12. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 15. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου |
| 14. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη | 17. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου |
| 16. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου | 19. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη |
| 18. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου | 21. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου |
| 20. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου | |
| 22. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά | |

Απόντες

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 23. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου | 24. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη |
| 25. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου | |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Γαλάνης Απόστολος (Αμυγδαλής), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοίας), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Τσιαγκάλης Βασίλειος (Ποταμιάς) και Χουτζιούμης Κων/νος (Σκλήθρου).

Επίσης παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, προϊστάμενος του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **129/2023 (ΑΔΑ: 6ΟΕΜΩ6Ι-1ΞΩ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, **εγκρίθηκαν** το υπ' αρ. **5113/15-05-2023 Πρακτικό Ι** (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών), το υπ' αρ. **5628/25-05-2023 Πρακτικό ΙΙ** (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) και το υπ' αριθ. **1829/15-02-2023 Πρακτικό ΙΙΙ** (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 182928, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου»**, στην επιχείρηση: **«ΟΘΡΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** - (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 326022) που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συγκεντρώνοντας τη **μεγαλύτερη ανοιγμένη τιμή προσφοράς TBA(265862)= 1,00**, με συνολική προσφερόμενη τιμή **2.399.000,00€ (ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.) (χωρίς ΦΠΑ).**

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92)** Απόφαση Ένταξης για τη χρηματοδότηση της πράξης: **«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου»**.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **15390/11-12-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV013939496 2023-12-12), συνολικού ποσού **2.399.000,00€** χωρίς το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **δέκα οχτώ (18) μηνών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **11/06/2025**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **2911/14-03-2025** αίτησή του ζήτησε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης, **κατά εννέα (9) μήνες δηλαδή μέχρι 11/03/2026**, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Συγκεκριμένα, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, με συνακόλουθο αποτέλεσμα την σημαντική έλλειψη ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και τις σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των απαραίτητων υλικών. Επίσης, λόγω του καθοριστικού περιορισμού στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά την εκτεταμένη τουριστική περίοδο, η οποία σε συνδυασμό με τα έντονα φαινόμενα λειψυδρίας δεν επέτρεπε την διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης για την εγκατάσταση εξοπλισμού.

Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα στο **άρθρο 6.1: «Χρόνος παράδοσης υλικών»** της διακήρυξης καθορίζονται, βάσει των διατάξεων του **άρθρου 206 του Ν. 4412/2016**, τα εξής: **«6.1.1 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.**

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. **Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.**

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Επιπλέον, στο **άρθρο 4.5** της διακήρυξης: **«Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της»**, καθορίζεται ότι: **«Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412».**

Περαιτέρω στο **άρθρο 132 του Ν. 4412/2016** περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- α.** Στοιχειοθετείται η ύπαρξη ιδιαίτερος σοβαρών λόγων (απρόβλεπτες συνθήκες κατά την εκτέλεση της σύμβασης), που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- β.** Πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016, για την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας, ενώ η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- γ.** Η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.
- δ.** Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου κρίνεται σκόπιμη για την άρτια και έντεχνη παράδοση του εξοπλισμού.

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης-εγκατάστασης για την εκτέλεση της προμήθειας: **«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου "»** κατά εννέα (9) μήνες δηλαδή μέχρι **11/03/2026** χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
 - των άρθρων 132, 206 και 207 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
 - του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
 - του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
3. Την υπ' αριθμ. **10344/2021/2-3-2022** ([ΑΔΑ: 9Λ2Γ46ΜΤΛ6-ΛΛ4](#)) Απόφαση Ένταξης της πράξης: «*Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου*» από το Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*».
4. Την υπ' αριθμ. **117/2021** ([ΑΔΑ: 9ΒΕΩΩ6Ι-Υ2Ε](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Αλοννήσου για την υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, στον Άξονα Προτεραιότητας: “Περιβάλλον”, στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 (αρ. πρωτ.: 14573/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: “Υποδομές ύδρευσης”, για τη χρηματοδότηση της πράξης: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου”*».
5. Την υπ' αρ. **51/2021** ([ΑΔΑ: ΨΜΖΩΩΨ6-ΥΓ2](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με θέμα: «*Περί σύναψης και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Αλοννήσου για την υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, στον Άξονα Προτεραιότητας: “Περιβάλλον”, στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 (αρ. πρωτ.: 14573/24-07-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: “Υποδομές ύδρευσης”, για τη χρηματοδότηση της πράξης: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου”*».
6. Την υπ' αριθμ. **129/2023** ([ΑΔΑ: 6ΟΕΜΩ6Ι-1ΞΩ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου”*».
7. Την με αριθμό πρωτ. **15390/11-12-2023** σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013939496 2023-12-12) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου **2911/14-03-2025** αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης.
9. Την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
10. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης-εγκατάστασης για την εκτέλεση της προμήθειας: «**Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αλοννήσου "**» κατά εννέα (9) μήνες δηλαδή μέχρι **11/03/2026** χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **42/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας