



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpoymakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 01.04.2025

Αριθμ. πρωτ.: 3590

Αριθμός Απόφασης **43/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6^{ης}/ 31.03.2025 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 8^ο :	Έγκριση 2 ^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: « <i>Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ευρυμενών</i> », Υποέργο 2 της Πράξης: « <i>Βελτιώσεις Αγροτικών Δρόμων Δήμου Αγιάς</i> ».
-----------------------------	--

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Δευτέρα 31-03-2025** και ώρα **20:15**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **3401/27-03-2025** (ημερομηνία γνωστοποίησης **27-03-2025**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου | 3. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 5. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη |
| 4. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου | 7. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου |
| 6. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου | 9. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου |
| 8. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου | 11. Μπεϊνάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου |
| 10. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου | 13. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου |
| 12. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 15. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου |
| 14. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη | 17. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου |
| 16. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου | 19. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη |
| 18. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου | 21. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου |
| 20. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου | |
| 22. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά | |

Απόντες

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 23. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου | 24. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη |
| 25. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου | |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Γαλάνης Απόστολος (Αμυγδαλής), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοίας), Καψάλη Παρασκευή (Γερακαρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Τσιαγκάλης Βασίλειος (Ποταμιάς) και Χουτζιούμης Κων/νος (Σκλήθρου).

Επίσης παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, προϊστάμενος του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **5670/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΚΖ46ΜΤΛ6-8ΓΜ)** Απόφαση Ένταξης εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Πράξης: «**Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς**» στο Πρόγραμμα «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**» η οποία και έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθ. **184/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΡΔΩ6Ι-Κ0Υ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το **ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (κύριο υποέργο): «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ**», συνολικού προϋπολογισμού **1.595.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. **10/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **εγκρίθηκε** η από **12/01/2023** **επικαιροποιημένη** μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ευρυμενών**» και **καθορίστηκαν** οι όροι του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσής του.

Κατόπιν της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και σύμφωνα με: **α)** την υπ' αριθ. **83/2023 (ΑΔΑ: 91Υ5Ω6Ι-Ν63)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Έγκρισης του αποτελέσματος (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου και **β)** την υπ' αριθ. **128/2023 (ΑΔΑ: ΡΠΦΩΩ6Ι-ΙΝΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «**Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. **11499/18-09-2023** μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρίας «**ΑΙΑΣ ΑΤΕ**».

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **1.071.976,31€ (χωρίς Φ.Π.Α.)** και **1.329.250,62€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 789.956,14€ για εργασίες, 142.192,11€ για ΓΕ & ΟΕ, 139.822,24€ για απρόβλεπτα, 5,82€ για αναθεώρηση και 257.274,31€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 14/06/2024**.

Με την υπ' αριθμ. **96/2024 (ΑΔΑ:6ΦΘΑΩ6Ι-ΦΚΒ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η **1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας** του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» **κατά διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες**, ήτοι μέχρι τις **11/03/2025**.

Με την υπ' αριθμ. **117/2024 (ΑΔΑ: ΨΨΣΓΩ6Ι-Ο6Θ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε ο **1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου:** «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ευρυμενών**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «**Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων δήμου Αγιάς**».

Κατόπιν υπογράφηκε η υπ' αριθμ. **11015/30-08-2024** 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των **160.796,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.)** και **199.387,60€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε **118.493,42€** για εργασίες, 21.328,82€ για ΓΕ & ΟΕ, 20.973,34€ για απρόβλεπτα, 0,87€ για αναθεώρηση και 38.591,15€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε αυτή της 1^{ης} παράτασης, ήτοι μέχρι τις **11/03/2025**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 2681/11-03-2025 αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση **παράτασης της συμβατικής προθεσμίας** του έργου **κατά διακόσιες τριάντα τέσσερις (234) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή **μέχρι 30/10/2025**, επικαλούμενος το γεγονός ότι το μεγαλύτερο διάστημα της 1^{ης} παράτασης της

συμβατικής προθεσμίας αφορούσε χειμερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, κατά τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς η φύση τους (οδοστρωσία, ασφαλτικά) απαιτεί κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Όλο το διάστημα κατά το οποίο κατέστη επιτρεπτό από τις καιρικές συνθήκες να πραγματοποιηθούν εργασίες, εκτελέστηκαν οι πρόσθετες εργασίες που κρίθηκαν επιβεβλημένες, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **12084/27-09-2022** Έγκριση Επειγουσών Πρόσθετων Εργασιών κι ένα τμήμα των συμβατικών εργασιών, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των απομενόντων χωματουργικών, εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλοστρώσεων.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 147, παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 157, παρ. 9 του Ν. 4412/2016**: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «9. η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα».

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987** (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει».

δ. Τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** από τις οποίες προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του **άρθρου 44 του ν. 4412/2016** (Α' 147).

ε. Τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, βάσει των οποίων από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

στ. Τις διατάξεις της **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010**: «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου», όπου ορίζεται: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου όργανου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», καθώς και το υπ' αριθ. **13533/14-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών** με θέμα: «Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας».

ζ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

η. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της αιτούμενης παράτασης, κρίνοντας το αίτημα του αναδόχου εύλογο,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με αναθεώρηση**, κατά διακόσιες τριάντα τέσσερις (234) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **30/10/2025**.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1, περ. ζ' του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
 - του άρθρου 147 παρ. 5 και 6 και 157, παρ. 9 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
 - του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
 - του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Το υπ' αριθμ. **13533/14-02-2024** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «*Ερώτημα για αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας*».
3. Την υπ' αρ. 5670/2021/29-06-2022 ([ΑΔΑ: ΨΗΚΖ46ΜΤΛ6-8ΓΜ](#)) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «*Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς*» στο Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*».
4. Την υπ' αριθμ. **96/2024** ([ΑΔΑ: 6ΦΘΑΩ6Ι-ΦΚΒ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ευρυμενών"* - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «*Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων δήμου Αγιάς*»».
5. Την υπ' αριθμ. **128/2023** ([ΑΔΑ: ΡΠΦΩΩ6Ι-ΙΝΡ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ"* - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «*ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*»».
6. Τη με αρ. πρωτ. **11499/18-09-2023** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς.
7. Τη με αρ. πρωτ. **11015/30-08-2024 1^η** Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς.
8. Την υπ' αριθμ. **2681/11-03-2025** αίτηση του αναδόχου για παράταση της σύμβασης.
9. Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
10. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης: «*ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*» με αναθεώρηση, κατά διακόσιες τριάντα τέσσερις (234) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/10/2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **43/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας