



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,

Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**Αγιά, **02.06.2025**Αριθμ. πρωτ.: **6424**Αριθμός Απόφασης **77/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **12^{ης}/ 30.05.2025 τακτικής** συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 8^ο :	Έγκριση 2 ^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς".
-----------------------------	--

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Παρασκευή 30-05-2025** και ώρα **20:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **6038/26-05-2025** (ημερομηνία γνωστοποίησης **26-05-2025**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου | 3. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου | 5. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη |
| 4. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου | 7. Γκαρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη |
| 6. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου | 9. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου |
| 8. Κορδίλας Δημήτριος του Γεωργίου | 11. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου |
| 10. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου | 13. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη |
| 12. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου | 15. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου |
| 14. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου | 17. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου |
| 16. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου | 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου |
| 18. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη | 21. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου |
| 20. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου | |
| 22. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά | |

Απόντες

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 23. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου | 24. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου |
| 25. Μπεινός Αντώνιος του Κωνσταντίνου | |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κανδυλάρης Δήμος (Μελιβοίας), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Κωστούλας Γεώργιος (Αγιάς), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομύλων), Ντελής Σπύρος (Αετολόφου), Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας), Τσιαγκάλης Βασίλειος (Ποταμιάς) και Χουτζιούμης Κων/νος (Σκλήθρου).

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **207/2022 (ΑΔΑ: 6Ν8ΤΩ6Ι-Ο1Θ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε το υπ' αριθ. **10643/26-09-2022 Πρακτικό ΙΙΙ** (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής και κατακυρώθηκε ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συστημικό Αριθμό 154046, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια και εγκατάσταση ευφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"**, στην επιχείρηση: **«ΑΚΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** - (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 265862) που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη ανοιγμένη τιμή προσφοράς **ΤΒΑ(265862)= 1,00, με συνολική προσφερόμενη τιμή 1.630.870,00€ (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ).**

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92)** Απόφαση Ένταξης για τη χρηματοδότηση της πράξης: **«Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς».**

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **2023/21-02-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012170859 2023-02-21), συνολικού ποσού **1.630.870,00€** χωρίς το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **δέκα οχτώ (18) μηνών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **21/08/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **9534/25-07-2024** αίτησή του ζήτησε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, **κατά εννέα (9) μήνες δηλαδή μέχρι 21/05/2025**, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ **155/2024 (ΑΔΑ: ΨΤΦΜΩ6Ι-ΚΚ0)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **5058/6-05-2025** αίτησή του ζήτησε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, **κατά εννέα (9) μήνες δηλαδή μέχρι 21/02/2026**, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που κατέστησαν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Συγκεκριμένα, λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του ακραίου καιρικού φαινομένου «Κυκλώνας Daniel» που με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί πλήρως η πρόσβαση σε όλα τα αντλιοστάσια τα οποία βρίσκονται σε δύσβατες περιοχές, τα έντονα φαινόμενα λειψυδρίας που δεν καθιστούν εφικτή την διακοπή λειτουργίας των υδρευτικών εγκαταστάσεων για την τοποθέτηση του εξοπλισμού και λόγω της τουριστικής περιόδου, η αύξηση των επισκεπτών δυσχεραίνει την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης.

Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα στο **άρθρο 6.1: «Χρόνος παράδοσης υλικών»** της διακήρυξης καθορίζονται, βάσει των διατάξεων του **άρθρου 206 του ν. 4412/2016**, τα εξής: **«6.1.1 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.**

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. **Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.**

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος».

Επιπλέον, στο **άρθρο 4.5** της διακήρυξης: **«Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της»**, καθορίζεται ότι: **«Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412».**

Περαιτέρω στο **άρθρο 132 του ν. 4412/2016** περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

- α.** Στοιχειοθετείται η ύπαρξη ιδιαίτερος σοβαρών λόγων (απρόβλεπτες συνθήκες κατά την εκτέλεση της σύμβασης), που κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- β.** Πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016, για την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας, ενώ η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- γ.** Η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
- δ.** Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου κρίνεται σκόπιμη για την άρτια και έντεχνη παράδοση του εξοπλισμού.

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης για την εκτέλεση της προμήθειας: **«Προμήθεια και εγκατάσταση ευφώνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"** κατά εννέα (9) μήνες δηλαδή μέχρι **21/02/2026** χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Των άρθρων 132, 206 και 207 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
 - Του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*».
 - Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις*».
2. Την υπ' αριθμ. **23837/26-7-2021** ([ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92](#)) Απόφαση Ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης: «*Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς*» από το Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*».
3. Την υπ' αριθμ. **207/2022** ([ΑΔΑ: 6Ν8ΤΩ6Ι-ΟΙΘ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 154046) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια και εγκατάσταση ευφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ" - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"*».
4. Την υπ' αριθμ. **155/2024** ([ΑΔΑ: ΨΤΦΜΩ6Ι-ΚΚΘ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: "Προμήθεια και εγκατάσταση ευφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ" - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"*».
5. Τη με αριθμό πρωτ. **2023/21-02-2023** σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012170859 2023-02-21) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς.
6. Την υπ' αριθμ. **5058/6-05-2025** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, κατά **εννέα (9) μήνες** δηλαδή μέχρι **21/02/2026**.
7. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε τη 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης για την εκτέλεση της προμήθειας: «*Προμήθεια και εγκατάσταση ευφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «*Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς*» κατά **εννέα (9) μήνες** δηλαδή μέχρι **21/02/2026** χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Καταψήφισε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση Αγιάς».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **77/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας