



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27
Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317

Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 23.10.2020
Αριθμ. πρωτ.: 10831

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

134/2020

από το πρακτικό της 21^{ης}/23.10.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 7^ο : Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης - Έγκριση 2ου και Τελικού ΑΠΕ της πράξης/έργου «*Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς*» του Μέτρου 08 Υπομέτρο 8.3 «*Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων*», του ΠΑΑ 2014-2020 (2^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της συνεχιζόμενης πράξης του Μ226 Δράση 1 του ΠΑΑ 2007-2013) ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ:175599.

Σήμερα **Παρασκευή 23.10.2020**, ώρα **10:00 π.μ.**, στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλιδα*», συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55/11.03.2020) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου **10621/19.10.2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α' 87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος |
| 3. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 6. Σμυρλής Βασίλειος ¹ αναπληρωματικό μέλος |
| 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος ² αναπληρωματικό μέλος | |

Απόντες

- | | |
|--|----------------------------|
| 8. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. | 9. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |
|--|----------------------------|

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020.

¹ Αναπλήρωσε τον Αστέριο Τσιώνη.

² Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

Θέμα 7^ο : Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης - Έγκριση 2ου και Τελικού ΑΠΕ της πράξης/έργου «**Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς**» του Μέτρου 08 Υπομέτρο 8.3 «**Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων**», του ΠΑΑ 2014-2020 (2^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της συνεχιζόμενης πράξης του Μ226 Δράση 1 του ΠΑΑ 2007-2013) ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ:175599.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008
2. Τα άρθρα 3,12,19 του Π.Δ. 171/87
3. Τα άρθρα 95,258 του Ν. 3852/2010 «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης**» (Α΄ 87)
4. Την υπ΄ αριθμ. **179171/4882/10-12-2012 (ΑΔΑ:Β4Μ40-ΡΚ8)** Απόφαση Ένταξης της Πράξης «**Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς**», στο Μέτρο 226 Δράση 1«**Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές**» του Προγράμματος «**Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013**»(Π.Α.Α) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 123563/1132/21-04-2015 (ΑΔΑ:6ΓΒΡ465ΦΘΗ-309) απόφαση
5. Την υπ΄ αριθμ. 7478/ΔΕ-456,457/18-02-2013 «**ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :Ε0828**» του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων (ΑΔΑ:ΒΕΥΖΦ-65Μ),με την οποία εντάχθηκε το έργο «**Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς**» στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και στην ΣΑΕ 0828 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Κωδικό Έργου / ΜΙΣ:2013ΣΕ08280005 και με αρχικό προϋπολογισμό 201.200,01€
6. Την υπ΄ αριθμ. 171793/1562/18-10-2012 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών «**περί προ έγκρισης σταδίων υλοποίησης δημοσίων του ΠΑΑ 2007-2013**» ΑΔΑ:Β4300-ΚΥΚ
7. Την υπ΄ αριθμ. **134755/3908/09-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΗ0-3ΡΧ)** Απόφαση «**Προέγκριση Σχεδίου τευχών Δημοπράτησης της εν λόγω Πράξης /Έργου.**
8. Την με αριθμ. **112691/4071/01-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΜ1Γ0-4Η7)** Απόφαση Προέγκριση σχεδίου Σύμβασης της πράξης/έργου «**Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς**»
9. Την με αριθμ. **15346/11-11-2014** υπογραφέισα Σύμβαση του εν λόγω έργου **μεταξύ του Αναδόχου «Τριανταφύλλου Κων/νου» , Δασολόγου και του Δήμου Αγιάς , ολικού προϋπολογισμού 124.160,00€ (με ΦΠΑ).**
10. Η υπ΄ αριθμ. 56/2015 Απόφαση του 2/06-11-2015 Πρακτικού του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.
11. Η υπ΄ αριθ. 133235/3549/16-12-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «**Προέγκριση προτεινόμενου 1^{ου} ΑΠΕ του Δ. Αγιάς για το έργο «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ:175599 ΣΑΕ: 2013ΣΕ08280005.**
12. Η αριθμ. 5/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς με θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της πράξης : «**Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς**».
13. Την από 16/03/2016 Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών του Προϊσταμένου της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, Τμήματος Νέων Έργων – Υποστήριξης Δήμων, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων
14. Την υπ΄ αριθμ. 147790/2682/22-11-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «**Καθορισμός συνεχιζόμενων πράξεων/έργων του Μέτρου 226 Δράση 1 του ΠΑΑ 2007-**

2013 στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικούς ΟΠΣΑΑ και κωδικούς ΣΑΕ έργων του συνημμένου πίνακα συνεχιζόμενων πράξεων (ΑΔΑ:6ΔΚΕ4653Π8-7ΑΦ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/175376/500/14-02-2020 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΑΔΑ:ΩΘΦ74653Π8-ΩΙ9)

15. Την υπ' αριθμ. 59594/04-06-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210154, (ΑΔΑ:Ω4ΡΗ465Χ18-019)
16. Τον 2^ο - Τελικό ΑΠΕ του εν λόγω έργου, που η επιβλέπουσα υπηρεσία – Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων Τμήμα Νέων Έργων – Υποστήριξης Δήμων, μέσω των επιβλεπόντων συνέταξε στις 24/10/2018 και τον οποίο ο ανάδοχος του έργου αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και να ενσωματώσει τις νέες τιμές εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου και είναι μειωμένος με το ποσό του συμφωνητικού.
17. Το με αριθμ. 7191/15-07-2019 έγγραφο του Δήμου Αγιάς, με το οποίο υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΚΑ, ο 2ος – Τελικός (Τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Έργου (Α.Π.Ε.), με τα συνοδευτικά έγγραφα αυτού (Αιτιολογική έκθεση κ.α) κατάλληλα θεωρημένα και υπογεγραμμένα από την επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία και από τον Ανάδοχο του έργου.
18. Η αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/35598/1022/13-04-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Προέγκριση 2^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης - Προέγκριση 2^{ου} και Τελικού ΑΠΕ της πράξης/έργου Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς' του Μέρου 08 Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του ΠΑΑ 2014-2020 (2^ο και Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της συνεχιζόμενης πράξης του Μ226 Δράση 1 του ΠΑΑ 2007-2013) ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ:175599»

εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 2^{ου} – Τελικού (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Πράξης/έργου με τίτλο «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣΑΑ:175599 σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και όπως αναλυτικά περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ και των συνοδευτικών εγγράφων αυτού.

Ο προτεινόμενος 2^{ος} – τελικός ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 5.117,40 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 119.042,60 ευρώ (96.782,60€ + 22.260,00€ (ΦΠΑ 23%)) και αναλύεται ως εξής:

1	Επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (χωρίς ΦΠΑ)	96.782,60€
2	Φ.Π.Α. που αναλογεί (23%)	22.260,00€
3	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης για Π.Δ.Ε.	119.042,60€

Η παρούσα να αποσταλεί στην Δ/ση Δασικών έργων & Υποδομών του ΥΠΕΝ ως ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. στ του Ν.3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- το γεγονός ότι κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου,
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 2^ο – Τελικό (Τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Πράξης/έργου με τίτλο «*Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς*» με κωδικό ΟΠΣΑΑ:175599 όπως αναλυτικά περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ και των συνοδευτικών εγγράφων αυτού.

Ο προτεινόμενος 2^{ος} – τελικός ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 5.117,40 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 119.042,60 ευρώ (96.782,60€ + 22.260,00€ (ΦΠΑ 23%)) και αναλύεται ως εξής:

1	Επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (χωρίς ΦΠΑ)	96.782,60€
2	Φ.Π.Α. που αναλογεί (23%)	22.260,00€
3	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης για Π.Δ.Ε.	119.042,60€

Η παρούσα να αποσταλεί στην Δ/ση Δασικών έργων & Υποδομών του ΥΠΕΝ ως ενδιαμέσος φορέας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020.

Απουσίαζε κατά την ψήφιση του θέματος το μέλος Αθανάσιος Τριανταφύλλου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **134/2020**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας