



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  
Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315  
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317

Email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αγιά, 23.10.2020  
Αριθμ. πρωτ.: 10834

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**137/2020**

από το πρακτικό της 21<sup>ης</sup>/23.10.2020 τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

**Θέμα 10<sup>ο</sup>** : Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς*».

Σήμερα **Παρασκευή 23.10.2020**, ώρα **10:00 π.μ.**, στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλίδα*», συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55/11.03.2020) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου **10621/19.10.2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α'87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά ( 7 )** μελών ήταν:

#### Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σμυρλής Βασίλειος<sup>1</sup> αναπληρωματικό μέλος
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος<sup>2</sup> αναπληρωματικό μέλος

#### Απόντες

8. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος  
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
9. Τσιώνης Αστέριος, μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020.

<sup>1</sup> Αναπλήρωσε τον Αστέριο Τσιώνη.

<sup>2</sup> Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>** : Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **101/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό **9/2017** μελέτη του έργου: «**Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς**», συνολικού προϋπολογισμού **12.000,00€** με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς και καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια **συνοπτικού διαγωνισμού**, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **135/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. **118/08-01-2018** διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «**18PROC002527695 2018-01-08**».

Κατόπιν της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και σύμφωνα με την υπ' αριθ. **27/2018 (ΑΔΑ: 6Ψ1ΧΩ6Ι-ΟΔΜ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.**», με μέση έκπτωση δύο τοις εκατό (**2,00 %**) και με συνολική προσφερόμενη τιμή **έντεκα χιλιάδες εφτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (11.759,99)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε στις **11-4-2018**, λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: **2562** (ΑΔΑΜ: 18SYMV002928249 2018-04-11).

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **9.483,86€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 11.759,99€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, ενώ η αρχική συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίστηκε η **21/05/2018**.

Με την υπ' αριθ. **94/2018 (ΑΔΑ: 6Ο6ΖΩ6Ι-1ΔΚ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η **1<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας, οπότε ως νέα ημερομηνία περάτωσης των κατασκευαστικών εργασιών ορίστηκε η **30/06/2018**. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν με βάση τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη, που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης ορισμένων ποσοτήτων εργασιών, καλύπτεται τόσο από το ποσό των προβλεπτών δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ - ανέρχεται σε **11.759,99€** με το ΦΠΑ, δηλαδή **δεν επιφέρεται καμία αλλαγή**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): **«Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».**

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου, ενώ ειδικότερα, στην περίπτωση (η) μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ορίζεται: **«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»**

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαι:** να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: **«Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς»**, που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **11.759,99 ευρώ**.

