



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 15.02.2021
Αριθμ. πρωτ.: 1565

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

19/2021

από το πρακτικό της 4^{ης}/15.02.2021 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (*e-presence*)

Θέμα 8^ο : Έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων».

Σήμερα Δευτέρα 15.02.2021, ώρα 12:00 το μεσημέρι συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (*e-presence*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1320/11.02.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 11.02.2021) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 (Α' 76).

Θέμα 8^ο : Έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: **«Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων».**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **204/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **32/2018** μελέτη για την κατασκευή του έργου: **«Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων»** που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **62.000,00** ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από τη ΣΑΕ 872 του ΠΔΕ 2018 για την αποκατάσταση ζημιών του Δ. Αγιάς από τις θεομηνίες των μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, βάσει της υπ' αριθ. **93864/10-9-2018 (ΑΔΑ: 69Ο3465ΧΙ8-ΘΕΕ)** Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Περαιτέρω, με την 204/2018 απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια **συνοπτικού διαγωνισμού**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

Βάσει της υπ' αριθ. **129/2018** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με **αρ. πρωτ. 10026/05-12-2018**.

Με την υπ' αριθ. **142/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΣΖΩ6Ι-ΡΒΦ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **6/2019 (ΑΔΑ: Ψ3Β4Ω6Ι-5Ι5)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ»**, με μέση έκπτωση **πέντε τοις εκατό (5,00 %)** και συνολική προσφερόμενη τιμή **πενήντα οκτώ χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (58.900,00)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **2728/26-03-2019 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19SYMV004673846 2019-03-26) συνολικού ποσού **58.900,00€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης, με ημερομηνία περάτωσης των εργασιών την **25/05/2019**.

Εν συνεχεία, με τις υπ' αριθ. **119/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΜΙΩ6Ι-ΖΑΓ)**, **176/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΦΗΩ6Ι-ΚΛΛ)** και **69/2020 (ΑΔΑ: ΨΒΥΡΩ6Ι-9ΘΝ)** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1^η, η 2^η και η 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας, οπότε ως νέα ημερομηνία για την περάτωση των κατασκευαστικών εργασιών καθορίστηκε η **30/09/2020**. Οι εργασίες του παραπάνω έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες και τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

Με την υπ' αριθ. **123/2020 (ΑΔΑ: ΨΒΧ3Ω6Ι-ΞΝΚ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών του έργου: **«Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων»** που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **58.900,00** ευρώ.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, ο 2^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την προσαρμογή των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, προκειμένου να διορθωθούν προμετρητικά σφάλματα της μελέτης που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης αυτής, ως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **58.900,00 ευρώ** με το ΦΠΑ, δηλαδή **δεν υπάρχει μεταβολή**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή,** στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς».

Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι "Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή, των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει.

Από τις διατάξεις του άρθρου **72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή **ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής** για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του **άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «**ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της**».

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαι:** Να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **58.900,00 ευρώ**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου **72** παρ. **1** περ. **στ'** και **ζ'** του **Ν.3852/2010** (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **156** παρ. **7** του **ν. 4412/2016** ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις υπ' αριθ. **119/2019** (ΑΔΑ: **6ΠΜΙΩ6Ι-ΖΑΓ**), **176/2019** (ΑΔΑ: **6ΡΦΗΩ6Ι-ΚΛΛ**) και **69/2020** (ΑΔΑ: **ΨΒΥΡΩ6Ι-9ΘΝ**) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1^η, η 2^η και η 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας, οπότε ως νέα ημερομηνία για την περάτωση των κατασκευαστικών εργασιών καθορίστηκε η **30/09/2020**
- την υπ' αριθμ. **6/2019** (ΑΔΑ: **Ψ3Β4Ω6Ι-5Ι5**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: *Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων*»,
- την υπ' αριθ. **123/2020** (ΑΔΑ: **ΨΒΧ3Ω6Ι-ΞΝΚ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: *Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων*»,
- την με αριθμό πρωτ. **2728/26-03-2019** σύμβαση του αναδόχου με το Δήμο Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: *«Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων»* που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **58.900,00€** με το ΦΠΑ, δηλαδή **δεν υπάρχει μεταβολή**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **19/2021**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας