



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315  
Email: [i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**  
**Αγιά, 13.12.2021**  
**Αριθμ. πρωτ.: 14185**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

**252/2021**

από το πρακτικό της 28<sup>ης</sup> / 13.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

**Θέμα:** Έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 2<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*».

Σήμερα **Δευτέρα 13.12.2021**, ώρα **01:30 μ.μ.**, συνεδρίασε η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (*χρήση εφαρμογής zoom*), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **13968/09.12.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 09.12.2021)** πρόσκληση του Προέδρου της.

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. **100/2020 (ΑΔΑ: Ω23ΦΩ6Ι-ΑΤ9)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά ( 7 )** μελών ήταν:

**Παρόντες**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1.</b> Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος     | <b>2.</b> Αναστασίου Ιωάννης <sup>1</sup> , αναπληρωματικό μέλος |
| <b>3.</b> Κορδίλας Δημήτριος, μέλος           | <b>4.</b> Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)              |
| <b>5.</b> Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) | <b>6.</b> Τσιώνης Αστέριος, μέλος                                |

**Απόντες**

- |  |   |
|--|---|
| <b>7.</b> Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | που απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων |
|--|---|

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414/03.12.2021 (ΦΕΚ 5673/04.12.2021 τεύχος Β').

<sup>1</sup> Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

**Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:**

Με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα: *Έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 2<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», Αναδόχου: «Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ».* Δεδομένου ότι είμαστε στο τέλος του έτους και οι αποφάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση των ΑΠΕ λήφθηκαν σήμερα, κρίνεται σκόπιμη η συζήτηση του θέματος προκειμένου στη συνέχεια οι υπηρεσίες του Δήμου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή και απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών του έργου, καθώς και την ομαλή ροή της χρηματοδότησης του, για την αποκατάσταση των βλαβών και την αποφυγή κινδύνου για παύση εργασιών του αναδόχου λόγω μη συνέχισης της χρηματοδότησης μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α'87): *«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»*,
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,

## **Αποφασίζουμε ομόφωνα**

Την συζήτηση του θέματος που αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα: *Έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 2<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», Αναδόχου: «Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»*, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.

**Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

**Θέμα:** Έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και της 2<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς:

### ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): **6.100.000,00 €**
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): **3.650.946,73 € (με Φ.Π.Α. 24%)**
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 3ου Α.Π.Ε.+ Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα + Αναθεώρηση: **3.650.946,73 €**
4. 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση: **540.107,44 €**
5. Ποσοστό Έκπτωσης: **40,15 %**
6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)** Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης της μεταφοράς του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*» στο Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*» και από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ **055**, βάσει της υπ' αρ. πρωτ.: **118642/18-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΩΥ)** Απόφασης Ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με Κωδικό έργου 2019ΣΕ05500010

### ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων και των επί ελάσσον δαπανών, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθ. **221/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **27Α/2018** μελέτη για την κατασκευή του έργου: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*», που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **6.100.000,00** ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*» βάση της με αρ. πρωτ. **55812/11-10-2018 (ΑΔΑ: 6Κ3Ζ465ΧΘ7-ΧΝΡ)** απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών και από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ **055**, βάσει της υπ' αρ. πρωτ.: **118642/18-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΩΥ)** Απόφασης Ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με Κωδικό έργου 2019ΣΕ05500010. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **145/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. **10694/27-12-2018** διακήρυξη της δημοπρασίας.

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με: α) την υπ' αριθ. **34/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤΩ6Ι-ΤΝΞ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Κατακύρωσης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*» κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών, β) το από **18-06-2020** Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κατασκευαστικής Κοινοπραξίας, και γ) το με αριθμό **21068/24-06-2020** Ειδικό Πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Στυλιανής Νούλας περί της κοινοπραξίας, μεταξύ του αναδόχου του

έργου «**Κ/Ε ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**» και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5770/1-07-2020 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV006951522 2020-07-01).

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **2.944.311,88 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 3.650.946,73 € (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 2.144.838,98 € για εργασίες, 386.071,02€ για ΓΕ & ΟΕ, 379.636,50€ για απρόβλεπτα, 33.765,38€ για αναθεώρηση και 706.634,85€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 01/07/2022**.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού μέσω αντικατάστασης παλαιωμένων αγωγών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, των υδραυλικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των δικτύων και την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση. Επίσης, αποσκοπεί στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων με την αποθήκευση του πόσιμου νερού σε νέες δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας και θα επιλύσει τα υφιστάμενα ποιοτικά και ποσοτικά προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη.

## **2. ΕΓΚΡΙΣΗ 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.-2<sup>η</sup> Σ.Σ.**

Ο παρών 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν **εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία** σε ήδη κατασκευασμένα και παραληφθέντα τμήματα του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

## **ΘΕΟΜΗΝΙΑ**

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις από τις 8.10.2021 ως τις 11.10.2021 στην περιοχή του Δήμου Αγιάς διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκτεταμένη φθορά από τις μεγάλες ποσότητες συγκέντρωσης νερού στο κατασκευασμένο δίκτυο του οικισμού Στομίου, Σκλήθρου και Ανατολής. Επίσης διαπιστώθηκε ότι ολική καταστροφή με πλήρη απομάκρυνση του οδοστρώματος είχαν οι τσιμεντόδρομοι που κατασκευάστηκαν ως οδοί πρόσβασης για την υλοποίηση της δεξαμενής του Στομίου και της δεξαμενής της Καρίτσας. Οι ζημιές στο έργο οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε ανωτέρα βία και συγκεκριμένα στις μεγάλες ποσότητες νερού που κατέκλισαν την περιοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η από **15-10-2021** Έκθεση Διαπίστωσης Βλαβών από θεομηνία του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 11611/20-10-2021 απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς.

**Η συνολική δαπάνη της θεομηνίας ανέρχεται στο ποσό των 289.137,24 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.**

Η επιπλέον δαπάνη προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία και είναι οι παρακάτω:

- α) από τη καταστροφή τσιμεντόδρομου προς τη δεξαμενή της Καρύτσας μήκους 120μ
- β) από τη καταστροφή τσιμεντόδρομου προς τη δεξαμενή του Στομίου μήκους 320μ
- γ) από τη καταστροφή 940μ Φ110 και 540μ Φ90 από τη δεξαμενή της Σωτηρίτσας προς το ρέμα
- δ) από τη καταστροφή 330μ Φ110 από τη δεξαμενή του Σκλήθρου προς Ρακοπόταμο
- ε) από τη καταστροφή 860μ Φ110 στον οικισμό της Ανατολής
- στ) από τη καταστροφή 7900μ Φ110 και 790μ Φ160 στο Στόμιο

Οι ποσότητες εργασιών που **ενσωματώνονται** στις ποσότητες της **συμπληρωματικής σύμβασης** δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην συναφθείσα σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες, λόγω ανωτέρας βίας που αποτελεί η θεομηνία από τις 8.10.2021 ως τις 11.10.2021 στην περιοχή του Δήμου Αγιάς. Οι συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, είναι οι εξής:

Οι ποσότητες εργασιών που **αυξάνονται** (ενσωμάτωση στη 2<sup>η</sup> Σ.Σ.) με αντίστοιχη αύξηση της σχετικής δαπάνης είναι οι εξής:

- Α2: ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ Η ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
- Α9: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
- Α.10: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
- Α.14: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
- Α.17: ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
- Α.18: ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
- ΝΤ.2: ΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
- ΝΤ.4: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20
- Γ.20: ΣΩΛΗΝΕΣ HDPE DN90/PN10ATM
- Γ.21: ΣΩΛΗΝΕΣ HDPE DN110/PN10ATM
- Γ.22: ΣΩΛΗΝΕΣ HDPE DN160/PN10ATM

**Οι επί πλέον εργασίες:**

- *δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται στην ανάγκη της αποκατάστασης των ζημιών λόγω ανωτέρας βίας και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου*
- *δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ενώ δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου*
- *για την κάλυψη της δαπάνης αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων για την αποκατάσταση των ζημιών του έργου θα γίνει χρήση της συμπληρωματικής σύμβασης*  
*Επί έλασσον εργασίες δεν υπάρχουν.*

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στον χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης, αφ' ενός δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ' ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης.

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του **άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ** ορίζεται ότι: «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ...»

**γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:**

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

**ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

**Αρχική Σύμβαση**

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ - ανέρχεται σε **3.650.946,73 €** με το ΦΠΑ, δηλαδή **δεν επιφέρεται καμία αλλαγή**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

**1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση**

Η συνολική δαπάνη βάσει του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ - ανέρχεται σε **540.107,44 €** με το ΦΠΑ, δηλαδή **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 14,79%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

**2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση**

Η συνολική δαπάνη βάσει του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ - ανέρχεται σε **412.309,70 €** με το ΦΠΑ, και η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων της **1<sup>ης</sup> και της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι 952.417,14 ευρώ** με το ΦΠΑ, δηλαδή η **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 26,09%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Σημειώνεται, λοιπόν, ότι η **υπέρβαση της 1<sup>ης</sup> και της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης** σωρευτικά σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται **σε ποσοστό 26,09%**, δηλαδή είναι **μικρότερη του 50%** που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 των διαδοχικών τροποποιήσεων.

**Κατόπιν των ανωτέρω**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156** του ν. **4412/2016** ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» και επειδή:

**α)** Το υπό κατασκευή έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)** Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης της μεταφοράς του από το Πρόγραμμα «**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι**» στο Πρόγραμμα «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**» και από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ 055, βάσει της υπ' αρ. πρω-τ.: **118642/18-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΩΥ)** Απόφασης Ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με Κωδικό έργου 2019ΣΕ05500010

**β)** με τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη κατασκευή, η λειτουργικότητα και χρηστικότητα του έργου, χωρίς να αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης και χωρίς να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου καθώς οι διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του

**γ)** η αποκατάσταση των ζημιών από ανωτέρω βία διαπιστώθηκε με την από **15-10-2021** Έκθεση Διαπίστωσης Βλαβών από θεομηνία του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. **11611/20-10-2021** απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς

**δ)** για την εκτέλεση των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης, συντρέχουν οι λόγοι των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την σύνταξη Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο καθ' όσον προέκυψαν από συνθήκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης και δεν μπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

**ε)** η υπέρβαση σωρευτικά της 1<sup>ης</sup> και της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι μικρότερη του 50% που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 και πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 1 του ν. 4412/2016,

**στ)** την εγκριτική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας περί έγκρισης του εν λόγω ΑΠΕ

**εισηγούμαστε:**

**A)** να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς**» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **3.650.946,73 ευρώ**.

**B)** να εγκρίνετε με απόφασή σας την **2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου «**Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς**» - βάσει του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ – που ανέρχεται σε ποσό **412.309,70 €** με το ΦΠΑ, και η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων της **1<sup>ης</sup> και της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι 952.417,14 ευρώ** με το ΦΠΑ, δηλαδή η **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 26,09%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

**Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ' και περ. στ υποπ. ι του Ν.3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- την υπ' αριθμ. 221/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του*»,
- την υπ' αριθ. 145/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”*»,
- την υπ' αριθμ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤΩ6Ι-ΤΝΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς” κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών*»,
- την υπ' αριθμ. 91/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΩ9Ω6Ι-4Τ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”*»,
- την υπ' αριθμ. 39/2021 (ΑΔΑ: ΩΗ5ΡΩ6Ι-ΨΑΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”*»,
- την υπ' αριθμ. 224/2021 (ΑΔΑ: 6Χ0ΠΩ6Ι-0ΟΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ - 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”*»,
- τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την 2<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβασης για το έργο: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

**Α)** Εγκρίνουμε τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **3.650.946,73€**.

**Β)** Εγκρίνουμε τη 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*» - βάσει του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ – που ανέρχεται σε ποσό **412.309,70 €** με το ΦΠΑ, και η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων της 1<sup>ης</sup> και της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι **952.417,14** ευρώ με το ΦΠΑ, δηλαδή η **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 26,09%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **252/2021**.  
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Η Οικονομική Επιτροπή**  
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**