



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315
Email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 28.06.2022
Αριθμ. πρωτ.: 6538

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

132/2022

από το πρακτικό της 16^{ης}/ 28.06.2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 8^ο: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «*Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ*».

Στην Αγιά (Δημαρχείο - Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α), σήμερα **Τρίτη 28.06.2022**, ώρα **09:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **6350/24.06.2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του ν.3852/2010 (Α' 87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος |
| 3. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |

Απόντες

- | | |
|--|--|
| 5. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) | 6. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 8^ο: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «*Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **216/2021 (ΑΔΑ:6Ξ9ΓΩ6Ι-ΞΩΧ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «*Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ*» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «*ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ*» με μέση έκπτωση είκοσι ένα και πέντε τοις εκατό (21,05%) και με συνολική προσφερόμενη τιμή δύο εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες πεντακοσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (2.104.541,68 €) χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται βάσει της υπ' αριθμ. 348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «*ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018*».

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **1483/17-02-2022 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22SYMV010071001 2022-02-17), συνολικού ποσού **2.104.541,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 2.609.631,68€ (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **(365) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **17/02/2023**.

Το εν λόγω έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση και την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Αγιάς με πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης και ποδηλατόδρομο, που εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας, αναβαθμισμένης και αισθητικά σύγχρονης παράκτιας ζώνης, την ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων με σκοπό την προσέλκυση κοινού και την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ο **1^{ος} ΑΠΕ** και το **1ο ΠΚΤΜΝΕ** του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών καθώς και νέες τιμές εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και τη δημιουργία νέων τιμών καλύπτεται από το ποσό των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι ποσότητες εργασιών των νέων τιμών που **ενσωματώνονται** στις ποσότητες της **σύμβασης** δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην συναφθείσα σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες, λόγω των περιστάσεων που προέκυψαν στην περιοχή κατασκευής του έργου. Συγκεκριμένα η περιοχή του Δήμου Αγιάς, κατά το χρονικό διάστημα από τις 8.10.2021 ως τις 11.10.2021 (Θεομηνία «ΑΘΗΝΑ») και από τις 10.01.2022 ως τις 11.01.2022 (Θεομηνία «ΔΙΟΜΗΔΗΣ») επλήγη από έντονα και πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις με μεγάλο ύψος βροχής & θυελλώδεις άνεμοι) και βάσει της με αριθμό πρωτ. 9046/12-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΑΠ46ΝΠΘ-ΛΡΝ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αγιάς κηρύχθηκε, στο σύνολό του, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερα κατά την θεομηνία «ΔΙΟΜΗΔΗΣ» η δημοτική αρχή κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διέλευση των οχημάτων, δουλεύοντας νυχθημερόν για την άμεση παράδοση του παραλιακού δρόμου στον χρήστη με ασφάλεια. Μετά το πέρας, όμως, των θεομηνιών παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο των 11 χλμ των οικισμών Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας όπου ο έντονος κυματισμός σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε τον παραλιακό δρόμο και σταμάτησε κυριολεκτικά στις εισόδους των σπιτιών δημιουργώντας σε αρκετά σημεία διάβρωση στην ακτή.

Προκειμένου όμως να υλοποιηθούν οι υποδομές του εν λόγω έργου **κρίνεται αναγκαίο** σε ορισμένα τμήματα να εκτελεστούν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία στην ακτή και την αποτροπή της διάβρωσης της ακτής. Οι εργασίες αυτές αφορούν στην εγκατάσταση λιθορριπής στο ανατολικό όριο του παράκτιου άξονα σε επιλεγμένα σημεία, όπου παρατηρούνται ευρείες καταστροφές, εξαιτίας των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων και αντίστοιχου κυματισμού. Η λιθορριπή θα αποτελείται από φυσικούς ογκόλιθους και θα θεμελιώνεται στο ανατολικό όριο του οδικού άξονα δημιουργώντας ένα φυσικό εμπόδιο που θα λειτουργεί προστατευτικά τόσο στις υποδομές (ολοκληρωμένες και υπό εξέλιξη) όσο και στον παρακείμενο αστικό ιστό συμβάλλοντας στην ασφαλή κίνηση των πολιτών και την ομαλή πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τους.

Οι εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Οι **νέες εργασίες** δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, να διαπιστωθούν και να συνεκτιμηθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης καθώς προέκυψαν από τις Θεομηνίες που έπληξαν την περιοχή παρέμβασης του έργου και συγκεκριμένα το παραλιακό μέτωπο. Επίσης δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κυρίως αντικείμενο της εργολαβίας, αφού είναι απόλυτα εξαρτημένες και εν αλληλουχία με τις συμβατικές εργασίας.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι αφ' ενός δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ' ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **δύο εκατομμύρια εκατό τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 2.104.541,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**, δηλαδή **δεν υπάρχει μεταβολή**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς».**

Από τις διατάξεις του άρθρου **72, παρ. 1, περ. ζ' του Ν. 3852/2010** προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή **ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής** για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

