



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315

Email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 30-08-2022

Αριθμ. πρωτ.: 9371

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

192/2022από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 23^{ης} / 29-08-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς**Θέμα 11^ο: Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».**

Σήμερα Δευτέρα 25.08.2022, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9210/25.08.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 25.08.2022) πρόσκληση του Προέδρου της.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Αγγελάκας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος |
| 3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος |
| 5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |
| 7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ¹ | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4682/22 (Α' 136) .

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα.

Θέμα 11^ο: Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): **722.000,00 €**
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): **452.251,77 € (με Φ.Π.Α. 24%)**
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 2ου Α.Π.Ε.+ Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα + Αναθεώρηση: **516.306,23 €**
4. Υπερσυμβατικές εργασίες: **187.967,95 €**
5. Ποσοστό Έκπτωσης: **37,36 %**
6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 844/2-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΞ27ΛΡ-97Σ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017», για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», ποσού 722.000,00€, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθ. **73/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς**» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **722.000,00** ευρώ με το Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 844/2-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΞ27ΛΡ-97Σ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 σας ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017», για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», ποσού 722.000,00€, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με σας διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **60/2019** απόφαση σας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι σας διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη σας δημοπρασίας.

Κατόπιν σας διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με: α) την υπ' αριθ. **112/2019** απόφαση σας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Κατακύρωσης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς**» κατόπιν έγκρισης σας παράτασης

ισχύος των προσφορών, β) την **από 29-09-2020** σύμβαση μεταξύ σας ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ και του Δήμου Αγιάς (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007391364 2020-09-29).

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **364.719,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 452.251,77 € (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 268.487,50 € για εργασίες, 48.327,75€ για ΓΕ & ΟΕ, 47.522,29€ για απρόβλεπτα, 381,63€ για αναθεώρηση και 87.532,60€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής σας σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 27/03/2021**.

Η **1η συμπληρωματική σύμβαση** ανέρχεται στο ποσό των **174.325,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 216.163,16 € (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 128.463,02 € για εργασίες, 23.123,45€ για ΓΕ & ΟΕ, 22.738,06€ για απρόβλεπτα, 0,00€ για αναθεώρηση και 41.838,03€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε έως και σας **30/03/2022**.

Ο ανάδοχος με την από **18-03-2021** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση σας **1^{ης} παράτασης** σας συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι έξι (126) ημερολογιακές ημέρες, **δηλαδή μέχρι 31/07/2021**, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό **64/2021 (ΑΔΑ: Ψ36ΦΩ6Ι-Α48)** απόφαση σας Οικονομικής Επιτροπής. Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. **158/2021 (ΑΔΑ: ΡΚΓΙΩ6Ι-ΗΜΖ)** απόφαση σας Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η **2^η παράταση** σας συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **μέχρι 30/09/2021**, με την υπ' αριθ. **226/2021** απόφαση σας Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η **3^η παράταση** σας συμβατικής προθεσμίας του έργου, **κατά εκατόν ογδόντα μία (181) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/03/2022** και με την υπ' αριθ. **71/2022** απόφαση σας Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η **4^η παράταση** σας συμβατικής προθεσμίας του έργου, **κατά εκατόν ογδόντα μία (161) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 08/09/2022**.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ζημιών σας αγροτικής οδοποιίας καθώς και η διαρκής συντήρηση και βελτίωσή σας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ομαλά η πρόσβαση σας στις αγροτικές καλλιέργειες και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σας περιοχής.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ου} Α.Π.Ε.(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

Ο παρών **3^{ος} ΑΠΕ** του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία – ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς – και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την τελική τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης σας μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο σας κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου

Η επιπλέον δαπάνη προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών:

- Από την αύξηση σας τελικής ποσότητας άρσης καταπτώσεων
- Από την ανάγκη σταθεροποίησης εδαφών σε μεγαλύτερη έκταση
- Από την αύξηση των τεχνικών έργων αντιστήριξης
- Από την ανάγκη σταθεροποίησης και εξυγίανσης εδαφών που επλήγησαν από την θεομηνία

Οι ποσότητες εργασιών που **αυξάνονται** (σας ποσότητες σας αρχικής σύμβασης) με αντίστοιχη αύξηση σας σχετικής δαπάνης είναι οι εξής:

- Α1: Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους εδάφος
- Α8: Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.
- Α10: Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25
- Α12: Κατασκευή ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
- Α13: Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Οι ποσότητες εργασιών που **αυξάνονται** (σας ποσότητες σας συμπληρωματικής σύμβασης) με αντίστοιχη αύξηση σας σχετικής δαπάνης είναι οι εξής:

- Α1: Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους εδάφος

- Α4: Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος
- Α6: Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά
- Α7: Ισοπέδωση και μόρφωση σας επιφάνειας του καταστρώματος σας οδού

Οι επί πλέον εργασίες:

- *δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται στην ανάγκη σας αποκατάστασης των ζημιών λόγω ανωτέρας βίας και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου*
- *δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) σας προκήρυξης, ούτε σας προδιαγραφές του έργου, σας περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ενώ δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου*

Οι ποσότητες εργασιών που μειώνονται με αντίστοιχη μείωση σας σχετικής δαπάνης αφορούν σας αγωγούς των δικτύων λόγω προμετρητικών λαθών κατά την σύνταξη σας μελέτης καθώς και από κάποιες μικρό διαφοροποιήσεις σας ποσότητες των εργασιών που έχουν διορθωτικό χαρακτήρα χωρίς να επηρεάζουν την έντεχνη εκτέλεση του έργου και είναι οι εξής:

- Α2: Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
- Α3: Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
- Α4: Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος
- Α5: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
- Α6: Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά
- Α7: Ισοπέδωση και μόρφωση σας επιφάνειας του καταστρώματος σας οδού
- Α9: Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
- Α11: Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
- Α14: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων σας ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
- Α15: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων σας ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm

Οι επί ελάσσον εργασίες:

- *δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) σας προκήρυξης, ούτε σας προδιαγραφές του έργου, σας περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών σας αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου*
- *δεν χρησιμοποιούνται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση*
- *δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% σας συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% σας δαπάνης σας αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.*

Με σας προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) σας αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (σας αρχικής σύμβασης) καθώς οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στον χρόνο κατάρτισης σας αρχικής σύμβασης, αφ' σας

δεν μπορούν να διαχωρίσουν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ' ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση σας αρχικής σύμβασης.

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αρχική Σύμβαση

Η συνολική δαπάνη για έγκριση – με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων – βάσει του 3^{ου} ΑΠΕ – ανέρχεται σε **452.251,57€** με το ΦΠΑ, δηλαδή **υπάρχει μείωση 0,20€ του οικονομικού αντικειμένου** σε σχέση με το ποσό σας αρχικής σύμβασης του έργου.

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Η συνολική δαπάνη βάσει του 3^{ου} ΑΠΕ – ανέρχεται σε **216.163,10 €** με το ΦΠΑ, δηλαδή **υπάρχει μείωση 0,06€ του οικονομικού αντικειμένου** σε σχέση με το ποσό σας 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με σας διατάξεις του άρθρου **156** του **ν. 4412/2016** ΦΕΚ 147 Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή σας Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και επειδή:

α) Το υπό κατασκευή έργο χρηματοδοτείται χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 844/2-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΞ27ΛΡ-97Σ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 σας ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «**ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗ-ΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ Ε-ΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017**», για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11: «**Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς**», ποσού 722.000,00€, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς.

β) με τον 3^ο ΑΠΕ διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη κατασκευή, η λειτουργικότητα και χρηστικότητα του έργου, χωρίς να αλλάζει το **«βασικό σχέδιο»** (φυσικό αντικείμενο) σας αρχικής μελέτης και χωρίς να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου καθώς οι διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του

γ) την με αρ. 14/27-07-2022 εγκριτική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας περί έγκρισης του εν λόγω ΑΠΕ

εισηγούμαστε: να **εγκρίνετε** με απόφασή σας τον 3^ο **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς**» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **668.414,67 ευρώ**.

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου **72** παρ. **1** περ. **στ'** και **ζ'** του **ν.3852/2010** (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **156** παρ. **7** του **ν. 4412/2016** ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- την υπ' αριθ. 844/2-04-2019 ([ΑΔΑ: ΩΞΕ27ΛΡ-97Σ](#)) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «*ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017*»,
- την υπ' αρ. **94/2020** ([ΑΔΑ: 63ΘΕΩ6Ι-Δ9Η](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς”*», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών»,
- την υπ' αρ. **116/2021** ([ΑΔΑ: 62ΤΠΩ6Ι-ΠΚΒ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς”*»,
- την υπ' αρ. **253/2021** ([ΑΔΑ: Ω8ΨΩΩ6Ι-ΤΗΔ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: “Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς”*»,
- την με αριθμό πρωτ. **9490/29-09-2020** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- την υπ' αρ. 14/27-07-2022 εγκριτική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας περί έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αντώνης Ν. Γκουντάρας