



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpourrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 27.04.2023
Αριθμ. πρωτ.: 4382

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
72/2023

από το πρακτικό της 6^{ης}/ 26.04.2023 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Θέμα 30^ο : Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «*ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ*».

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα **Τετάρτη 26.04.2023**, ώρα **15:00**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε με μικτό τρόπο: φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **4121/22.04.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **22.04.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 5. Αναστασίου Ιωάννης |
| 4. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) | 7. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 6. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 9. Κρασιώτης Ευάγγελος |
| 8. Κορδίλας Δημήτριος | 11. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 10. Μακροβασίλης Βασίλειος | 13. Ντάγκας Νικόλαος |
| 12. Μπελιάς Αντώνιος | 15. Σμυρλής Βασίλειος |
| 14. Σκαρκάλης Χρήστος | 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος |
| 16. Σωτηρίου Βασίλειος | 19. Τσιώνης Αστέριος |
| 18. Τσιντζιράκος Ιωάννης | |

Απόντες

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 20. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 21. Γαλλής Γεώργιος |
| 22. Γιάνναρος Γεώργιος | 23. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) |
| 24. Κατσιάβας Αστέριος | 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία |
| 26. Μπαρμπέρης Πέτρος | 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου).

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: **Τετάρτη 26.04.2023, από 14:30 έως 20:00.**

Τα πρακτικά τις συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 30^ο: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **219/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **42/2018** μελέτη για την κατασκευή του έργου: «**Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας**» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού **1.154.000,00** ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **27682/10-04- 2019 (ΑΔΑ: 9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α)** Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών. Περαιτέρω, με την 219/2018 απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Βάσει της υπ' αριθ. **88/2019** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη αυτού.

Με την υπ' αριθ. **104/2019 (ΑΔΑ: Ω8Ρ7Ω6Ι-ΩΔΡ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **131/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΚΤΩ6Ι- ΩΒΞ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**SOLIS A.E.**», με μέση έκπτωση **πενήντα πέντε και εξήντα ένα τοις εκατό (55,61 %)** και με συνολική προσφερόμενη τιμή **πεντακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και έξι λεπτά (512.286,06)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **7525/19-08-2020 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007253332 2020-09-02), συνολικού ποσού **512.286,06€** με το ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης, με ημερομηνία περάτωσης των εργασιών την **16/05/2021**.

Εν συνεχεία, με τις υπ' αριθ. **85/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΜΙΩ6Ι-ΖΑΓ)**, **225/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΠ2Ω6Ι-Ε2Λ)** και **73/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΕΘΩ6Ι-ΣΣ0)** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1^η, η 2^η και η 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας, οπότε ως νέα ημερομηνία για την περάτωση των κατασκευαστικών εργασιών καθορίστηκε η **31/08/2022**.

Ο ανάδοχος με την από **25-08-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης**, που υποβλήθηκε στο Δήμο Αγιάς, ζήτησε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/22, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι από **01/09/2022 έως 28/02/2023**, επικαλούμενος τις έντονες δυσκολίες που επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία. Η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος έως 28/02/2023 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **9214/29-8-2022** Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας και εν συνεχεία με την υπ' αριθ. **249/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΗ1Ω6Ι-ΦΧΧ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς. Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. **2243/24-2-2023** Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η χορήγηση οριακής προθεσμίας **διάρκειας πέντε (5) μηνών** από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου (28/02/2023), ήτοι μέχρι **31/07/2023**, για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθ. **246/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΙΦΩ6Ι-3Ψ4)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, ενώ με την υπ' αριθ. **233/2022 (ΑΔΑ: ΨΚΤΘΩ6Ι-ΘΞΞ)** απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2^ο ΠΚΜΝΕ του έργου συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **512.286,06 €**, καθώς και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «**Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας**» - βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ – που ανέρχεται στο ποσό των **75.503,53 €** με το ΦΠΑ, δηλαδή σημειώνεται **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 14,74%** σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου. Η συνολική δαπάνη του έργου με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται σε **587.789,59 ευρώ**.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **12986/14-11-2022** 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22SYMV011593280 2022-11-14), συνολικού ποσού **75.503,53€** με το ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τον εκσυγχρονισμό των Αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου του οικισμού της Αγιάς του Δήμου Αγιάς στον Νομό Λάρισας. Ο 3^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τα αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για τους εξής λόγους:

1. Προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες είτε οφείλονται σε προμετρικά λάθη είτε δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης, ως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.
2. Προκειμένου να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση νέων τιμών που κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της 1ης Σ.Σ.Ε. και το επί έλασσον πόσο που προκύπτει από την μείωση των ποσοτήτων μέρους των εργασιών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Περαιτέρω οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της 1ης ΣΣΕ.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «*βασικό σχέδιο*» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα της κατασκευής και η ασφάλεια του έργου και φαίνονται στον κάτωθι πίνακα:

NT 1.11	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.
NT 1.12	Επαύξηση τιμής του άρθρου Β7
NT 1.13	Κιγκλίδωμα μεταλλικό, βιομηχανικής κατασκευής, γαλβανισμένο εν θερμώ ύψους 1,80μ
NT 1.14	Καλώδια τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY) ονομαστικής τάσης 600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4X10mm ² .
NT 1.15	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 10mm ²

Ο 3ος Α.Π.Ε. και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου έχουν εγκριθεί από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λάρισας με την υπ' αριθ. **2/29-3-2023** (Πρακτικό 1^ο/29-3-2023) απόφασή του.

Συνοψίζοντας, με τον 3ο ΑΠΕ τροποποιούνται οι αρχικές συμβατικές ποσότητες (αυξάνονται και μειώνονται) και ενσωματώνονται νέες εργασίες, αποσκοπώντας στην άρτια ολοκλήρωση, την έντεχνη κατασκευή και τη σωστή λειτουργία του έργου. Ο **3ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ - 1η ΣΣΕ**.

Η **συνολική δαπάνη** του έργου με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αύξηση ποσοτήτων, βάσει του 3^{ου} ΑΠΕ, ανέρχεται σε **587.789,59** ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή,** στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς».

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα πλέον το ΔΣ να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής **κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων,** μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει **για την τροποποίηση** του φυσικού ή **οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,** σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίας και Μελιβοίας**» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **587.789,59€**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 2 και 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1α του Ν. 4938/22 (Α' 109): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις.*»,
- την υπ' αρ. 131/2019 ([ΑΔΑ: 6ΓΚΤΩ6Ι-ΩΒΞ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας”*», η οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την αρ. πρωτ.: 18854/229200/10.01.2021 ([ΑΔΑ: Ω2Ζ8ΟΡ10-ΛΗ5](#)) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ' αρ. 233/2022 ([ΑΔΑ: ΨΚΤΘΩ6Ι-ΘΞΞ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης και 2^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Εργασιών του έργου: “Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας”*»,
- την με αριθμό πρωτ. **7525/19-08-2020** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο ΠΚΜΝΕ του έργου: «*Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας*»,
- τη με αριθμό πρωτόκολλου **12986/14-11-2022 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου «*Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας*»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «*Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας*» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) **587.789,59€**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **72/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης