



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 27.04.2023
Αριθμ. πρωτ.: 4383

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
73/2023

από το πρακτικό της 6^{ης}/ **26.04.2023** τακτικής συνεδρίασης
του **Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς**.

Θέμα 31^ο : Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Στο **Δημαρχείο Αγιάς**, σήμερα **Τετάρτη 26.04.2023**, ώρα **15:00**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε με μικτό τρόπο: φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **4121/22.04.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **22.04.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη **απαρτία**, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 5. Αναστασίου Ιωάννης |
| 4. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) | 7. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 6. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 9. Κρασιώτης Ευάγγελος |
| 8. Κορδίλας Δημήτριος | 11. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 10. Μακροβασίλης Βασίλειος | 13. Ντάγκας Νικόλαος |
| 12. Μπελιάς Αντώνιος | 15. Σμυρλής Βασίλειος |
| 14. Σκαρκάλης Χρήστος | 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος |
| 16. Σωτηρίου Βασίλειος | 19. Τσιώνης Αστέριος |
| 18. Τσιντζιράκος Ιωάννης | |

Απόντες

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 20. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 21. Γαλλής Γεώργιος |
| 22. Γιάνναρος Γεώργιος | 23. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) |
| 24. Κατσιάβας Αστέριος | 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία |
| 26. Μπαρμπέρης Πέτρος | 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 26.04.2023, από 14:30 έως 20:00.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 31^ο: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **60651/31-10-2018** (ΑΔΑ: **ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4**) Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» του Δήμου Αγιάς από το Πρόγραμμα «**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι**», με ποσό χρηματοδότησης 868.000,00 ευρώ. Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ' αριθ. **829/18-06-2020** (ΑΔΑ: **ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ**) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης της μεταφοράς του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα «**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι**» στο Πρόγραμμα «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**».

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και των δύο υποέργων, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη στη σύνταξη της υπ' αριθ. **39/2018** ενοποιημένης μελέτης για το έργο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», συνολικού ποσού **868.000,00** ευρώ (με το ΦΠΑ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **222/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ' αριθ. **28/2019** (ΑΔΑ: **7ΝΖ1Ω6Ι-9ΡΠ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **εγκρίθηκε** το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ' αριθ. **68/2019** (ΑΔΑ: **6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς** στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωση **61,64%** (**ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ**) και με συνολική προσφερόμενη τιμή τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά (**333.000,59€**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **4518/01-06-2020** **σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV006794886 2020-06-01), συνολικού ποσού **333.000,59€** με το ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται σε 197.894,15€ για εργασίες, 35.620,95€ για εργολαβικό όφελος, 35.027,27€ για απρόβλεπτα, 6,49€ για την αναθεώρηση και 64.451,73€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **25-02-2021**.

Εν συνεχεία, με τις υπ' αριθ. **20/2021** (ΑΔΑ: **ΨΣΙΩ6Ι-2ΩΗ**), **168/2021** (ΑΔΑ: **ΨΑΘΦΩ6Ι-Ξ0Λ**), **18/2022** (ΑΔΑ: **6ΥΔ7Ω6Ι-ΚΥΠ**) και **114/2022** (ΑΔΑ: **ΩΤ2ΣΩ6Ι-ΗΣΡ**) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1^η, η 2^η, η 3^η και η 4^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας, οπότε ως νέα ημερομηνία για την περάτωση των κατασκευαστικών εργασιών καθορίστηκε η **31/08/2022**.

Ακολούθως, ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **7851/25-07-2022** **Δήλωση Επιμήκυνσης**, που υποβλήθηκε στο Δήμο Αγιάς, ζήτησε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/22, για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι **από 01/09/2022 έως 28/02/2023**. Η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος έως 28/02/2023 εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **225/2022** (ΑΔΑ: **ΩΖΞΓΩ6Ι-7ΜΘ**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς. Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. **33/2023** (ΑΔΑ: **9ΨΓΤΩ6Ι-Ξ6Ω**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση οριακής προθεσμίας **διάρκειας τριών (3) μηνών** από την επομένη της λήξης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου (28/02/2023), ήτοι μέχρι **30/05/2023**, για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθ. **169/2021** (ΑΔΑ: **ΩΦΙΓΩ6Ι-ΞΒΝ**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τα αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για τους εξής λόγους:

1. Προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες είτε οφείλονται σε προμετρητικά λάθη είτε δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης, ως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.
2. Προκειμένου να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση νέων τιμών που κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.
3. Προκειμένου να συμπεριλάβει την Απολογιστική Δαπάνη της Ασφάλτου, ύψους **35.182,89 ευρώ**, που υπολογίστηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4938/22 (ΦΕΚ 109 Α/6-6-2022), την υπ' αριθ. 275234/22 (ΦΕΚ 4767 Β/12-9-2022) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά», καθώς και την υπ' αριθ. 414733/28-12-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)».
4. Προκειμένου να συμπεριλάβει τη Δαπάνη Αναθεώρησης, ύψους **11.953,35 ευρώ**, που υπολογίστηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων που αφορούν στα τρίμηνα αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Περαιτέρω, οι δαπάνες της νέας τιμής καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι η απομειωμένη τιμή εργασιών που περιλαμβάνουν υλικά που αποζημιώνονται απολογιστικά (άρθρο Α.Τ.Β.5.1: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου, χωρίς την αξία της ασφάλτου), δεν αποτελούν νέες εργασίες και εντάσσονται στην ίδια ομάδα του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, ως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η νέα εργασία που προέκυψε, για την οποία συντάχθηκε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφορά στην απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας) και κρίνεται απολύτως απαραίτητη, ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα της κατασκευής και η ασφάλεια του έργου.

Επισημαίνεται ότι το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με σχετική απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» για την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και την ενσωμάτωση της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου και της αναθεώρησης.

Η δαπάνη των εργασιών για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 2^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **246.792,80 ευρώ** (χωρίς την απολογιστική δαπάνη της ασφάλτου, την αναθεώρηση και το ΦΠΑ), δηλαδή σημειώνεται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 21.749,57€ ή ποσοστό 8,10% σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου. Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών δαπανών, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ανέρχεται σε **364.472,01 ευρώ**, με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 31.471,42€ ή ποσοστό 9,45%.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή,** στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς».

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α'19-01-2023), μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα πλέον το ΔΣ να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής **κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων,** μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει **για την τροποποίηση** του φυσικού ή **οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,** σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι:

Να εγκρίνετε με απόφασή σας το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **364.472,01 ευρώ** συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών δαπανών της ασφάλτου, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010 (Α'87): «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης**»,
- τις διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 2 και 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**»,
- τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1α του ν. 4938/22 (Α' 109): «**Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις.**»,
- την υπ' αρ. 68/2019 ([ΑΔΑ: 6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με την οποία **κατακυρώθηκε** ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς**»,
- την υπ' αρ. **33/2023** ([ΑΔΑ: 9ΨΓΤΩ6Ι-Ξ6Ω](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «**Έγκριση οριακής προθεσμίας του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ"**»,
- την με αριθμό πρωτ. : **4518/01-06-2020** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **364.472,01€** συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών δαπανών της ασφάλτου, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **73/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης