



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Ορθή Επανάληψη

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **01.06.2023**
Αριθμ. πρωτ.: **5992**

Αριθμός Απόφασης **93/2023**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης/ 31.05.2023 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Τετάρτη 31.05.2023** και ώρα **19:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **5682/27.05.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **27.05.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 2. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 5. Αναστασίου Ιωάννης |
| 4. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 7. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 6. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 9. Κρασιώτης Ευάγγελος |
| 8. Κορδίλας Δημήτριος | 11. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 10. Μακροβασίλης Βασίλειος | 13. Ντάγκας Νικόλαος |
| 12. Μπελιάς Αντώνιος | 15. Σμυρλής Βασίλειος |
| 14. Σκαρκάλης Χρήστος | 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος |
| 16. Σωτηρίου Βασίλειος | 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης |
| 18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |
| 20. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 21. Γαλλής Γεώργιος | 22. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) |
| 23. Γιάνναρος Γεώργιος | 24. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) |
| 25. Κατσιάβας Αστέριος | 26. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία |
| 27. Μπαρμπέρης Πέτρος | |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Λέτσιος Βασίλειος (Σωτηρίτσας), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοιάς).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τα πρακτικά τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 31.05.2023, από 16:30 έως 22:30.

Θέμα 15^ο : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ».**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την με αριθμό **160/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ»** της εργοληπτικής επιχείρησης **«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ»** (Αρχικός Ανάδοχος) από την εργοληπτική επιχείρηση **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.»** (Νέος Ανάδοχος) με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου από την ευθύνη για το σύνολο των εργασιών του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 3 του Ν.3669/08.

Μεταξύ του νέου αναδόχου του έργου **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ»** και του **Δήμου Αγιάς** υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **11102/22-10-2019** σύμβαση λαμβάνοντας αριθμό μητρώου στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV007849894 2020-12-15 (σε ορθή επανάληψη), αξίας **Ποσού 193.480,46€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 239.915,77€ (με Φ.Π.Α.)**ευρώ, όπου ως **ημερομηνία περάτωσης** του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η **4/11/2019**.

Ο νέος ανάδοχος **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»** με το υπ' αριθ. 11148/24-10-2019 έγγραφό υπέβαλε **αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας** του έργου μέχρι για χρονικό διάστημα 230 ημερολογιακών ημερών, **δηλαδή μέχρι 26/06/2020**, επειδή **α)** η **προσβασιμότητα στη θέση** του έργου πραγματοποιείται μέσω δασικών οδών, καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος έως Απρίλιος), καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ήπιων καιρικών φαινομένων για την ομαλή λειτουργία του δασικού οδικού δικτύου, **β)** επειδή το **κύριο αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών** και η θέση κατασκευής του φράγματος βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, όπου τα καιρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα και οι συνθήκες πολύ ευμετάβλητες, καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο, **γ)** επειδή η **κατασκευή ενός χωμάτινου φράγματος** είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τεχνικό έργο, καθώς για την κατασκευή του είναι απαραίτητη, για την επίτευξη της απαιτούμενης συμπύκνωσης, η ύπαρξη συγκεκριμένων ποσοστών υγρασίας των υλικών, γεγονός που είναι αδύνατο να επιτευχθεί κατά την χειμερινή περίοδο όπου είναι ανεξέλεγκτη και υπερβολικά αυξημένη η υγρασία με αποτέλεσμα τα υλικά να καθίστανται υπέρκορα και μη εργάσιμα (ακατάλληλα προς ενσωμάτωση στο έργο) και **δ)** επειδή απαιτείται **μία ολοκληρωμένη χειμερινή περίοδος** ώστε να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες εντός της περιόδου αυτής.

Με την με αριθμό **214/2019** (ΑΔΑ: 62ΑΟΩ6Ι-ΞΓ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η **5η παράταση της συμβατικής προθεσμίας** του έργου, με αναθεώρηση, μέχρι **26/06/2020**, σύμφωνα με την από **24/10/2019** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και την υπ' αριθμ. **7310/21-12-11-11-2019** (ΑΔΑ: ΩΡΒΩ24653ΠΓ-ΧΟΞ) **Προέγκριση** περί της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθ. 3688/4-05-2020 υπέβαλε **αίτημα 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας** του έργου μέχρι **30-09-2020**, επικαλούμενος την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τις έντονες δυσκολίες που επικράτησαν στις συνεργασίες με το προσωπικό που εργάζεται και πρόκειται να εργαστεί για το έργο καθώς επίσης και με τους υπερβολικούς και προμηθευτές και με την με αρ. **135/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η **6η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου»** με αναθεώρηση, μέχρι **30/09/2020**, σύμφωνα με την από **04/05/2020** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και την υπ' αριθμ. **2902/19-06-2020** (ΑΔΑ:91334653ΠΓ-ΤΣ2) **Προέγκρισης** περί της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το έργο έχει περατωθεί στις 30/09/2020 και έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ 10620/19-10-2020 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγιάς και κατ' επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Νέων έργων του Δ. Λαρισαίων – και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57, παρ. 8, του Ν. 3669/2008, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Οι αποκλίσεις – αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών οφείλονται στο γεγονός ότι η αρχική μελέτη του έργου εκπονήθηκε κατά το έτος 2006 όπου λήφθηκαν τα στοιχεία του φυσικού εδάφους για τον υπολογισμό των ποσοτήτων των αναχωμάτων του φράγματος και των λοιπών τεχνικών εργασιών. Η κατασκευή του έργου υλοποιήθηκε σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα τα πρηνή και η κοίτη του ρέματος και κατ' επέκταση το ανάγλυφο του φυσικού εδάφους να έχει αλλάξει από τα διάφορα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και διαμόρφωσαν την σημερινή κατάσταση του φυσικού εδάφους.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών εκσκαφών και των ποσοτήτων στο ανάχωμα του φράγματος (Σώμα του φράγματος) καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι αφ' ενός δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ' ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης.

Η αναθεώρηση του έργου μηδενίζεται καθώς δεν έχουν εκδοθεί συντελεστές αναθεώρησης για το χρονικό διάστημα που εκτελέστηκε το έργο.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **225.894,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**, δηλαδή έχουμε μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 2,03%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου που ανέρχεται σε **230.577,22 ευρώ**.

Ενώ η συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ 24%, βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται σε **280.108,56€**.

Επισημαίνεται ότι η ειδική υπηρεσία εφαρμογής αμέσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την Αριθμός Πρωτ.: 1604/19-5-2023 (ΑΔΑ: Ψ03Π4653ΠΓ-ΦΝΚ) απόφασή του γνωμοδότησε θετικά υπερ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ»**.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'8-8-16): **«Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς»**.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του **άρθρου 31 του Ν. 5013/2023** (ΦΕΚ 12Α'19-01-2023), μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα πλέον το ΔΣ να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των

συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει **για την τροποποίηση** του φυσικού ή **οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι: Να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **280.108,56€** συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 2 και 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1α του ν. 4938/22 (Α' 109): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις*.»,
- την με αριθμό **160/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΔ6Ω6Ι-96Σ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: "Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου"*»,
- την με αριθμό πρωτ. **11102/22-10-2019** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ**», ,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **280.108,56€** συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **93/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης