



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 29.09.2023
Αριθμ. πρωτ.: 12214

Αριθμός Απόφασης **167/2023**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15^{ης}/ 29.09.2023 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom.

Σήμερα Παρασκευή 29.09.2023, ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11951/25.09.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 25.09.2023) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) | 5. Κρασιώτης Ευάγγελος |
| 4. Κορδύλας Δημήτριος | 7. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 6. Μακροβασίλης Βασίλειος | 9. Ντάγκας Νικόλαος |
| 8. Μπελιάς Αντώνιος | 11. Σμυρλής Βασίλειος |
| 10. Σκαρκάλης Χρήστος | 13. Τσιντζιράκος Ιωάννης |
| 12. Τσιαγκάλης Νικόλαος | |
| 14. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|--|----------------------------------|
| 15. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) | 16. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) |
| 17. Γαλλής Γεώργιος | 18. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 19. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) | 20. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) |
| 21. Κατσιάβας Αστέριος | 22. Καφετσιούλης Απόστολος |
| 23. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία | 24. Μπαρμπέρης Πέτρος |
| 25. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) | 26. Σωτηρίου Βασίλειος |
| 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |
- που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του ν.3852/2010 (Α'87), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν.5043/2023 (Α' 91).

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 29.09.2023, από 10:00 έως 11:30.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 10^ο: Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας: «*Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «*Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **183/2022** ([ΑΔΑ: 991ΑΩ6Ι-6Ν3](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε το υπ' αρ. **9196/25-08-2022 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)** και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «*Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «*Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς*». Εν συνεχεία, με την υπ' αριθ. **208/2022** ([ΑΔΑ: 6ΓΙ4Ω6Ι-967](#)) απόφαση της Ο.Ε. κατακυρώθηκε ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συστημικό Αριθμό **155840**, στην επιχείρηση: «**GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 270774), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη ανοιγμένη τιμή προσφοράς $TBA(270774) = 1,00$, με συνολική προσφερόμενη τιμή **1.298.000,00€** (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος «*Αντώνης Τρίτσης*», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **23837/26-07-2021** ([ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92](#)) Απόφαση Ένταξης.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου, του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **6595/15-06-2023 σύμβαση** (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23SYMV012886869 2023-06-15), συνολικού ποσού **1.298.000,00€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **1.609.520,00€** (με Φ.Π.Α. 24%). Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εβδομήντα (70) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως **24/08/2023**. Ακολουθώντας, με την υπ' αριθ. **148/2023** ([ΑΔΑ: ΡΕΝΕΩ6Ι-6ΓΥ](#)) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης για την εκτέλεση της προμήθειας κατά 32 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι **25/09/2023** χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης αυτής με τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτή εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση, κρίνονται ωστόσο απολύτως επιβεβλημένες και απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας και τη σωστή λειτουργία των Φ/Β Σταθμών, ενώ συνδέονται άρρηκτα με το αντικείμενο αυτής. Οι εν λόγω εργασίες αναλύονται στη συνέχεια:

1. Καθαρισμός και μόρφωση της επιφάνειας των αγροτεμαχίων εγκατάστασης.

Με την εγκατάσταση του αναδόχου στις θέσεις παρέμβασης, διαπιστώθηκε ότι το φυσικό έδαφος των αγροτεμαχίων παρουσιάζει ανωμαλίες, τοπικές διαβρώσεις και καθιζήσεις, ενώ λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν κατά την εαρινή περίοδο, η περιοχή καλύπτονταν από πυκνή βλάστηση. Για το λόγο αυτό, ήταν αναγκαία η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού της αυτοφούς βλάστησης και μόρφωσης – ισοπέδωσης της επιφάνειας του εδάφους με τη χρήση διαμορφωτήρα γαιών, πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Κόστος εργασίας: **9.049,78€** πλέον ΦΠΑ - που υπολογίζεται ως εξής: 27.630,43 τ.μ. (θέση «Μεριάς») * 0,19€/m² και 20.000,00 τ.μ. (θέση «Αλυύρα Μεριάς») * 0,19€/m² - ήτοι **11.221,73€** με το ΦΠΑ.

2. **Διαμόρφωση περιμετρικών τοιχίων υποσταθμού και υπερύψωση των βάσεων στήριξης των αντιστροφών ισχύος, για την προστασία του εξοπλισμού έναντι πλημμυρικών φαινομένων.**

Κατόπιν του ακραίου καιρικού φαινομένου «κυκλώνας Daniel» και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν σε όλη τη Θεσσαλία, καθώς και στην περιοχή παρέμβασης και προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση ζημιών μεγάλης εμβέλειας στην υπό κατασκευή εγκατάσταση από μελλοντικά έντονα καιρικά φαινόμενα, κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη της επένδυσης, η διαμόρφωση περιμετρικών τοιχίων για την έδραση των υποσταθμών σε κάθε Φ/Β σταθμό, καθώς και η υπερύψωση των βάσεων στήριξης όλων των αντιστροφών ισχύος (inverters).

Κόστος εργασίας: 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 7.440,00€ με το ΦΠΑ (Τίμημα κατ' αποκοπή).

3. **Εργασίες διευθέτησης όμβριων υδάτων.**

Πρόκειται για τις απαραίτητες εργασίες διευθέτησης των νερών της βροχής και της παρακείμενης ποτίστρας, προκειμένου να οδηγούνται στον χάνδακα αποροής που διέρχεται από τη δυτική πλευρά των αγροτεμαχίων αναφοράς, αποτρέποντας κάθε κίνδυνο εισροής νερών στο χώρο των Φ/Β σταθμών.

Κόστος εργασίας: 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00€ με το ΦΠΑ (Τίμημα κατ' αποκοπή).

Η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, προβλέπεται στη διακήρυξη της προμήθειας και ειδικότερα στο άρθρο 4.5 αυτής, όπου ορίζεται: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και **κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412**».

Περαιτέρω, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για την τροποποίηση των δημοσίων συμβάσεων καθορίζονται στο **άρθρο 132 του Ν. 4412/2016**, σύμφωνα με το οποίο:

«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α)

ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.

Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β ' και γ ' δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.

2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α ' έως δ ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1».

Με σχετική Γνωμοδότησή της, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, εισηγείται την έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, συνολικής αξίας **24.861,73€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 της διακήρυξης, δεδομένου ότι:

α) Οι δαπάνες των εργασιών που ενσωματώνονται στη συμπληρωματική σύμβαση δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην συναφθείσα σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες, λόγω των περιστάσεων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της προμήθειας. Οι συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είναι απόλυτα αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε Φ/Β Σταθμού. Επιπλέον, η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, κρίθηκε απαραίτητο να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης.

β) Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, να διαπιστωθούν και να συνεκτιμηθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης. Επίσης, δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κυρίως αντικείμενο της εργολαβίας, αφού είναι απόλυτα εξαρτημένες και εν αλληλουχία με τις συμβατικές εργασίες.

γ) Πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο **άρθρο 132, παρ. 2 του Ν. 4412/2016** προϋποθέσεις, και επομένως η αρχική σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι:

α) Η αξία της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, ποσού **20.049,78€** χωρίς το ΦΠΑ, είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016,

β) Η συνολική δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε **24.861,73€** με το ΦΠΑ και επομένως η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το 10% του αρχικού συμβατικού ποσού (**1.609.520,00€** με το ΦΠΑ), ανερχόμενη σε ποσοστό 1,54% αυτού και

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, ενώ διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη κατασκευή, η λειτουργικότητα και χρηστικότητα του έργου, χωρίς να αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης και χωρίς να τροποποιούνται οι προδιαγραφές της εγκατάστασης, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προμήθειας.

Συμπερασματικά, η συνολική δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε **24.861,73€** με το ΦΠΑ, δηλαδή σημειώνεται υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 1,54% σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης της προμήθειας. Η συνολική δαπάνη της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της Συμπληρωματικής Σύμβασης) για την εκτέλεση της προμήθειας: **«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς»**, ανέρχεται σε **1.634.381,70** ευρώ.

Τέλος, από τις διατάξεις του **άρθρου 31 του Ν. 5013/2023** (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκύπτει ότι πλέον το ΔΣ ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαστε να εγκρίνετε** με απόφασή σας τη σύναψη της **Συμπληρωματικής Σύμβασης** για την εκτέλεση της προμήθειας: «**Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «**Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς**», συνολικής αξίας **24.861,73€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή με **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 1,54%** σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης της προμήθειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α΄ 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.*»,
- την υπ' αρ. **208/2022** ([ΑΔΑ: 6ΓΙ4Ω6Ι-967](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 155840) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς” - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: “Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς”*»,
- τη με αρ. πρωτ. **6595/15-06-2023** σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012886869 2023-06-15) μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου της προμήθειας: «**Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «**Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς**»,
- την υπ' αρ. **168/2023** ([ΑΔΑ: 60ΛΟΩ6Ι-5ΜΙ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης για την εκτέλεση της προμήθειας: «**Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «**Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς**» κατά **12** ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι **07/10/2023**
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

1. **Εγκρίνουμε** τη σύναψη **Συμπληρωματικής Σύμβασης** για την εκτέλεση της προμήθειας: «**Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «**Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς**», συνολικής αξίας **24.861,73€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή με **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 1,54%** σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης της προμήθειας.
2. Η προθεσμία για την εκτέλεση της συμπληρωματικής σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **167/2023**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης