



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **30.11.2023**
Αριθμ. πρωτ.: **14838**

Αριθμός Απόφασης **192/2023**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **17^{ης}/ 29.11.2023 τακτικής** συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Τετάρτη 29.11.2023** και ώρα **18:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **14562/25.11.2023** (ημερομηνία γνωστοποίησης **25.11.2023**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2. Αναστασίου Ιωάννης
3. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής)
4. Καφετσιούλης Απόστολος
5. Κρανιώτης Ευάγγελος
6. Κορδύλας Δημήτριος
7. Μακροβασίλης Βασίλειος
8. Μπατζιόλας Ζάχος
9. Μπελιάς Αντώνιος
10. Ντάγκας Νικόλαος
11. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος)
12. Σκαρκάλης Χρήστος
13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σωτηρίου Βασίλειος
15. Τσιαγκάλης Νικόλαος
16. Τσιντζιράκος Ιωάννης
17. Τσιώνης Αστέριος

Απόντες

18. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής)
19. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής)
20. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας)
21. Γαλλής Γεώργιος
22. Γιάνναρος Γεώργιος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής)
24. Κατσιάβας Αστέριος
25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία
26. Μπαρμπέρης Πέτρος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που προκλήθηκαν συμμετείχαν οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 29.11.2023, από 16:00 έως 21:00.

Θέμα 14^ο: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ "DANIEL"**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 7 της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **414/2023** ([ΑΔΑ: ΨΑ8ΖΩ6Ι-870](#)) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς εγκρίθηκε η ανάθεση όλων των υποέργων της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Daniel».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των φακέλων προσφοράς των οικονομικών φορέων που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση των Υποέργων 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», σύμφωνα με το υπ' αριθ. **11084/8-9-2023 Πρακτικό Ι Διαπραγμάτευσης** που συνέταξε.

Ακολούθως, με την υπ' αριθ. **415/2023** ([ΑΔΑ: 978ΞΩ6Ι-ΞΤ2](#)) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς αποφασίστηκε η Ανάθεση των Υποέργων 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», ενώ με την υπ' αριθ. **179/2023** ([ΑΔΑ: 9ΚΟΦΩ6Ι-1ΦΖ](#)) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι υπ' αριθ. 414/2023 και 415/2023 Αποφάσεις Δημάρχου.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα: «**ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025**», με συνολικό ποσό χρηματοδότησης **650.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. **78463/20-9-2023** ([ΑΔΑ: ΨΘΠΕ46ΜΤΛ6-5ΓΧ](#)) Απόφαση ένταξης με **Κωδικό ΟΠΣ: 5221028**, ενώ για το **ΥΠΟΕΡΓΟ 7** έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. **837/2023** (**αρ. πρωτ.: 12310/2-10-2023 και ΑΔΑ: Ρ758Ω6Ι-ΗΚ6**) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ "DANIEL"**» - **ΥΠΟΕΡΓΟ 7 της πράξης: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»** και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **11134/8-09-2023** ([ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013522670 2023-10-03](#)) **σύμβαση**, συνολικού ποσού **48.387,10€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **60.000,00€** (με Φ.Π.Α. 24%). Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι **6/11/2023**.

Το εν λόγω έργο αφορά στη δημιουργία αναχωμάτων με στόχο την προστασία των οικισμών που κινδύνεψαν από πλημμυρικά φαινόμενα κατόπιν της θεομηνίας «**DANIEL**», όπου οι υπερχειλίσεις του Πηνειού Ποταμού άγγιξαν τα όρια των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών και της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας.

Ο 1^{ος} **ΑΠΕ** συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, όσο και από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **48.387,10€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 60.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, δηλαδή δεν υπάρχει μεταβολή σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή,** στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».

Τέλος, από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α'/19-01-2023), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκύπτει ότι πλέον το ΔΣ ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και να εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαι:** Να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ "DANIEL"**» - **ΥΠΟΕΡΓΟ 7** της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **60.000,00€** (με το Φ.Π.Α.).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις των άρθρων 132 παρ. 2 και 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1α του ν. 4938/22 (Α' 109): «*Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις.*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (Α' 12): «*Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.*»,
- την υπ' αρ. **78463/20-09-2023** ([ΑΔΑ: ΨΦΠΕ46ΜΤΛ6-5ΓΧ](#)) απόφαση ένταξης με θέμα: «*Ένταξη της Πράξης "ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ"* με Κωδικό ΟΠΣ 5221028 στο *"ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025"*»,

- την υπ' αρ. **414/2023** ([ΑΔΑ: ΨΑ8ΖΩ6Ι-870](#)) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση ανάθεσης των υποέργων της πράξης: “ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016”»,
- την υπ' αρ. **415/2023** ([ΑΔΑ: 978ΞΩ6Ι-ΕΤ2](#)) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με θέμα: «Ανάθεση των Υποέργων 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 της πράξης: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016.»»,
- την υπ' αρ. **179/2023** ([ΑΔΑ: 9ΚΟΦΩ6Ι-1ΦΖ](#)) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση των υπ' αρ. 414/2023 ([ΑΔΑ: ΨΑ8ΖΩ6Ι-870](#)), 415/2023 ([ΑΔΑ: 978ΞΩ6Ι-ΕΤ2](#)) και 425/2023 ([ΑΔΑ: Ω8Κ3Ω6Ι-Γ75](#)) Αποφάσεων Δημάρχου περί έγκρισης ανάθεσης των Υποέργων της πράξης: “ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ”, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ' του Ν. 4412/2016», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αρ.76940/06-11-2023 ([ΑΔΑ: ΨΝΡ5ΟΡ10-ΜΦΒ](#)) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ' αρ. **837/2023** (αρ. πρωτ.: 12310/2-10-2023 και [ΑΔΑ: Ρ758Ω6Ι-ΗΚ6](#)) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς,
- τη με αρ. πρωτ. **11134/8-09-2023** (ΑΔΑΜ: 23SYMN013522670 2023-10-03) σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς,
- τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ "DANIEL"» - **ΥΠΟΕΡΓΟ 7** της πράξης: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ "DANIEL"» - **ΥΠΟΕΡΓΟ 7** της πράξης: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **60.000,00€** (με το Φ.Π.Α.).

Καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «**Αγιά 2019 Νέα Εποχή**»: Αναστασίου Ιωάννης, Καφετσιούλης Απόστολος, Κορδίλας Δημήτριος, Μακροβασίλης Βασίλειος και Ολύμπιος Αθανάσιος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **192/2023**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης