



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,

Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 02.06.2025

Αριθμ. πρωτ. 6408

Αριθμός Απόφασης **117/2025**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 9^{ης}/30.05.2025 τακτικής συνεδρίασης
της δημοτικής επιτροπής Δήμου Αγιάς**

Θέμα 5^ο :	Έγκριση του 1 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1 ^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: « Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς ».
-----------------------------	---

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγιάς, δημόσια σήμερα Παρασκευή 30-05-2025 και ώρα 19:30, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6037/26-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 26-05-2025.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος | 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος |
| 5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |

Απόντες

7. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος, που δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς*», σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 1/2024 ([ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2](#)) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με βάση την υπ' αριθμ. **50/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**.

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με:

α. την υπ' αριθ. **3/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΓΤΩ6Ι-Ψ2Ε)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: **«Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς”**»,

β. την υπ' αριθ. **84/2021 (ΑΔΑ: ΨΑ6ΕΩ6Ι-ΛΘΦ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: **«Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς”**»,

γ. την με αριθμό **136/2021 (ΨΧΙΕΩ6Ι-ΓΔΒ)** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: **«Ανάδειξη νέου προσωρινού ανάδοχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών»,

δ. την υπ' αριθ. **178/2021 (ΑΔΑ: 698ΚΩ6Ι-ΩΥΨ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε ο ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, στην Εργοληπτική Επιχείρηση: **«ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ»**, με α/α προσφοράς 156918, με μέση έκπτωση 31,22 %, υπογράφηκε η σύμβαση με αρ. πρωτ. **3377/11-04-2022** μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρίας: **ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ**.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **240.735,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 298.511,44€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 177.264,85 € για εργασίες, 31.907,67€ για ΓΕ & ΟΕ, 31.375,88€ για απρόβλεπτα, 186,63€ για αναθεώρηση και 57.776,41€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι **7/10/2022**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **3758/20-04-2022** αίτησή του ζήτησε την διακοπή των εργασιών λόγω καθυστέρησης έκδοσης της οικ. άδειας για την ανέγερση του καταφυγίου, καθώς απαιτείται **έγκριση παρέκκλισης** εκ των πολεοδομικών διατάξεων, διαδικασία που καθίσταται χρονοβόρα καθώς απαιτείται η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών. Με την υπ' αριθ. **4010/03-05-2022** απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χορηγήθηκε η διακοπή εργασιών από 3-05-2022 έως την έκδοση της οικ. άδειας. Εν συνεχεία, μετά την έκδοση της οικ. άδειας στις 14/03/2024, δόθηκε η υπ' αριθ. **3989/01-04-2024** Εντολή έναρξης εργασιών από τη Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου, σύμφωνα με την οποία το **υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι 158 ημέρες**, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από **03/05/2022** (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως **7/10/2022** (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης** του συμβατικού αντικειμένου ορίστηκε η **05/09/2024**.

Ο ανάδοχος με την από **02-09-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **διακόσιες επτά (207) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **31/03/2025**, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **172/2024 (ΑΔΑ: 9ΜΛ2Ω6Ι-ΑΣ9)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Ακολούθως, ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **2958/14-03-2025** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **20/05/2025**, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **44/2025 (ΑΔΑ: ΡΠΖΗΩ6Ι-Ν6Ω)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Το εν λόγω έργο αφορά στην κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Αγίας του Νομού Λάρισας.

Ο **1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** συντάχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία – ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας - και ο ανάδοχος τα αποδέχτηκε ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβουν την αυξομείωση ορισμένων συμβατικών ποσοτήτων και την ενσωμάτωση νέων εργασιών, που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης ενώ κρίθηκαν απολύτως επιβεβλημένες κατά το στάδιο της κατασκευής, οι οποίες αποσκοπούν στην άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, στη σωστή λειτουργία και βέλτιστη απόδοσή του. Οι εν λόγω εργασίες κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες από κατασκευαστικής πλευράς, δεν μπορούν να διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο του έργου, ενώ χωρίς την κατασκευή τους δεν θα ήταν δυνατή η διασφάλιση της αρτιότητας της κατασκευής. Κατόπιν της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξής του.

Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου και την ενσωμάτωση νέων εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, από το ποσό των επί έλασσον δαπανών και από το ποσό των δαπανών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, οι οποίες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντι-κείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι **νέες εργασίες** που ενσωματώνονται, με την αντίστοιχη δαπάνη, είναι οι εξής:

NT.1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών και απομάκρυνση φυτικών γαιών
NT.2	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
NT.3	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά
NT.4	Γεωφύσματα μη υφαντά, βάρους 125 gr/m ²
NT.5	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
NT.6	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)
NT.7	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
NT.8	Καθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ
NT.9	Προσαύξηση τιμής διαμερίσματος φιλοξενίας μικρών ζώων
NT.10	Προσαύξηση βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm με ρητινη
NT.11	Χαλύβδινος επιχαλκωμένος (St/eCu) αγωγός συλλεκτηρίου συστήματος, κυκλικής διατομής Φ8mm, με πάχος επιμετάλλωσης 250 μm, ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 20 018.
NT.12	Αγωγός καθόδου κυκλικής διατομής Φ8mm, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 00 008.
NT.13	Ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (ST/TzN), με βάρος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m ² , διαστάσεων 30x3,5 mm, ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 01 133.
NT.14	Στήριγμα για στήριξη αγωγών κυκλικής διατομής Φ8-10 mm, ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 21 100 από χάλκινο (Cu) έλασμα.
NT.15	Πλαστικό (polyamide) στήριγμα συλλεκτηρίου αγωγού αγωγών κυκλικής διατομής Φ8-10 mm για μονωμένα ή στεγανοποιημένα δώματα ή δώματα με επικάλυψη βοτσάλου ενδ.τύπου ΕΛΕΜΕΚΟ 61 30 101.
NT.16	Ζυγός εξίσωσης δυναμικού (ισοδυναμική γέφυρα), ορειχάλκινος, με πλαστική βάση και με κουμπωτό πλαστικό κάλυμμα PVC, διαστάσεων 170x50x50 mm, ενδ. Τύπου ΕΛΕΜΚΟ 66 00 000.
NT.17	Περιλαίμιο (κολάρο) ισοδυναμικής σύνδεσης, χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο St/tZn, για σύνδεση σωληνώσεων διαμέτρου έως και 4».
NT.18	Στήριγμα – σφιγκτήρας St/tZn, κατάλληλος για την σύνδεση εγκιβωτισμένου αγωγού ή ταινιών με οπλισμό σκυροδέματος έως Φ24 mm, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 01 000.
NT.19	Σφιγκτήρας <<T>> και διασταυρώσεως, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος, ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 08 030.

NT.20	Σφιγκτήρας χάλκινος (Cu), πολλαπλών χρήσεων ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 28 010
NT.21	Μονοφασικός απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ράγας, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 68 44 150
NT.22	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ράγας N-PE, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 68 51 200

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών κρίθηκε απαραίτητο να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι δεν είχαν προβλεφτεί κατά το χρόνο σύνταξης της αρχικής μελέτης και αφορούν πρόσθετες εργασίες, οι οποίες αφενός δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφετέρου με την εκτέλεσή τους εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης. Οι εν λόγω εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, καθώς κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης δεν είχαν διαπιστωθεί οι ανάγκες αντιμετώπισης των προβλημάτων που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης - ανέρχεται σε **44.674,70€** με το ΦΠΑ, δηλαδή σημειώνεται **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 14,97%**, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Σημειώνεται, δε, ότι η παρούσα διαδικασία τροποποίησης σύμβασης έργου, θεωρείται **επουσιώδης**, με βάση την **παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016**, καθώς **πληρούνται αθροιστικά** οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι:

α) η αξία της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016,

β) η αξία της τροποποίησης **δεν υπερβαίνει το 15%** της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου, ανερχόμενη σε ποσοστό **14,97%** του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού και

γ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει, την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Επομένως, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά της, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Το **Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων** της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη (Πρακτικό 1ο/20-5-2025, Αρ. Απόφασης: 16) κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α' /8-8-16): **«Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».**

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 2β του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να εγκρίνετε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 343.186,14€ με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 44.674,70 ευρώ ή ποσοστό 14,97%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Του άρθρου 74Α παρ. 2β του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Του άρθρο 156 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
2. Την υπ' αριθ. 178/2021 ([ΑΔΑ: 698ΚΩ6Ι-ΩΥΨ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς"*», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών».
3. Τη με αριθμό πρωτ. 3377/11-04-2022 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς.
4. Τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πρακτικό 1ο/20-5-2025, Αρ. Απόφασης: 16).
5. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 343.186,14€ με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης κατά 44.674,70€ ή ποσοστό 14,97%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **117/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας