



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.mpourmakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 31.07.2025

Αριθμ. πρωτ. 10021

Αριθμός Απόφασης **174/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17^{ης}/30.07.2025 τακτικής συνεδρίασης
της δημοτικής επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 9^ο :	Έγκριση 1 ^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: « <i>Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών δήμου Αγιάς</i> ».
-----------------------------	--

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγιάς, δημόσια σήμερα Τετάρτη 30-07-2025 και ώρα 19:00, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 9730/25-07-2025¹ πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 25-07-2025. (Η μετάθεση της ημερομηνίας της συνεδρίασης γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 29-07-2025, σε εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 2804/20.01.2025 {Β' 109}).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 1/2024 (ΑΔΑ: ΨΘΓ7Ω6Ι-96Β) απόφαση της δημοτικής επιτροπής και λόγω της απουσίας του δημάρχου και προέδρου της επιτροπής Αντώνη Ν. Γκουντάρα στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Θεόδωρος Ριζούλης, αντιπρόεδρος της επιτροπής.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος | 2. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος |
| 3. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος | 4. Αργυρούλης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ² |
| 5. Έξαρχος Αστέριος, αναπληρωματικό μέλος ³ | |

Απόντες

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 7. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος |
| 8. Κορδίλας Δημήτριος | 9. Τσιώνης Αστέριος |

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «*Λαϊκή Συμπέριωση Αγιάς*», σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 1/2024 (ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

¹ Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για τις 29-07-2025, αλλά αναβλήθηκε και μετατέθηκε για τις 30-07-2025 λόγω της φωτιάς που έκαιγε στην περιοχή του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 2804/20.01.2025 (Β' 109).

² Αναπλήρωσε τον Αλέξανδρο Γκαρανέ.

³ Αναπλήρωσε τον Τσιώνη Αστέριο.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **236/2023 (6ΧΤ6Ω6Ι-76Λ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς κατακυρώθηκε ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συστημικό Αριθμό: 198856 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μικτής σύμβασης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»** στην ένωση Οικονομικών Φορέων: **«ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ- POWERSERV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – δ.τ. «POWERSERV HELLAS»** με νόμιμο εκπρόσωπο την Μαριλένα Φράγκου του Γεωργίου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση και εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών και μελετών και η παροχή των υπηρεσιών αναφορικά με τη νομιμοποίηση, την επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών που χωροθετούνται στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου Αγιάς. Ειδικότερα, προβλέπεται η εκπόνηση των επιμέρους μελετών:

- Μελέτη Ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγιοκάμπου
- Μελέτη Ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Στομίου
- Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου στην Κουτσουπιά
- Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου Πολυδενδρίου
- Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης προβλήτα στη θέση Κόκκινο Νερό.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα **«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»** ΠΔΕ – Εθνικό Σκέλος 2017ΣΕ05500010 (Κ.Α.Ε 64.7412.01, 64.7412.02, 64.7412.03, 64.7412.04, 64.7412.05 οικονομικού έτους 2023) και η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η συνολική αμοιβή και για τα δύο μέρη - μελέτες και υπηρεσίες - ανέρχεται με βάση τη σύμβαση, στο ποσό των **356.844,37€** χωρίς ΦΠΑ στο οποίο περιλαμβάνονται απρόβλεπτες δαπάνες μελετών σε ποσοστό 15% και καταβολή πριμ ποσού 4.219,37€ και ΦΠΑ 24%.

Ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο που υπέβαλε ο Ανάδοχος, προκειμένου να αναπροσαρμοστεί το συμβατικό αντικείμενο του Αναδόχου, έτσι ώστε να συμπεριλάβει τις μεταβολές στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των τοπογραφικών – βυθομετρικών αποτυπώσεων (μελέτη κατηγορίας 16) σε σχέση με την πρόβλεψη για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης.

Ανάλυση Δαπάνης 1^{ου} Σ.Π.

Α) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ– ΜΕΛΕΤΕΣ

Κατά την εκτέλεση της μελέτης Τοπογραφίας υπήρξε η ανάγκη διαφοροποίησης των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αναλύεται ακολούθως.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατηγορία 16)

2.2.1α Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις υπό κλίμακα 1:500.

Στον λιμένα Αγιοκάμπου η έκταση της χερσαίας ζώνης προέκυψε από την αποτύπωση 7,34 στρέμματα έναντι των 15 στρεμμάτων του ΦΔΣ

Στον λιμένα Στομίου η έκταση της χερσαίας ζώνης προέκυψε από την αποτύπωση 12,90 στρέμματα έναντι των 15 στρεμμάτων του ΦΔΣ

Στο αλιευτικό καταφύγιο Κουτσουπιάς η έκταση της χερσαίας ζώνης προέκυψε από την αποτύπωση 7,710 στρέμματα έναντι των 15 στρεμμάτων του ΦΔΣ

Στο αλιευτικό καταφύγιο Πολυδενδρίου η έκταση της χερσαίας ζώνης προέκυψε από την αποτύπωση 1,660 στρέμματα έναντι των 15 στρεμμάτων του ΦΔΣ

Στη θέση Κόκκινο Νερό η χερσαία έκταση προέκυψε από την αποτύπωση 16,57 στρέμματα έναντι των 15 στρεμμάτων του ΦΔΣ

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – Βυθομετρικές αποτυπώσεις με συμβατικές τιμές

Κατά την εκπόνηση της μελέτης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προβλεφθεί τιμή για αποτύπωση της θαλάσσιας ζώνης από βάθος θάλασσας από 0 έως 3,0μ. Επιπλέον, η έκταση της θαλάσσιας ζώνης στους λιμένες είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την προεκτιμηθείσα στον ΦΔΣ. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στον ΦΔΣ ότι η υδρογραφική αποτύπωση οφείλει να περιλαμβάνει την περιοχή των ΘΖΛ με επικέντρωση στις θαλάσσιες περιοχές κατασκευής νέων έργων και σε περιοχές του περιγράμματος των υφιστάμενων έργων κρίθηκε σκόπιμη η απόδοση της αποτύπωσης της θαλάσσιας ζώνης στην περιοχή της επικέντρωσης να γίνει υπό της προβλεπόμενης κλίμακας 1:500 και η περιοχή εκτός της περιοχής επικέντρωσης να υλοποιηθεί υπό κλίμακα 1:1.000, με αποτέλεσμα να προκύψουν νέες τιμές εργασιών.

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – Βυθομετρικές αποτυπώσεις με νέες τιμές

Οι νέες τιμές αφορούν την θαλάσσια εκάστου λιμένα με βάθος από 0 έως 3,0m υπό κλίμακα 1:500 και την θαλάσσια έκταση εκτός της περιοχής επικέντρωσης υπό κλίμακα 1:1.000 με βάθος από 0 έως 30μ και ανά λιμενική εγκατάσταση.

Μελέτες ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Κατηγορία 11): 163.355,96€ προ εκπτώσεως και μετά την έκπτωση 28,99% του Αναδόχου η αμοιβή είναι 116.000,00€. Η αμοιβή της κατηγορίας 21 λόγω αύξησης των ανθρωποημερών απασχόλησης στο αλιευτικό καταφύγιο Κουτσουπιάς προβλέπεται 165.572,40€ προ εκπτώσεως ήτοι 117.573,91€ μετά την έκπτωση του Αναδόχου, επομένως αυξάνεται κατά 1.573,91€ δηλαδή σε ποσοστό 1,36% της κατηγορίας 11. Η επιπλέον δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από μέρος των επί έλαττον δαπανών της κατηγορίας 16 των τοπογραφικών μελετών.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ Μελέτες & ΕΡΕΥΝΕΣ (Κατηγορία 21): 17.655,40€ προ εκπτώσεως και μετά την έκπτωση 0,31% του Αναδόχου η αμοιβή είναι 17.600,00€. Η αμοιβή της κατηγορίας 21 λόγω αύξησης των ανθρωποημερών απασχόλησης στο αλιευτικό καταφύγιο Κουτσουπιάς προβλέπεται 21.186,47€ προ εκπτώσεως ήτοι 21.119,99 μετά την έκπτωση του Αναδόχου, επομένως αυξάνεται κατά 3.519,22€ δηλαδή σε ποσοστό 20% της κατηγορίας 21. Η επιπλέον δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από μέρος των επί έλαττον δαπανών της κατηγορίας 16 των τοπογραφικών μελετών.

Β) ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η αμοιβή της Υπηρεσίας με τίτλο Φάκελοι Ίδρυσης Υδατοδρομίων είναι ποσού 23.892,00€ προ εκπτώσεως και μετά την έκπτωση 7,92% του Αναδόχου η αμοιβή είναι 22.000,00€ προ ΦΠΑ και η οποία διατηρείται αμετάβλητη.

Το **(1ο) Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)** αφορά τις τιμές τεσσάρων νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης αλλά υπάρχουν στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών. Αυτές είναι : α) η τιμή της Βυθομετρικής αποτυπώσεως ΤΟΠ. 7 υπό κλίμακα 1: 500, σε βάθος πυθμένα από 0 έως 3,0 μέτρα, β) η τιμή της Βυθομετρικής αποτυπώσεως ΤΟΠ. 7 υπό κλίμακα 1: 1.000 σε βάθος πυθμένα από 0 έως 3,0 μέτρα, γ) η τιμή της Βυθομετρικής αποτυπώσεως ΤΟΠ. 7 υπό κλίμακα 1: 1.000 σε βάθος πυθμένα από 3,0 έως 12,0 μέτρα και δ) η τιμή της Βυθομετρικής αποτυπώσεως ΤΟΠ. 7 υπό κλίμακα 1: 1000 σε βάθος πυθμένα από 12,0 έως 30,0 μέτρα

Συνοπτικά οι **μεταβολές που συμπεριλαμβάνονται στον 1^ο Σ.Π.**, ανά κατηγορία μελέτης, είναι οι εξής:

- Στην αμοιβή μελετών τοπογραφίας (κατηγορία 16):
Η αμοιβή ποσού 38.000,00€ συμβατικών εργασιών μετά την έκπτωση προ ΦΠΑ 24% μειώνεται κατά 5.093,90€ και γίνεται 32.906,10€, δηλαδή μείωση 13,41%
Η αμοιβή των Νέων εργασιών της κατηγορίας 16 είναι ποσού 37.298,13€ και προβλέπεται να καλυφθεί με μείωση των απροβλέπτων.
- Στην αμοιβή μελετών λιμενικών έργων (κατηγορία 11):
Η αμοιβή ποσού 116.000,00€ μετά την έκπτωση προ ΦΠΑ 24% αυξάνεται κατά 1.573,91€ και γίνεται 117.573,91€, δηλαδή αύξηση κατά 1,36%, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από μέρος του ποσού των έλαττον δαπανών.
- Στην αμοιβή γεωτεχνικών μελετών (κατηγορία 21):

Η αμοιβή ποσού 116.000,00€ μετά την έκπτωση προ ΦΠΑ 24% αυξάνεται κατά 1.573,91€ και γίνεται 117.573,91€, δηλαδή αύξηση κατά 1,36%, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από μέρος του ποσού των έλαττον δαπανών.

Το ποσό των Απρόβλεπτων δαπανών από 43.125,0€ μειώνεται αντιστοίχως κατά 37.298,13€ και γίνεται 5.826,87€.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή.

Στην προβλεπόμενη παροχή υπηρεσίας δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών - βάσει του **1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα** - ανέρχεται στο ποσό των **356.844,37€** προ ΦΠΑ 24% και για τα δύο μέρη, ήτοι συνολικώς με ΦΠΑ **442.487,02€** και δεν υπερβαίνει ούτε το συνολικό συμβατικό αντικείμενο, ούτε και καθενός εκ των επιμέρους συμβατικών μερών: α) μελετών ποσού 334.844,37€ με απρόβλεπτα 15% προ ΦΠΑ 24% και β) υπηρεσιών ποσού 22.000,00€ προ ΦΠΑ 24%.

Επισημαίνεται δε ότι για τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης: «**ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 (Πρακτικό 2^ο/15-7-2025, Απόφαση 1).

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **186, παρ. 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16):

«4. **Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες** που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α' της παραγράφου 8 του άρθρου 53 **γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα**. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση της μελέτης, **αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων**, καθώς και απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες, **ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου**. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση.

5. Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

6. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα, ο ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και πρόταση, εφόσον απαιτείται, για την προθεσμία εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία αυτά με εισήγηση του επιβλέποντα, συνοδεύοντας τα με αιτιολογική έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η κατά το νόμο σύνταξη τους. Ο Σ.Π. και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει κοινοποιούνται νομίμως στον ανάδοχο, που υπογράφει με ή χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο ανάδοχος υπογράψει με επιφύλαξη, δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198.

7. **Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει το Συγκριτικό Πίνακα** μαζί με το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την ένσταση του αναδόχου **και τις απόψεις της στην Προϊσταμένη Αρχή**, η οποία εκδικάζει την ένσταση και τον εγκρίνει, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου. Αν ο Σ.Π. περιέχει ασάφειες, ανακρίβειες και λάθη που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη διόρθωσή του, η Προϊσταμένη Αρχή τον επιστρέφει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Προϊσταμένη Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα».

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 2.β του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης: «**ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη της μελέτης να ανέρχεται στο ποσό των **356.844,37€** προ ΦΠΑ 24% και για τα δύο μέρη, ήτοι συνολικώς με **ΦΠΑ 442.487,02€** και δεν υπερβαίνει ούτε το συνολικό συμβατικό αντικείμενο, ούτε και καθενός εκ των επιμέρους συμβατικών μερών: α) μελετών ποσού 334.844,37€ με απρόβλεπτα 15% προ ΦΠΑ 24% και β) υπηρεσιών ποσού 22.000,00€ προ ΦΠΑ 24%.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 2β του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
 - Του άρθρου 186 παρ. 4, 5, 6 και 7 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
2. Την υπ' αρ. 19221/20-03-2020 ([ΑΔΑ: 66Ε546ΜΤΛ6-ΕΜ4](#)) απόφαση ένταξης της Πράξης: «*Μελέτες – έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς*» στο Πρόγραμμα «*ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ*».
3. Την υπ' αρ. 51/2020 ([ΑΔΑ: ΩΣΕ4Ω6Ι-59Φ](#)) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα : «*Αποδοχή της με αριθμό πρωτ.: 19221/20-03-2020 (ΑΔΑ: 66Ε546ΜΤΛ6-ΕΜ4) απόφασης ένταξης της Πράξης: “Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς” στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”*».
4. Την υπ' αριθμ. 236/2023 ([ΑΔΑ: 6ΧΤ6Ω6Ι-76Λ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 198856 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μικτής σύμβασης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ”*».
5. Τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης: «**ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
6. Τη φανερή ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον **1^ο Συγκριτικό Πίνακα** της μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**, που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη της μελέτης να ανέρχεται στο ποσό των **356.844,37€** προ ΦΠΑ 24% και για τα δύο μέρη, ήτοι συνολικώς με **ΦΠΑ 442.487,02€** και δεν υπερβαίνει ούτε το συνολικό συμβατικό αντικείμενο, ούτε και καθενός εκ των επιμέρους συμβατικών μερών: α) μελετών ποσού **334.844,37€** με απρόβλεπτα 15% προ ΦΠΑ 24% και β) υπηρεσιών ποσού **22.000,00€** προ ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **174/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας