



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131

email: i.bournakas@dimosagias.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 20.10.2025

Αριθμ. πρωτ. 14317

Αριθμός Απόφασης **244/2025**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22^{ης}/20.10.2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Θέμα 3^ο	Έγκριση του 2 ^{ου} ΑΠΕ και της 1 ^{ης} Συμπληρωματική σύμβασης για το έργο: « ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ».
---------------------------	---

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγιάς, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής Zoom) σήμερα **Δευτέρα 20-10-2025** και ώρα **09:00 π.μ.**, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **14198/16-10-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **16-10-2025**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|--|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος |
| 3. Τσιώνης Αστέριος, μέλος | 4. Έξαρχος Αστέριος, αναπληρωματικό μέλος ¹ |
| 5. Αργυρούλης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ² | |

Απόντες

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 6. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος | 7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος |
| 8. Ριζούλης Θεόδωρος | 9. Γκαρανές Αλέξανδρος |

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Ευάγγελο Κρανιώτη

² Αναπλήρωσε τον Αλέξανδρο Γκαρανέ

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **239/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η από **10/04/2022** επικαιροποιημένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου: «**Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Δήμου Αγιάς**» συνολικού προϋπολογισμού **8.403.225,81€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%** που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5149189. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **239/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με:

- α) την με αριθμό **94/2023 (ΑΔΑ: 66Υ4Ω6Ι-2ΘΖ)** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 193887), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Δήμου Αγιάς»,
- β) την υπ' αριθμ **117/2023 (ΑΔΑ: ΨΧΘ0Ω6Ι-ΙΨΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατακύρωση του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 193887) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**»,
- γ) την υπ' αρ. **430/2023 Πράξη** του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς, του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: «**ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε**» για την εκτέλεση του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».
- δ) Το από **15/12/2022** Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων, ε) τη σύμβαση με αρ. πρωτ. 12010/26-09-2023 μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της «**ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε**» για την εκτέλεση του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **8.058.227,22€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 9.992.201,75€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 6.261.705,78€ για εργασίες, 1.127.107,04€ για ΓΕ & ΟΕ, 664.993,15€ για απρόβλεπτα, 4.421,25€ για αναθεώρηση και 1.933.974,53€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (242) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 08/05/2024**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **4253/5-04-2024** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 6/08/2024**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) κατά την επέλαση του καιρικού φαινομένου DANIEL που έπληξε όλη τη Θεσσαλία, ο Δήμος Αγιάς δέχτηκε τεράστιο όγκο νερού από τις υπερχειλίσεις του Πηνειού Ποταμού με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστος. Επιπλέον οι υπερχειλίσεις του Πηνειού ποταμού είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου στην περιοχή των Τεμπών με συνέπεια να είναι αδύνατη τόσο η παράδοση υλικών όσο και η πρόσβαση στην περιοχή του έργου για την υλοποίηση εργασιών, με αποτέλεσμα η έναρξη των εργασιών των εργασιών και η οργάνωση του εργοταξίου να καθυστερήσουν λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Εν συνεχεία, το έργο με αρ πρωτ **5331/10-5-2024 Απόφαση** της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μπήκε σε διακοπή εργασιών καθώς με την εν λόγω απόφαση έγινε αποδεκτή η **5331/29-04-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών** του αναδόχου του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «**Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020**» με **Κωδικό ΟΠΣ 5149189 από 29-04-2024 ως την πληρωμή – εξόφληση του 2^{ου} και 3^{ου} λογαριασμού**, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.

Έπειτα λόγω της αποπλήρωσης τμήματος του λογαριασμού και με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ ο ανάδοχος αιτήθηκε την επανέναρξη των εργασιών και δόθηκε η με αρ πρωτ **15019/26-11-2024 Εντολή έναρξης εργασιών**. Από το εν λόγω έγγραφο προκύπτει ότι το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας είναι **9 ημέρες**, που αντιστοιχούν στο χρονικό από **29-04-2024** (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως **8/05/2024**, (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης** του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται η **5/12/2024**. Οπότε η παράταση των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, είναι **μέχρι 5/03/2025**, σύμφωνα με την 27/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την οποία εκδόθηκε η με αρ πρωτ **15405 ΕΞ 2025/29-01-2025** Προέγκριση τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση) του Υποέργου «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» της πράξης «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» με κωδικό ΟΠΣ 5149189.

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με την με την υπ' αριθ. 2261/26-02-2025 αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου **μέχρι 31/08/2025**, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: α) τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην ορεινή περιοχή του οικισμού Ανατολής με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της δεξαμενής και β) δεν είναι δυνατή η κατασκευή του δικτύου στον οικισμό Παλαιοπύργου λόγω της κατάρρευσης της γέφυρας στον Πηνειό ποταμό με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διέλευση του δικτύου.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της κατασκευής δικτύων ύδρευσης σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Αγιάς.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τακτοποιήσει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Όπως διεξοδικά αναλύθηκε και στον 1^ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου ο οποίος και **εγκρίθηκε** με την με αρ **181/2024 (ΑΔΑ: 6ΠΘΩ6Ι-Κ0Σ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, η περιοχή εκτέλεσης του έργου παρουσιάζει ιδιαίτερες συνθήκες σε ορισμένα οδικά τμήματα στα οποία υλοποιείται το έργο των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης. Κατά την διάρκεια της κατασκευής και σε δοκιμαστικές τομές διαπιστώθηκε ότι υπάρχει περιορισμένος χώρος για την όδευσης των αγωγών και είναι επιτακτική η ανάγκη η εναλλάξ διέλευση της κυκλοφορίας παράπλευρα της ζώνης εργασιών. Η ρύθμιση της εναλλαγής της κυκλοφορίας θα γίνει με την υποβολή από τον ανάδοχο Μελέτης Εξασφάλισης κυκλοφορίας και την Ανάπτυξη σχεδίου σήμανσης με χρήση και τοποθέτηση κατάλληλων εργοταξιακών πινακίδων, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και εργοταξιακών φωτεινών σηματοδοτών κατά μήκος της διαδρομής όπου εκτελούνται εργασίες. Με τον τρόπο αυτό και με τις κατάλληλες ανακοινώσεις όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία θα εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Η παράπλευρη διέλευση οχημάτων στο τόπο εργασίας και σε στενούς δρόμους όπου το πλάτος δεν είναι επαρκές για να υπάρχει ικανή λωρίδα ασφάλειας ανάμεσα στην κίνηση των οχημάτων και στην εκτέλεση εργασιών, προϋποθέτει την παραλαβή των φορτίων κυκλοφορίας από τις αντιστηρίξεις, ώστε να καταστεί ασφαλής τόσο η ομαλή διεξαγωγή της κίνησης όσο και το προσωπικό που θα εργάζεται εντός των σκαμμάτων και θα κινδυνεύει από κατολισθήσεις των πρανών. Στην περίπτωση αυτή, κρίνεται αναγκαίο η αντιστήριξη των πρανών των σκαμμάτων κατά την εκσκαφή για την τοποθέτηση των αγωγών να γίνεται με την χρήση των μεταλλικών αντιστηρίξεων, καθώς τα ξυλοζεύγματα είναι επικίνδυνα αφού αυτά τοποθετούνται μετά την εκσκαφή και για σημαντικό χρονικό διάστημα η παρεία του σκάμματος παραμένει απροστάτευτη. Επιπρόσθετα, με την χρήση των ξυλοζευγμάτων δεν είναι δυνατή η παραλαβή των φορτίων κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων καθώς αυτά είναι ικανά να παραλάβουν φορτία μόνο συγκεκριμένων εργοταξιακών μηχανημάτων.

Τέλος, διαπιστώνεται ότι σε αρκετά σημεία το έδαφος δεν έχει την απαιτούμενη συνεκτικότητα, ώστε να επιτρέπει εκσκαφή με ελεύθερα κατακόρυφα πρανή μέχρι την τοποθέτηση των ξυλοζευγμάτων. Και στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση μεταλλικών πετασμάτων.

Με βάση τα παραπάνω, η μέθοδος αντιστήριξης που προτείνεται για την εκσκαφή των αγωγών είναι αυτή των μεταλλικών αντιστηρίξεων και κατά συνέπεια πρέπει να γίνει αντικατάσταση της αντιστήριξης των ξυλοζευγμάτων με μεταλλικών αντιστηρίξεων, όπως προγράφεται και στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου (Τεχνική Προδιαγραφή 3, αντιστηρίξεις πρανών, παρ. 2).

Επίσης, όπως προκύπτει από τον 1^ο, 2^ο και 3^ο ΠΠΑΕ με τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Χαρακτηρισμού Σκληρότητας Εδαφών έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα περίπου 3.000 μ³ εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση στην ποσότητα των αντίστοιχων εργασιών του ΑΤ Α.3.

Επιπλέον, από το Τεύχος προμετρήσεων του έργου, που αποτελούν έγγραφα της σύμβασης, προκύπτει ότι το μέσο βάθος τοποθέτησης των αγωγών είναι περίπου 1,60 μέτρα. Σύμφωνα με το με αρ πρωτ **12553/6-10-2023** έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας με θέμα: «*Οδηγίες για το βάθος εκσκαφής για την εκτέλεση του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»*» δίνεται εντολή στον ανάδοχο να προβεί στην τοποθέτηση των αγωγών σε βάθος τουλάχιστον 1,60μ. καθώς παρατηρήθηκε, τα τελευταία χρόνια λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων, ότι προκλήθηκαν ζημιές και βλάβες και στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής. Και επειδή λόγω του γεγονότος ότι ο σχεδιασμός των έργων υποδομής θα πρέπει πλέον να λαμβάνουν υπόψη τα έντονα καιρικά φαινόμενα ώστε να εξασφαλίζουμε την μείωση ζημιών και βλαβών η τοποθέτηση των αγωγών σε βάθος 1,60 μ είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.

Επομένως, ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε ώστε να συμπεριλάβει κυρίως τις αυξήσεις των εκσκαφών, των επιχώσεων και των αντιστηρίξεων. Η δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου καλύπτεται από το ποσό των δαπανών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, οι οποίες έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Οι ποσότητες εργασιών που ενσωματώνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην συναφθείσα σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες.

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **9.048.400,26 € χωρίς το ΦΠΑ και 11.220.016,32 € με το ΦΠΑ**. Η δαπάνη του προτεινόμενου 2ου ΑΠΕ & της 1ης Σ.Σ. αναλύεται ως εξής: 8.914.789,27 € για εργασίες, 129.189,75 € για απρόβλεπτα, 4.421,25 για αναθεώρηση και 2.171.616,06 € για Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται δε ότι για τον 2^ο ΑΠΕ του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη βάσει της με αρ 3/21-02-2024 απόφασή του, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1^ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Περαιτέρω, για τον 2ο Α.Π.Ε. – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **ΥΠΕΘΟΟ 180744 ΕΞ 2025/16-10-2025** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**» Α/Α 1 της Πράξης 5149189 (1ος ΑΠΕ) από την ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α'/8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϋσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς».**

Περαιτέρω, στην **παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016**, σε σχέση με τις συμπληρωματικές συμβάσεις, ορίζεται: «β) **Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.**»

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμει**: να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική σύμβασης** του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των **9.048.400,26 € χωρίς το ΦΠΑ και 11.220.016,32 € με το ΦΠΑ**. Η δαπάνη του προτεινόμενου 2ου ΑΠΕ & της 1ης Σ.Σ. αναλύεται ως εξής: 8.914.789,27 € για εργασίες, 129.189,75 € για απρόβλεπτα, 4.421,25 € για αναθεώρηση και 2.171.616,06 € για Φ.Π.Α.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - του άρθρου 74Α, παρ. 1 και 2β του ν.3852/2010, (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
2. Την υπ' αριθμ. **117/2023** ([ΑΔΑ: ΨΧΘ0Ω6Ι-ΠΨΕ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 193887) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».
3. Την υπ' αριθμ. **181/2024** ([ΑΔΑ: 6ΠΘΩ6Ι-Κ0Σ](#)) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ”*».
4. Την υπ' αριθμ. **430/2023 Πράξη** του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς, του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου «*ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε*» για την εκτέλεση του έργου: «*ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».
5. Το από **15/12/2022** Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων, ε) τη σύμβαση με αρ. πρωτ. 12010/26-09-2023 μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της «*ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε*» για την εκτέλεση του έργου: «*ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».
6. Το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «*ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
7. Τη φανερή ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «*ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των **9.048.400,26 € χωρίς το ΦΠΑ και 11.220.016,32 € με το ΦΠΑ**.

Η δαπάνη του προτεινόμενου 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. αναλύεται ως εξής: 8.914.789,27 € για εργασίες, 129.189,75 € για απρόβλεπτα, 4.421,25 για αναθεώρηση και 2.171.616,06 € για Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **244/2025**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας