



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,

Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350131

email: i.bournakas@dimosagias.gr

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.10.05
11:50:25 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 633ΑΩ6Ι-ΗΘ7

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 28.09.2026

Αριθμ. πρωτ. 23969

Αριθμός Απόφασης **187/2026**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 20^{ης}/25.09.2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς

Θέμα 3 ^ο :	Έγκριση 2 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοιάς και Ευρυμενών – Πλύση Κάδων Απορριμμάτων του Δ. Αγιάς» (για χρονικό διάστημα 21 μηνών).
-----------------------	---

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας - 1^{ος} όροφος), σήμερα Παρασκευή 25-09-2026 και ώρα 19:30, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 23537/21-09-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 2, 3 και 5 του ν. 5314/2026.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος
3. Γουργιώτης Δημήτριος, μέλος
4. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
5. Χατζηρούφας Παντελής, μέλος
6. Αργυρούλης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος¹
7. Ριζούλης Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος²

Απόντες

8. Μπαρμπέρης Πέτρος, Αντιπρόεδρος
9. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, που κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 3 του ν. 5314/2026.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

¹ Αναπλήρωσε τον Γεώργιο Παναγιώτου.

² Αναπλήρωσε τον Μπαρμπέρη Πέτρο.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης που μεταδόθηκε ταυτόχρονα μέσω του καναλιού του Δήμου Αγιάς <https://www.youtube.com/@user-dimosagias/streams>, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 2 του ν. 5314/2026.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **33/2025 (ΑΔΑ: 6ΞΗΨΩ6Ι-9ΑΒ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής **κατακυρώθηκε** ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 363424 στην επιχείρηση: **«ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»** (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 432446), που αποτελεί και τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά, με **συνολική προσφερόμενη τιμή 860.308,50 ευρώ (ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)** (πλέον ΦΠΑ).

Μεταξύ του αναδόχου για την παροχή της Υπηρεσίας και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **4016/9-04-2025** σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: **25SYMV016624569 2025-04-09**), συνολικού ποσού **860.308,50€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **1.066.782,54€** (με Φ.Π.Α. 24%). Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών αφορά χρονικό διάστημα είκοσι ένα (21) μηνών και αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Με την υπ' αριθ. **188/2025 (ΑΔΑ: 6ΣΥΙΩ6Ι-ΗΙΘ)** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύναψη της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** για την παροχή της υπηρεσίας: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ – ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ»** (για χρονικό διάστημα **21 μηνών**), συνολικής αξίας **78.672,00€** (χωρίς το ΦΠΑ) και **97.553,28€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή με **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε ποσοστό 9,14%** σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης. Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ – ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ»** (για χρονικό διάστημα **21 μηνών**) (συμπεριλαμβανομένης της Συμπληρωματικής Σύμβασης) διαμορφώθηκε σε **1.164.335,82 ευρώ** με το ΦΠΑ.

Αντικείμενο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι αποκλειστικά η **εκτέλεση εργασιών συλλογής και απομάκρυνσης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων** και συνάφθηκε λόγω της διαπιστωμένης κατακόρυφης αύξησης του συνολικού όγκου των ογκωδών και πράσινων αποβλήτων που διαχειρίστηκε ο ανάδοχος στο πλαίσιο της εργολαβίας, για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης της σύμβασης, καθώς οι παράνομες απορρίψεις σε όλη την έκταση του παραλιακού μετώπου Αγιοκάμπου, Κ. Σωτηρίτσας και Βελίκας ξεπέρασαν κατά πολύ την αρχική εκτίμηση.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφηκε στις **17/10/2025** λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: **14255** και ΑΔΑΜ: **25SYMV017759808 2025-10-17** και η συνολική αξία της ανέρχεται σε **78.672,00€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **97.553,28€** (με Φ.Π.Α.). Η ημερομηνία περαίωσης ταυτίζεται με το πέρας της υπ' αριθ. **4016/9-04-2025** αρχικής σύμβασης, ήτοι έως **09/01/2027** ή έως την εξάντληση των διαθέσιμων πιστώσεων, όποιο επέλθει πρώτο.

Όσον αφορά στην υπ' αριθ. **4016/9-04-2025** σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας: **«Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών – Πλύση Κάδων Απορριμμάτων του Δ. Αγιάς»** (για χρονικό διάστημα **21 μηνών**), αντικείμενό της **συνοπτικά** είναι η διαχείριση (αποκομιδή) των οικιακών απορριμμάτων σε συγκεκριμένους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς, καθώς και το πλύσιμο (απολύμανση) σε μηνιαία βάση του συνόλου των ανεπτυγμένων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου Αγιάς, όπως περιγράφεται διεξοδικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθμό **36γ/2024** μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγιάς. Περαιτέρω, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συλλογής και απομάκρυνσης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων που παρατηρείται ότι εναποτίθενται διάσπαρτα εκτός των κάδων απορριμμάτων, κατά μήκος της παραλιακής ζώνης ιδίως κατά τους μήνες

τουριστικής αιχμής, καθώς και εργασιών καθαρισμού του παραλιακού μετώπου από τα στερεά απόβλητα που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν καθώς και από κάθε είδους απορρίμματα - ογκώδη και μη - που μεταφέρει η θάλασσα στην ακτή, πριν την έναρξη της θερινής σεζόν.

Ο ανάδοχος με το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη, αναλαμβάνει το κάτωθι αναφερόμενο έργο:

- Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε συγκεκριμένους οικισμούς στις Δημοτικές Ενότητες Μελιβοίας και Ευρυμενών,
- Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς,
- Εκτέλεση εργασιών συλλογής και απομάκρυνσης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων,
- Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού του παραλιακού μετώπου από τα στερεά απόβλητα.

Στη σύμβαση λοιπόν προβλέπεται - μεταξύ άλλων - η αποκομιδή των απορριμμάτων (σύμμεικτων αποβλήτων με κωδικό «20 03 01» κατά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων-ΕΚΑ) και η μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς των οικισμών Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας - Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - Κόκκινου Νερού – Πλατιάς Άμμου - Καρίτσας – Στομίου - Ομολίου – Παλαιόπυργου - Αλεξανδρινής των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών, για χρονικό διάστημα **είκοσι ένα (21) μηνών**. Τα συλλεγόμενα μη επικίνδυνα απόβλητα οδηγούνται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις (ΣΜΑ Αγιάς), λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Από το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ' αριθ. **36γ/2024** μελέτης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης, προκύπτει ότι κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης (αρχές Οκτωβρίου του 2024) έγινε η **εκτίμηση** ότι η συνολική ετήσια ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων προς διαχείριση από τον ανάδοχο της σύμβασης (συλλογή από τους κάδους με απορριμματοφόρα και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς) δεν θα ξεπεράσει τους **2.700tn/έτος**. Η συγκεκριμένη **εκτίμηση** βασίστηκε στον συνυπολογισμό των διαθέσιμων στοιχείων, όπως:

- Στοιχεία που αφορούν στην καταγραφή της παραγωγής σύμμεικτων αποβλήτων με κωδικό «20 03 01» κατά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), στο Δήμο Αγιάς, κατά την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με τα διαχρονικά καταχωρισμένα στοιχεία στο ΗΜΑ (2015-2023),
- Πληθυσμιακά στοιχεία (απογραφή μόνιμου πληθυσμού κατά το έτος αναφοράς 2021 στο οποίο σημειώθηκε αρνητική μεταβολή της τάξης του ~7,1% στην επικράτεια του Δήμου),
- Τα ζυγολόγια από το ΣΜΑ Αγιάς για τους μήνες Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο του έτους 2024, που αφορούν σε αντίστοιχες εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στους συγκεκριμένους οικισμούς των ΔΕ Μελιβοίας και Ευρυμενών,
- Την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων συλλογής αποβλήτων για το έτος 2023.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης καθορίστηκε σε **21 μήνες**, ενώ το αντικείμενο των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων δεν κοστολογείται με βάση τα εκτελεσθέντα δρομολόγια, αλλά με βάση τη συνολική ποσότητα σε **τόνους (tn) των διαχειριζόμενων αποβλήτων** με τη **μέγιστη προϋπολογιζόμενη ποσότητα να εκτιμάται σε 5.145 τόνους για 21 μήνες**. Δεδομένου ότι η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 9-04-2025, ως ημερομηνία περαίωσης της σύμβασης ορίζεται η **9/01/2027**.

Επισημαίνεται ότι ως **μονάδα επιμέτρησης** για την απαίτηση κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων από τον ανάδοχο, **επιλέχθηκε η μονάδα του τόνου (tn) διαχειριζόμενου αποβλήτου**, ως το μοναδικό αντικειμενικό κριτήριο τιμολόγησης των εκτελούμενων εργασιών αποκομιδής, αφού τεκμηριώνεται πλήρως βάσει των ζυγολογίων κατά την είσοδο των απορριμματοφόρων του αναδόχου στο ΣΜΑ για την εκκένωση του φορτίου τους.

Από την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης της σύμβασης, καθίσταται πλέον σαφές, ότι η ποσότητα (σε τόνους) των οικιακών απορριμμάτων που θα συλλεχθούν από τον ανάδοχο στο πλαίσιο της εργολαβίας, **θα ξεπεράσει** την αρχική εκτίμηση/πρόβλεψη των 5.145 τόνων για το χρονικό διάστημα των 21 μηνών που αποτελεί τη συμβατική προθεσμία.

Στον Πίνακα Ι που ακολουθεί καταγράφεται η μηνιαία εξέλιξη της εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τέλος Αυγούστου 2026 δηλ. για διάρκεια υλοποίησης περίπου 17 μηνών. Παρουσιάζονται οι ποσότητες (σε τν) των παραγόμενων οικιακών απορριμμάτων για το έτος 2025 (από τον Απρίλιο του 2025/έναρξη υλοποίησης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025) και για το έτος 2026 (από τον Ιανουάριο του 2026 έως και τον Αύγουστο 2026) και η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες ποσότητες του έτους αναφοράς της μελέτης δηλ. του 2024 (από τον Ιανουάριο του έτους 2024 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024).

Με βάση τον Πίνακα Ι, το **έτος 2025** παρατηρούνται αυξομειώσεις των παραγόμενων μηνιαίων ποσοτήτων σε σχέση με το έτος 2024. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται τον μήνα Μάιο (+ 14,24 %), ενώ η κυριότερη μείωση παρατηρείται κατά τον μήνα Απρίλιο (-24,70 %). Το **έτος 2026** σημειώνεται μια αυξητική τάση των παραγόμενων ποσοτήτων σε σχέση με το έτος 2024, με σημαντικά ποσοστά (+ 28,06% τον Φεβρουάριο, +18,27% τον Μάιο, +6,92% τον Ιανουάριο), ενώ μικρές μειώσεις (από 1,5% έως 4% περίπου) καταγράφονται σε ορισμένους μήνες (Απρίλιο-Ιούνιο-Αύγουστο).

Αθροίζοντας τα σύνολα των ποσοτήτων (στήλες (δ) και (ζ) του Πιν. Ι), διαπιστώνεται ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και πιο συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026 (17 μηνών περίπου) **συλλέχθηκαν 5.021,28 τόνοι** οικιακών αποβλήτων από τους συγκεκριμένους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών. Είναι επομένως αντιληπτό ότι η αρχικά προβλεπόμενη ποσότητα - κατά τη σύνταξη της μελέτης - των 5.145 τόνων **δεν επαρκεί** για την κάλυψη των αναγκών αποκομιδής για τους επόμενους 4 μήνες περίπου, μέχρι το πέρας της χρονικής περιόδου υλοποίησης της σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν εκτέλεσης της σύμβασης, προκύπτει η **ανάγκη τροποποίησης αυτής με τη σύναψη της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης**, προκειμένου να συμπεριληφθεί η διαπιστωμένη αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων οικ. αποβλήτων σε σχέση με τις εκτιμήσεις κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης, με γνώμονα την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών αποκομιδής κατά την καθοριζόμενη συμβατική προθεσμία των 21 μηνών, την αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας και υγιεινής προς τους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους του Δήμου αλλά και τους παραθεριστές που κατακλύζουν τα παράλια της ΔΕ Μελιβοίας και Ευρυμενών κάθε καλοκαίρι, την προάσπιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του Δήμου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Πίνακας Ι: Καταγραφή μηνιαίας εξέλιξης σύμβασης ως προς την εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων

(α) ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΙΚ. ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 2024 (σε tn) (ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ)	(β) ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΕΤΟΥΣ 2024 (ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)	(γ) ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΙΚ. ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 2025 (σε tn)	(δ) ΠΑΡΑΓ/ΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΕΤΟΥΣ 2025 (Εκτέλεση σύμβασης)	(ε) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 (%)	(στ) ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΙΚ. ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 2026 (σε tn)	(ζ) ΠΑΡΑΓ/ΝΟΙ ΤΟΝΟΙ ΕΤΟΥΣ 2026 (Εκτέλεση σύμβασης)	(η) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2026 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 (%)	(θ) ΤΟΝΟΙ ΕΤΟΥΣ 2026 (ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΩΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024	68,67	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025			ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026	73,42	6,92	73,42
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024	65,44	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025			ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026	83,8	28,06	83,8
ΜΑΡΤΙΟΣ 2024	109,98	ΜΑΡΤΙΟΣ 2025			ΜΑΡΤΙΟΣ 2026	113,98	3,64	113,98
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024	154,64	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 (Εναρξη σύμβασης)	116,45	-24,70	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026	152,35	-1,48	152,35
ΜΑΪΟΣ 2024	178,67	ΜΑΪΟΣ 2025	204,11	14,24	ΜΑΪΟΣ 2026	211,31	18,27	211,31
ΙΟΥΝΙΟΣ 2024	396,89	ΙΟΥΝΙΟΣ 2025	386,38	-2,65	ΙΟΥΝΙΟΣ 2026	386,92	-2,51	386,92
ΙΟΥΛΙΟΣ 2024	619,91	ΙΟΥΛΙΟΣ 2025	647,22	4,41	ΙΟΥΛΙΟΣ 2026	638,96	3,07	638,96
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024	796,90	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025	693,04	-13,03	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026	763,65	-4,17	763,65
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024	271,90	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	247,19	-9,09	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026			280,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024		ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	119,21		ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026			140,00
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024		ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	93,44		ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026			110,00
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025	89,85		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2026 (έως το πέρας της σύμβασης 9/01/2027)			110,00
ΣΥΝΟΛΟ (σε tn)	2663,00	ΣΥΝΟΛΟ (σε tn)	2596,89		ΣΥΝΟΛΟ (σε tn)	2424,39		3064,39

Φυσικό Αντικείμενο 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Οι εργασίες που κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθούν στη 2η συμπληρωματική σύμβαση, αφορούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων (σύμμεικτων αποβλήτων με κωδικό «20 03 01» κατά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων-ΕΚΑ) και τη μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς των οικισμών Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας - Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - Κόκκινου Νερού – Πλατιάς Αμμου - Καρίτσας – Στομίου - Ομολίου – Παλαιόπυργου - Αλεξανδρινής των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών περίπου, ήτοι από τον Σεπτέμβριο του 2026 μέχρι το πέρας της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (9/01/2027). Τα συλλεγόμενα μη επικίνδυνα απόβλητα θα οδηγούνται σε νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις (ΣΜΑ Αγιάς), λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου προσδιορίζονται με σαφήνεια στην **Ενότητα Α: «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε συγκεκριμένους οικισμούς στις Δημοτικές Ενότητες Μελιβοίας και Ευρυμενών»** του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθμό 36γ/2024 μελέτης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης, καθώς και στα λοιπά έγγραφα που συνοδεύουν την υπ' αριθ. **4016/9-04-2025** σύμβαση.

Στην τελευταία στήλη (θ) του παραπάνω Πίνακα Ι, εκτιμώνται οι ποσότητες (σε t) των οικιακών απορριμμάτων, που θα συλλεχθούν από τον ανάδοχο, τους επόμενους 4 μήνες (από 09/2026 έως 12/2026). Για την εκτίμηση λήφθηκε υπόψη η παραγόμενη ποσότητα στον αντίστοιχο μήνα του τελευταίου έτους καταγραφής δηλ. του 2025, με μια προσαύξηση της τάξης του 15% περίπου.

Κατά συνέπεια, η **συνολική ποσότητα** των οικιακών απορριμμάτων προς διαχείριση από τον ανάδοχο της σύμβασης (συλλογή από τους κάδους με απορριμματοφόρα και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς) εκτιμάται σε **5.661,28t**, δηλ. προσαυξημένη κατά 516,28t, σε σχέση με την πρόβλεψη της αρχικής σύμβασης (5.145t).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο Τεύχος Προϋπολογισμού της με αριθμό **36γ/2024** μελέτης – που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης – ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας, **δύναται με απόφαση του Προϊσταμένου** της να **εγκριθεί μερική αυξομείωση των ποσοτήτων των επιμέρους εργασιών και της αντίστοιχης δαπάνης αυτών**, όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης, για επιτακτικούς λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Με βάση τον συγκεκριμένο όρο των εγγράφων της σύμβασης, εκδόθηκε η υπ' αριθ. **22911/9-9-2026** Απόφαση του Αν/τη Προϊσταμένου ης Δ/σης Προστασίας Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τοπικής Οικονομίας περί «*Έγκρισης 1^{ης} Τροποποίησης των επιμέρους εργασιών και της αντίστοιχης δαπάνης αυτών*», με αποτέλεσμα η εγκεκριμένη συνολική **μέγιστη συμβατική ποσότητα** των οικιακών απορριμμάτων να διαμορφώνεται πλέον σε **5.200,18t** που προκύπτει ως εξής: 5145t (αρχική μελέτη) + 55,18t (λόγω μεταφοράς πιστώσεων από τις προβλεπόμενες εργασίες καθαρισμού του παραλιακού μετώπου).

Επομένως, στη 2^η συμπληρωματική σύμβαση θα προβλεφθεί η εκτέλεση της αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων στους οικισμούς αναφοράς της αρχικής σύμβασης, με τη μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα να υπολογίζεται σε **461,10t** (5.661,28t - 5.200,18t).

Οικονομικό αντικείμενο 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Το κόστος της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης υπολογίζεται ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) (χωρίς ΦΠΑ)	ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ)
(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ) = (δ) x (ε)
1.1	Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (οικιακών απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών	Τόνος	461,10	112,50	51.873,75
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) :					51.873,75
Φ.Π.Α. 24%:					12.449,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.):					64.323,45

Συμπερασματικά, με την παρούσα προτείνουμε την έγκριση της σύναψης της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης, συνολικής αξίας **51.873,75€** (χωρίς το ΦΠΑ) και **64.323,45€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ως αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή συνέχιση της αποκομιδής των απορριμμάτων στις Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών και ως σύννομη διαδικασία σε σχέση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι.

- Οι δαπάνες των εργασιών που ενσωματώνονται στη συμπληρωματική σύμβαση δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, αλλά κατέστησαν αναγκαίες, λόγω των **απρόβλεπτων περιστάσεων** που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου. Οι συμπληρωματικές εργασίες, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή που έχουν άμεση σχέση με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της παραλιακής ζώνης. Επιπλέον, η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, κρίνεται απαραίτητο να υλοποιηθεί από τον ίδιο ανάδοχο, καθότι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης που αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων στις ΔΕ Μελιβοίας και Ευρυμενών εντός της συμβατικής προθεσμίας.
- Η ανάγκη που προκύπτει είναι **άμεση και επιτακτική** και συνδέεται άρρηκτα με το αντικείμενο της τρέχουσας σύμβασης, ενώ δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση του προβλήματος που ανέκυψε από μια διακριτή εργολαβία, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή που έχουν άμεση σχέση με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της παραλιακής ζώνης.
- Η κάλυψη της επιπλέον δαπάνης που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης της συμβατικής ποσότητας για την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων (σύμμεικτων αποβλήτων) και τη μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς, δύναται να καλυφθεί μόνο μέσω συμπληρωματικής σύμβασης, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης ή τροποποίησης των ποσοτήτων των λοιπών επιμέρους συμβατικών εργασιών (συλλογή ογκωδών και πράσινων αποβλήτων, πλύση κάδων). Είναι απολύτως απαραίτητη η εκτέλεση του υπόλοιπου συμβατικού αντικειμένου **στο ακέραιο** για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς να παρατηρείται το φαινόμενο των διάσπαρτων αποβλήτων εκτός κάδων, χωρίς δυσωδία, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την αποτροπή της υποβάθμισης του τοπίου και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

4. Η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, προβλέπεται στην υπ' αριθ. **15208/28-11-2024** διακήρυξη της υπηρεσίας και ειδικότερα στο **άρθρο 4.5** αυτής, όπου ορίζεται: «*Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της, ήτοι της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας για την παρακολούθηση της σύμβασης (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δ. Αγιάς)*, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 4412/2016».
5. Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για την τροποποίηση των δημοσίων συμβάσεων καθορίζονται στο **άρθρο 132 του Ν. 4412/2016**, σύμφωνα με το οποίο:
 «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
-
- γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: **αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης** ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου....
6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4, β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος και γ) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις».

Στην προκειμένη περίπτωση, για τη σύναψη της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, πληρούνται οι προϋποθέσεις της περιπτ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, για τους παρακάτω λόγους:

- α)** Το γεγονός ότι οι ποσότητες των προς αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων στην περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης, ξεπέρασαν την αρχική εκτίμηση των 5.145 τόνων ως μέγιστης συμβατικής ποσότητας, συνιστά απρόβλεπτη κατάσταση που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης, καθώς η συχνότητα και ο αριθμός των διαδρομών-δρομολογίων που θα κληθεί ο ανάδοχος να εκτελέσει, καθώς και το φορτίο των αποβλήτων που πρόκειται να μεταφερθούν από τους κάδους στο ΣΜΑ προς διαχείριση, εξαρτώνται από ποικίλους αστάθμητους παράγοντες και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. Είναι σαφές ότι κατά τη σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συνυπολογίστηκε μια σειρά παραμέτρων, ώστε με επιμέλεια να προκύψει η πρόβλεψη της μέγιστης παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων. Ωστόσο, απρόβλεπτες συνθήκες οδηγούν σε αποκλίσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις, όπως:
- ✓ Οι τάσεις επισκεψιμότητας της παραλιακής ζώνης κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής δυσχεραίνουν σημαντικά την ακρίβεια των προβλέψεων, καθώς ο Δήμος μας παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα της βίαιης, εποχιακής διακύμανσης του πληθυσμού, με ακραίες αιχμές ως προς την παραγωγή αποβλήτων.
 - ✓ Οι καιρικές συνθήκες της θερινής σεζόν μπορούν να οδηγήσουν σε κατακόρυφη αύξηση της προσέλευσης τουριστών ή ημερήσιων επισκεπτών τα Σ/Κ (π.χ. συχνά ή παρατεταμένα φαινόμενα καύσωνα).
 - ✓ Οι θρησκευτικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στους οικισμούς του Δήμου, μπορεί να προσελκύσουν μαζικά χιλιάδες επισκέπτες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή χρονικές περιόδους.
 - ✓ Οι πολίτες παρατηρείται ότι συχνά δεν εφαρμόζουν σωστά την ανακύκλωση ή απορρίπτουν ογκώδη αντικείμενα (π.χ. σπασμένες ομπρέλες, ξαπλώστρες, παλιά μικροέπιπλα εξοχικών) στους κοινούς κάδους, αλλοιώνοντας πλήρως τα προβλεπόμενα βάρη και τους όγκους των σύμμεικτων σκουπιδιών.

Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούσαν λοιπόν να προβλεφθούν, να διαπιστωθούν και να συνεκτιμηθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης. Επίσης, δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κυρίως αντικείμενο της εργολαβίας, αφού είναι απόλυτα εξαρτημένες και εν αλληλουχία με τις συμβατικές εργασίες.

β) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, ενώ δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας, το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Το φυσικό αντικείμενο της 2^{ης} Σ.Σ. και οι προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών αποκομιδής, είναι αυτές που περιγράφονται διεξοδικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθμό 36γ/2024 μελέτης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρχικής σύμβασης. Η τιμή μονάδας (σε τόνους) των διαχειριζόμενων στερεών αποβλήτων είναι **112,50€**, με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου όπως καθορίστηκε στην αρχική σύμβαση.

γ) Η συνολική δαπάνη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε **51.873,75€** (χωρίς το ΦΠΑ) και **64.323,45€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η σωρευτική αξία των δύο τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε **130.545,75€** χωρίς το ΦΠΑ (1^η: 78.672,00€ + 2^η: 51.873,75€) και **161.876,73€** (με το ΦΠΑ) και επομένως η αξία της συνολικής τροποποίησης δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης (860.308,50€ χωρίς Φ.Π.Α. και 1.066.782,54€ με Φ.Π.Α. 24%), ανερχόμενη περίπου σε ποσοστό 15,17% αυτού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στις διατάξεις του άρθρου 138 (παρ. 2α, περιπτ. αη, υποπερ. iii) του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ103Α/29-06-2026), ορίζεται ότι: «2. Η δημοτική και η περιφερειακή επιτροπή, αντίστοιχα, έχουν αποφασιστικού, γνωμοδοτικού και συντονιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Ειδικότερα: α) Οι αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες είναι οι εξής:

αη) Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες οι οποίες αναλύονται στο Μέρος ΣΤ' περί συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών του Βιβλίου Τέταρτου:

iii. ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της αναθέτουσας αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016».

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να εγκρίνετε τη σύναψη της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ – ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ» (για χρονικό διάστημα 21 μηνών), κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 της διακήρυξης, συνολικής αξίας **51.873,75€** (χωρίς το ΦΠΑ) και **64.323,45€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι η σωρευτική αξία των δύο τροποποιήσεων (1^η και 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση) υπερβαίνει την εγκεκριμένη δαπάνη σε ποσοστό περίπου 15,17% < 50%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
 - του άρθρου 138 (παρ. 2α, περιπτ. αη, υποπερ. iii) του ν. 5314/2026 (Α'103): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Την υπ' αριθμ. **4016/9-04-2025** σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς.
3. Την υπ' αριθμ. **22911/09-09-2026** Απόφαση του Αν/τη Προϊσταμένου της Δ/σης Προστασίας Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Τοπικής Οικονομίας περί «Έγκρισης 1^{ης} Τροποποίησης των επιμέρους εργασιών και της αντίστοιχης δαπάνης αυτών».
4. Την υπ' αριθ. **33/2025** ([ΑΔΑ: 6ΞΗΨΩ6Ι-9ΑΒ](#)) απόφαση της δημοτικής επιτροπής με θέμα: «Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: “Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών – Πλύση Κάδων Απορριμμάτων του Δ. Αγιάς” (για χρονικό διάστημα 21 μηνών) (με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 363424)».
5. Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
6. Τη φανερή ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τη σύναψη της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ – ΠΛΥΣΗ ΚΑΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ»** (για χρονικό διάστημα 21 μηνών), κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 της διακήρυξης, συνολικής αξίας **51.873,75€** (χωρίς το ΦΠΑ) και **64.323,45€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η σφραγιστική αξία των δύο τροποποιήσεων (1^η και 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση) υπερβαίνει την εγκεκριμένη δαπάνη σε ποσοστό περίπου 15,17% < 50%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **187/2026**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας